


附件4



绩效目标自评表 (2024年度)								
项目名称			罗通山镇农村千村美丽建设项目		项目负责人及电话		慕佳明15044534599	
主管部门			柳河县乡村振兴服务中心		实施单位		罗通山镇人民政府	
资金情况 (万元)				全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分
			年度资金总额:	100	100	10	100%	10
			其中: 本年财政拨款	100	100	10	100%	10
			其他资金			-		-
总体目标	年初设定目标				年度总体目标完成情况综述			
	新建U型槽边沟2982米; 边沟维修630米; 新建桥涵109座。				新建U型槽边沟2975.6米; 边沟维修721.8米; 新建桥涵111座。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	分值	年度指标值	全年实际值	得分	未完成原因及采取的改进措施
	产出指标 (60分)	数量指标	新建U型槽边沟	7	≥2982米	2975.6米	7	施工过程中发现有6.4米不具备新建设边沟条件, 调整为维修边沟。
			边沟维修	7	≥630米	721.8米	7	
			新建桥涵	7	≥109个	111个	7	
		质量指标	工程合格率	9	≥100%	100%	9	
		时效指标	工程完成及时率	9	≥100%	100%	9	
		成本指标	U型槽边沟补助标准	7	≤260元/米	190元/米	7	
			边沟维修补助标准	7	≤200元/米	129元/米	7	
			新建桥涵补助标准	7	≤6000元/座	3400元/座	7	
	效益指标 (20分)	社会效益指标	受益人口数	10	≥1223人	1223人	10	
		可持续影响指标	使用年限	10	≥10年	10年	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	受益人口满意度	10	≥98%	98%	10	
总分				100			100	

罗通山镇人民政府

罗通山镇闫家村千村美丽建设项目 绩效自评总结报告

柳河县财政局、柳河县乡村振兴服务中心：

一、绩效目标分解下达情况

1、财政衔接推进乡村振兴及涉农整合资金下达预算及项目情况。2024 年根据项目实际的的实际建设需求，共申请财政资金 100 万元，用于罗通山镇闫家村千村美丽建设项目，所有资金已经下达。

2、财政衔接推进乡村振兴及涉农整合资金项目绩效目标设定情况。罗通山镇闫家村千村美丽建设项目，根据产出指标、效益指标、满意度指标设定。其中：产出指标分为数量指标、质量指标、时效指标、成本指标；效益指标分为社会效益指标、可持续影响指标；满意度指标为服务对象满意度指标。

二、绩效自评开展情况

本次自评工作的对象为：罗通山镇闫家村千村美丽建设项目，根据设定的绩效指标，对项目的施工单位、建设情况、所在地的受益情况等进行自查，该项目实施了：新建 U 型槽边沟 2975.6 米；边沟维修 721.8 米；新建桥涵 111 座。

三、绩效目标自评完成情况分析

（一）、资金投入情况分析

1、项目资金到位情况分析。2024 年度罗通山镇人民政府申请的资金 100 万元全部到位。

2、项目资金执行情况分析。目前所有资金已经拨付完成，拨付率 100%。

3、项目资金管理情况分析。根据建设项目的合同约定，按照工程进度，每到支付节点，由施工单位完成申报材料，经审核合格后，拨付项目资金。

（二）、绩效目标完成情况分析


1、产出指标完成情况分析。根据设定的项目绩效目标，数量指标、质量指标、时效指标、成本指标均完成了建设任务，工程验收合格率 100%，项目完工及时率 100%，项目实际投资额不高于项目最高限价。

2、效益指标完成情况分析。社会效益指标受益人口数大于等于 1223 人，项目建设在罗通山镇闫家村，投资 100 万元，其中财政资金 100 万元。新建 U 型槽边沟 2975.6 米；边沟维修 721.8 米；新建桥涵 111 座。

3、满意度指标完成情况分析。通过对受益群众走访调查，满意度大于等于 98%，符合设定的绩效目标。

四、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

该项目完全达到了预期绩效目标，没有偏离绩效目标的指标。



附件4

附件4

罗通山镇2024年度项目绩效目标自评表									
项目名称			罗通山镇同家村农机具购置项目		项目负责人及电话		慕佳明15044534599		
主管部门			柳河县农业农村局		实施单位		罗通山镇人民政府		
资金情况（万元）				全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分	
			年度资金总额：	80	80	10	100%	10	
			其中：本年财政拨款	80	80	10	100%	10	
			其他资金			-			
总体目标	年初设定目标				年度总体目标完成情况综述				
	购买稻收割机1台，购买水稻插秧机1台，购买水稻打浆机1台，购买钩机1台，购买喷药无人机1台，购买筑埂机2台，钩机拖车1台。				购买稻收割机1台，购买水稻插秧机1台，购买水稻打浆机1台，购买钩机1台，购买喷药无人机1台，购买筑埂机2台，钩机拖车1台。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	分值	年度指标值	全年实际值	得分	未完成原因及采取的改进措施	
	产出指标（60分）	数量指标	雷沃牌履带式谷物收获机	4	≥1台	1台	4		
			久保田牌乘坐式高速插秧机	4	≥1台	1台	4		
			长春中大牌埋茬起浆机	4	≥1台	1台	4		
			LOVOL牌挖掘机	4	≥1台	1台	4		
			大疆牌农业无人机	4	≥1台	1台	4		
			程力国六重汽豪沃蓝牌重载清障车	4	≥1台	1台	4		
			哈尔滨福完牌筑埂机	2	≥2台	2台	2		
		质量指标	工程合格率	4	100%	100%	4		
		时效指标	工程完成及时率	4	100%	100%	4		
		成本指标	雷沃牌履带式谷物收获机	4	≤18万元/台	18万元/台	4		
			久保田牌乘坐式高速插秧机	4	≤8万元/台	8万元/台	4		
			长春中大牌埋茬起浆机	4	≤1万元/台	1万元/台	4		
			LOVOL牌挖掘机	4	≤27万元/台	27万元/台	4		
			大疆牌农业无人机	4	≤7.5万元/台	7.5万元/台	4		
			程力国六重汽豪沃蓝牌重载清障车	4	≤15.5万元/台	16.5万元/台	4		
			哈尔滨福完牌筑埂机	2	≤1.5万元/台	1.5万元/台	2		
	效益指标（20分）	经济效益指标	带动增加受益人口全年总收入	6	≥4万元	4万元	6		
		社会效益指标	受益人口数	7	≥1223人	1223人	7		
		可持续影响指标	使用年限	7	≥10年	10年	7		
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	受益人口满意度	10	≥98%	98%	10		
总分				100			100		

罗通山镇人民政府

罗通山镇闫家村农机具购置项目 绩效自评总结报告

柳河县财政局、柳河县乡村振兴服务中心：

一、绩效目标分解下达情况

1、财政衔接推进乡村振兴及涉农整合资金下达预算及项目情况。2024 年根据项目实际的的实际建设需求，共申请财政资金 80 万元，用于罗通山镇闫家村农机具购置项目，所有资金已经下达。

2、财政衔接推进乡村振兴及涉农整合资金项目绩效目标设定情况。罗通山镇闫家村农机具购置项目，根据产出指标、效益指标、满意度指标设定。其中：产出指标分为数量指标、质量指标、时效指标、成本指标；效益指标分为经济效益指标、社会效益指标、可持续影响指标；满意度指标为服务对象满意度指标。

二、绩效自评开展情况

本次自评工作的对象为：罗通山镇闫家村农机具购置项目，根据设定的绩效指标，对项目的施工单位、建设情况、所在地的受益情况等进行自查，该项目实施了：购买稻收割机 1 台，购买水稻插秧机 1 台，购买水稻打浆机 1 台，购买

钩机 1 台，购买喷药无人机 1 台，购买筑埂机 2 台，钩机拖车 1 台。

三、绩效目标自评完成情况分析

（一）、资金投入情况分析

1、项目资金到位情况分析。2024 年度罗通山镇人民政府申请的资金 80 万元全部到位。

2、项目资金执行情况分析。目前所有资金已经拨付完成，拨付率 100%。

3、项目资金管理情况分析。根据建设项目的合同约定，按照工程进度，每到支付节点，由施工单位完成申报材料，经审核合格后，拨付项目资金。

（二）、绩效目标完成情况分析

1、产出指标完成情况分析。根据设定的项目绩效目标，数量指标、质量指标、时效指标、成本指标均完成了建设任务，工程验收合格率 100%，项目完工及时率 100%，项目实际投资额不高于项目最高限价。

2、效益指标完成情况分析。社会效益指标受益人口数大于等于 1223 人，项目建设在罗通山镇闫家村，投资 80 万元，其中财政资金 80 万元。购买稻收割机 1 台，购买水稻插秧机 1 台，购买水稻打浆机 1 台，购买钩机 1 台，购买喷药无人机 1 台，购买筑埂机 2 台，钩机拖车 1 台。经济效益指标带动增加受益人口全年总收入增加 4 万元。


3、满意度指标完成情况分析。通过对受益群众走访调查，满意度大于等于 98%，符合设定的绩效目标。

四、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

该项目完全达到了预期绩效目标，没有偏离绩效目标的指标。



附件4

绩效目标自评表 (2024年度)									
项目名称		姜家店乡烘干塔扩建项目		项目负责人及电话		崔晓东 15044532233			
主管部门		民族宗教事务局		实施单位		姜家店朝鲜族乡五星村			
			全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分		
		年度资金总额:	86	86	10	100%	10		
		其中: 本年财政拨款	86	86	-	-	-		
		其他资金			-	-	-		
总体目标	年初设定目标			年度总体目标完成情况综述					
	目标1: 谷物烘干机4套 目标2: 煤、颗粒两用炉1套 目标3: 提升机1台 目标4: 铲车1台			目标1: 谷物烘干机4套 目标2: 煤、颗粒两用炉1套 目标3: 提升机1台 目标4: 铲车1台					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	分值	年度指标值	全年实际值	得分	未完成原因及采取的改进措施	
	产出指标 (50分)	数量指标	谷物烘干机	5	≥4套	4套	5	无	
			煤、颗粒两用炉	5	≥1套	1套	5	无	
			提升机	5	≥1台	1台	5	无	
			铲车	5	≥1台	1台	5	无	
		质量指标	工程验收合格率	5	≥100%	100%	5	无	
			时效指标	工程完成及时率	5	≥100%	100%	5	无
		成本指标	谷物烘干机	5	≤17.08万/套	17.08万/套	5	无	
			煤、颗粒两用炉	5	≤7.99万/套	7.99万/套	5	无	
			提升机	5	≤3.99万/台	3.99万/台	5	无	
			铲车	5	≤5.7万/台	5.7万/台	5	无	
		效益指标 (30分)	经济效益指标	带动增加受益人口全年总收入	10	≥5.16万元	5.16万元	10	无
			社会效益指标	受益人口数	10	≥391人	391人	10	无
	可持续影响指标		使用年限	10	≥10年	10年	10	无	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度	受益人口满意度	10	≥98%	98%	10	无	
	总分				100			100	

姜家店朝鲜族乡人民政府

姜家店朝鲜族乡人民政府 关于 2024 年姜家店乡烘干塔扩建项目 绩效自评总结报告

一、绩效目标分解下达情况

1.财政衔接推进乡村振兴及涉农整合资金下达预算及项目情况。2024 年根据项目实际的的实际建设需求，共申请财政资金 86 万元，用于姜家店乡烘干塔扩建项目，所有资金已经下达。

2.财政衔接推进乡村振兴及涉农整合资金项目绩效目标设定情况。姜家店乡烘干塔扩建项目，根据产出指标、效益指标、满意度指标设定。其中：产出指标分为数量指标、质量指标、时效指标；效益指标分为社会效益指标、可持续影响指标；满意度指标为服务对象满意度指标。

二、绩效自评开展情况

本次自评工作的对象为：姜家店乡烘干塔扩建项目，根据设定的绩效指标，对项目的施工单位、建设情况、所在地的受益情况等进行自查，该项目实施了：谷物烘干机 4 套；

煤、颗粒两用炉 1 套；提升机 1 台；铲车 1 台。

三、绩效目标自评完成情况分析

（一）资金投入情况分析

1.项目资金到位情况分析。2024 年度姜家店朝鲜族乡人民政府申请的资金 86 万元全部到位。

2.项目资金执行情况分析。目前所有资金已经拨付完成，拨付率 100%。

3.项目资金管理情况分析。根据建设项目的合同约定，按照工程进度，每到支付节点，由施工单位完成申报材料，经审核合格后，拨付项目资金。

（二）绩效目标完成情况分析

1.产出指标完成情况分析。根据设定的项目绩效目标，数量指标、质量指标、时效指标均完成了建设任务，工程验收合格率 100%，项目完工及时率 100%，项目实际投资额不高于项目最高限价。

2.效益指标完成情况分析。社会效益指标受益人口数 391 人，可持续影响指标，项目使用年限不低于 10 年。

3.满意度指标完成情况分析。通过对受益群众走访调查，满意度 98%，符合设定的绩效目标。

四、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

该项目完全达到了预期绩效目标，没有偏离绩效目标的

指标。

柳河县姜家店朝鲜族乡人民政府

2025年2月19日

附件4

绩效目标自评表 (2024年度)								
项目名称		前川村农机合作社设备采购项目			项目负责人及电话		崔晓东 15044532233	
主管部门		农业农村局			实施单位		姜家店朝鲜族乡前川村	
资金情况 (万元)			全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
		年度资金总额:	130	130	10	100%	10	
		其中: 本年财政拨款	130	130	-	100%	-	
		其他资金	0	0	-	100%	-	
总体目标	年初设定目标				年度总体目标完成情况综述			
	龙工LG225BG4履带式液压挖掘机2台				龙工LG225BG4履带式液压挖掘机2台			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	分值	年度指标值	全年实际值	得分	未完成原因及采取的改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	龙工LG225BG4履带式液压挖掘机	10	≥2台	2台	10	无
		质量指标	工程验收合格率	10	≥100%	100%	10	无
		时效指标	工程完成及时率	15	≥100%	100%	15	无
		成本指标	龙工LG225BG4履带式液压挖掘机	15	≤65万元/台	65万元/台	15	无
	效益指标 (30分)	经济效益指标	带动增加受益人口全年总收入	10	≥17万元	17万元	10	无
		社会效益指标	受益人口数	10	≥345人	345人	10	无
		可持续影响指标	使用年限	10	≥10年	10年	10	无
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	受益人口满意度	10	≥98%	98%	10	无
	总分				100		100	

姜家店朝鲜族乡人民政府

姜家店朝鲜族乡人民政府 关于 2024 年前川村农机合作社设备采购项目 绩效自评总结报告

一、绩效目标分解下达情况

1.财政衔接推进乡村振兴及涉农整合资金下达预算及项目情况。2024 年根据项目实际的的实际建设需求，共申请财政资金 130 万元，用于前川村农机合作社设备采购项目，所有资金已经下达。

2.财政衔接推进乡村振兴及涉农整合资金项目绩效目标设定情况。前川村农机具采购项目，根据产出指标、效益指标、满意度指标设定。其中：产出指标分为数量指标、质量指标、时效指标；效益指标分为社会效益指标、可持续影响指标；满意度指标为服务对象满意度指标。

二、绩效自评开展情况

本次自评工作的对象为：前川村农机合作社设备采购项目，根据设定的绩效指标，对项目的施工单位、建设情况、所在地的受益情况等进行自查，该项目实施了：采购龙工

LG225BG4 履带式液压挖掘机 2 台。

三、绩效目标自评完成情况分析

（一）资金投入情况分析

1.项目资金到位情况分析。2024 年度姜家店朝鲜族乡人民政府申请的资金 130 万元全部到位。

2.项目资金执行情况分析。目前所有资金已经拨付完成，拨付率 100%。

3.项目资金管理情况分析。根据建设项目的合同约定，按照工程进度，每到支付节点，由施工单位完成申报材料，经审核合格后，拨付项目资金。

（二）绩效目标完成情况分析

1.产出指标完成情况分析。根据设定的项目绩效目标，数量指标、质量指标、时效指标均完成了建设任务，工程验收合格率 100%，项目完工及时率 100%，项目实际投资额不高于项目最高限价。

2.效益指标完成情况分析。社会效益指标受益人口数 345 人，可持续影响指标，项目使用年限不低于 10 年。

3.满意度指标完成情况分析。通过对受益群众走访调查，满意度 98%，符合设定的绩效目标。

四、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

该项目完全达到了预期绩效目标，没有偏离绩效目标的


指标。

柳河县姜家店朝鲜族乡人民政府

2025年2月19日



附件4

绩效目标自评表 (2024年度)									
项目名称		四家子村千村美丽村项目		项目负责人及电话		崔晓东 15044532233			
主管部门		乡村振兴服务中心		实施单位		姜家店朝鲜族乡四家子村			
 资金情况(万元)		全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分			
	年度资金总额:	100	100	10	100%	10			
	其中:本年财政拨款	100	100	-	100%	-			
	其他资金			-		-			
总体目标	年初设定目标			年度总体目标完成情况综述					
	目标1: 铺水泥路1080平方米 目标2: 铺沥青罩面6375.5平方米 目标3: 新建边沟821延长米 目标4: 修复边沟600延长米			目标1: 铺水泥路1080平方米 目标2: 铺沥青罩面6375.5平方米 目标3: 新建边沟821延长米 目标4: 修复边沟600延长米					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	分值	年度指标值	全年实际值	得分	未完成原因及采取的改进措施	
	产出指标 (60分)	数量指标	沥青罩面	5	≥6375.5平方米	6375.5平方米	5	无	
			水泥路	5	≥1080平方米	1080平方米	5	无	
			新建边沟	5	≥821延长米	821延长米	5	无	
			修复边沟	5	≥600延长米	600延长米	5	无	
		质量指标	工程验收合格率	10	≥100%	100%	10	无	
		时效指标	工程完成及时率	10	≥100%	100%	10	无	
		成本指标	沥青罩面补助标准	5	≤75.13元/平方米	75.13元/平方米	5	无	
			水泥路补助标准	5	≤150.31元/平方米	150.31元/平方米	5	无	
			新建边沟补助标准	5	≤251.74元/延长米	251.74元/延长米	5	无	
			维修边沟补助标准	5	≤74.27元/延长米	74.27元/延长米	5	无	
		效益指标 (20分)	社会效益指标	受益人口数	10	≥368人	368人	10	无
			可持续影响指标	使用年限	10	≥10年	10年	10	无
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	受益人口满意度	10	≥98%	98%	10	无	
	总分				100		100		

姜家店朝鲜族乡人民政府

姜家店朝鲜族乡人民政府 关于 2024 年四家子村千村美丽村 项目绩效自评总结报告

一、绩效目标分解下达情况

1.财政衔接推进乡村振兴及涉农整合资金下达预算及项目情况。2024 年根据项目实际的的实际建设需求，共申请财政资金 100 万元，用于四家子村千村美丽村项目，所有资金已经下达。

2.财政衔接推进乡村振兴及涉农整合资金项目绩效目标设定情况。四家子村千村美丽村项目，根据产出指标、效益指标、满意度指标设定。其中：产出指标分为数量指标、质量指标、时效指标；效益指标分为社会效益指标、可持续影响指标；满意度指标为服务对象满意度指标。

二、绩效自评开展情况

本次自评工作的对象为：四家子村千村美丽村项目，根据设定的绩效指标，对项目的施工单位、建设情况、所在地的受益情况等进行检查，该项目实施了：铺水泥路 1080 平方

米；铺沥青罩面 6375.5 平方米；新建边沟 821 延长米；修复边沟 600 延长米。

三、绩效目标自评完成情况分析

（一）资金投入情况分析

1.项目资金到位情况分析。2024 年度姜家店朝鲜族乡人民政府申请的资金 100 万元全部到位。

2.项目资金执行情况分析。目前所有资金已经拨付完成，拨付率 100%。

3.项目资金管理情况分析。根据建设项目的合同约定，按照工程进度，每到支付节点，由施工单位完成申报材料，经审核合格后，拨付项目资金。

（二）绩效目标完成情况分析

1.产出指标完成情况分析。根据设定的项目绩效目标，数量指标、质量指标、时效指标均完成了建设任务，工程验收合格率 100%，项目完工及时率 100%，项目实际投资额不高于项目最高限价。

2.效益指标完成情况分析。社会效益指标受益人口数 368 人，可持续影响指标，项目使用年限不低于 10 年。

3.满意度指标完成情况分析。通过对受益群众走访调查，满意度 98%，符合设定的绩效目标。

四、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施


该项目完全达到了预期绩效目标，没有偏离绩效目标的指标。

柳河县姜家店朝鲜族乡人民政府

2024年10月9日



附件4

 绩效目标自评表 (2024年度)									
项目名称		姜家店乡五星村粮食烘干项目			项目负责人及电话		崔晓东 15044532233		
主管部门		农业农村局		实施单位		姜家店朝鲜族乡五星村			
资金情况 (万元)			全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分		
		年度资金总额:	80	80	10	100%	10		
		其中: 本年财政拨款	80	80	-	-	-		
		其他资金			-	-	-		
总体目标	年初设定目标				年度总体目标完成情况综述				
	目标1: 谷物烘干机3套 目标2: 煤、颗粒两用炉1套 目标3: 提升机1台 目标4: 烘干机进料刮板机4台 目标5: 地秤1台				目标1: 谷物烘干机3套 目标2: 煤、颗粒两用炉1套 目标3: 提升机1台 目标4: 烘干机进料刮板机4台 目标5: 地秤1台				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	分值	年度指标值	全年实际值	得分	未完成原因及采取的改进措施	
	产出指标 (60分)	数量指标	谷物烘干机	5	≥3套	3套	5	无	
			煤、颗粒两用炉	5	≥1套	1套	5	无	
			提升机	5	≥1台	1台	5	无	
			烘干机进料刮板机	5	≥4台	4台	5	无	
			地秤	5	≥1台	1台	5	无	
		质量指标	工程验收合格率	5	≥100%	100%	5	无	
			时效指标	工程完成及时率	5	≥100%	100%	5	无
		成本指标	谷物烘干机	5	≤17.08万/套	17.08万/套	5	无	
			煤、颗粒两用炉	5	≤7.69万/套	7.69万/套	5	无	
			提升机	5	≤3.99万/台	3.99万/台	5	无	
			烘干机进料刮板机	5	≤3.195万/台	3.195万/台	5	无	
			地秤	5	≤4.3万/台	4.3万/台	5	无	
		效益指标 (20分)	经济效益指标	带动增加受益人口全年总收入	5	≥5.6万元	5.6万元	5	无
			社会效益指标	受益人口数	5	≥160人	160人	5	无
	可持续影响指标		使用年限	10	≥10年	10年	10	无	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	受益人口满意度	10	≥98%	98%	10	无	
	总分				100			100	

姜家店朝鲜族乡人民政府

姜家店朝鲜族乡人民政府 关于 2024 年姜家店乡五星村粮食烘干项目 绩效自评总结报告

一、绩效目标分解下达情况

1.财政衔接推进乡村振兴及涉农整合资金下达预算及项目情况。2024 年根据项目实际的的实际建设需求，共申请财政资金 80 万元，用于姜家店乡五星村粮食烘干项目，所有资金已经下达。

2.财政衔接推进乡村振兴及涉农整合资金项目绩效目标设定情况。姜家店乡五星村粮食烘干项目，根据产出指标、效益指标、满意度指标设定。其中：产出指标分为数量指标、质量指标、时效指标；效益指标分为社会效益指标、可持续影响指标；满意度指标为服务对象满意度指标。

二、绩效自评开展情况

本次自评工作的对象为：姜家店乡五星村粮食烘干项目，根据设定的绩效指标，对项目的施工单位、建设情况、所在地的受益情况等进行了自查，该项目实施了：谷物烘干机 3 套；

煤、颗粒两用炉 1 套；提升机 1 台；烘干机进料刮板机 4 台；地秤 1 台。

三、绩效目标自评完成情况分析

（一）资金投入情况分析

1.项目资金到位情况分析。2024 年度姜家店朝鲜族乡人民政府申请的资金 80 万元全部到位。

2.项目资金执行情况分析。目前所有资金已经拨付完成，拨付率 100%。

3.项目资金管理情况分析。根据建设项目的合同约定，按照工程进度，每到支付节点，由施工单位完成申报材料，经审核合格后，拨付项目资金。

（二）绩效目标完成情况分析

1.产出指标完成情况分析。根据设定的项目绩效目标，数量指标、质量指标、时效指标均完成了建设任务，工程验收合格率 100%，项目完工及时率 100%，项目实际投资额不高于项目最高限价。

2.效益指标完成情况分析。社会效益指标受益人口数 160 人，可持续影响指标，项目使用年限不低于 10 年。

3.满意度指标完成情况分析。通过对受益群众走访调查，满意度 98%，符合设定的绩效目标。


四、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

该项目完全达到了预期绩效目标，没有偏离绩效目标的指标。

柳河县姜家店朝鲜族乡人民政府

2025年2月19日





附件4

绩效目标自评表 (2024年度)								
2208项目44称21168			(百村示范)柳河镇新发西村百村示范项目		项目负责人及电话		孙维国13614456988	
主管部门			乡村振兴服务中心		实施单位		柳河镇人民政府	
资金情况 (万元)				全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分
			年度资金总额:	550	550	10	100%	10
			其中: 本年财政拨款	550	550	10	100%	10
			其他资金					
总体目标	年初设定目标				年度总体目标完成情况综述			
	1: 项目建设和新发西村预计总投资550万元。 2: 铺设边沟2200延长米。 3: 基础设施项目建成后, 将带动全村138户523人提升农村人居环境, 持续美化乡村。				1: 项目建设和新发西村预计总投资550万元。 2: 铺设边沟2200延长米。 3: 基础设施项目建成后, 将带动全村138户523人提升农村人居环境, 持续美化乡村。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	分值	年度指标值	全年实际值	得分	未完成原因及采取的改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	边沟里程	15	≥2.2公里	2.2公里	15	
		质量指标	工程合格率	15	≥100%	100%	15	
		时效指标	工程完成及时率	10	≥100%	100%	10	
		成本指标	边沟补助标准	10	≤2500元/米	2500元/米	10	
	(效益指标 30分)	社会效益指标	受益人口数	15	≥523人	523人	15	
		可持续影响指标	使用年限	15	≥10年	10年	15	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	受益人口满意度	10	≥97%	97%	10	
	总分				100			100

柳河镇人民政府文件



自评报告

一、项目概况

- 1 项目名称：（百村示范）柳河镇新发西村百村示范项目
- 2 采购单位：吉林泰来路桥工程有限公司
- 3 施工地点：柳河镇新发西村

二、项目基本情况

1、柳河镇新发西村力争打造（百村示范）柳河镇新发西村百村示范项目，围绕产业设施项目，力争上级扶持资金在新发西村建设百村示范创建项目，该项目在 2024 年 3 月份开始谋划制定的目标 11 月 5 日完工。

2、该项目建设边沟 2200 延长米。项目能够按时完成，其他各项指标均达到了标准，受益建档立卡脱贫人口数 21 人，投入资金 550 万，完成及时率 100%，受益人口满意度 97%，脱贫人口满意度极高。

3、截止目前已完成全部建设内容及相关手续。严格执

行扶贫资金项目公示制度，通过镇村级公示栏对项目进行了公示，让群众有充分的知情权，主动接受农民群众和社会各界监督，确保政扶贫资金使用公开透明、公平公正。

4、该项目在施工中严格按照规章制度来要求，镇村两级及时监督，施工中发现及时改进，确保工程项目有序进行，吉林泰来路桥工程有限公司按照要求完成了该项目。

三、工程质量评定

该项目已经按时竣工，并且保证工程质量合格，其他指标均达到了标准，工程合格率和及格率等达到100%以上，顺利通过验收，同时资金及时拨付给施工单位。



附件4

绩效目标自评表 (2024年度)								
项目名称		柳河县柳南乡吕家堡村工程机械合作社项目		项目负责人及电话		李欣佳18626558721		
主管部门		柳河县农业农村局		实施单位		柳南乡人民政府		
资金情况 (万元)			全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	
		年度资金总额:	180万元	180万元	10	100%	10	
		其中: 本年财政拨款	180万元	180万元		100%		
		其他资金						
总体目标	年初设定目标			年度总体目标完成情况综述				
	目标1: 申请财政资金180万元购置8*4平头自卸汽车*3辆及轮式拖拉机1辆 目标2: 年末为村集体增收达到38500元 目标3: 村民满意度达到100%			目标1: 申请财政资金180万元购置8*4平头自卸汽车*3辆及轮式拖拉机1辆完成 目标2: 年末为村集体增收达到38500元完成 目标3: 村民满意度达到100%完成				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	分值	年度指标值	全年实际值	得分	未完成原因及采取的改进措施
	产出指标 (60分)	数量指标	自卸卡车	10	≥3台	3台	10	
			轮式拖拉机	5	≥1台	1台	5	
		质量指标	验收合格率	15	≥100%	100%	15	
		时效指标	项目完成及时率	15	≥100%	100%	15	
		成本指标	自卸卡车	10	≤56万元/台	56万元/台	10	
			轮式拖拉机	5	≤13万元/台	13万元/台	5	
	效益指标 (20分)	经济效益指标	带动增加受益人口全年总收入	4	≥3.8万元	3.8万元	4	
		社会效益指标	受益人口数	10	≥615人	615人	10	
		可持续影响指标	使用年限	6	≥10年	≥10年	6	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	受益人口满意度	10	≥98%	100%	10	
	总分				100		100	

柳南乡人民政府文件



柳河县柳南乡吕家堡村工程机械合作社项目绩效自评总结报告

柳河县财政局、柳河县乡村振兴服务中心：

一、绩效目标分解下达情况

1、财政衔接推进乡村振兴补助资金及涉农整合资金下达预算及项目情况。2024 年根据项目实际的实际建设需求，共申请财政资金 180 万元，用于柳河县柳南乡吕家堡村工程机械合作社项目，所有资金已经下达。

2、财政专项扶贫资金项目绩效目标设定情况。柳河县柳南乡吕家堡村工程机械合作社项目，根据产出指标、效益指标、满意度指标设定。其中：产出指标分为数量指标、质量指标、时效指标、成本指标；效益指标分为经济效益指标、社会效益指标、可持续影响指标；满意度指标为服务对象满意度指标。

二、绩效自评开展情况

本次自评工作的对象为：柳河县柳南乡吕家堡村工程机械合作社项目，根据设定的绩效指标，对项目的施工单位、建设情况、所在地的受益情况等进行了自查，该

项目实施了基础设施建设投入 180 万元，目标 1：申请财政资金 180 万元购置 8*4 平头自卸汽车*3 辆及轮式拖拉机 1 辆；目标 2：年末为村集体增收达到 38500 元；目标 3：村民满意度达到 100%。

三、绩效目标自评完成情况分析

（一）、资金投入情况分析

1、项目资金到位情况分析。2024 年度柳南乡人民政府申请的资金 180 万元全部到位。

2、项目资金执行情况分析。目前所有资金已经拨付完成，拨付率 100%。

3、项目资金管理情况分析。根据建设项目的合同约定，按照工程进度，每到支付节点，由施工单位完成申报材料，经审核合格后，拨付项目资金。

（二）、绩效目标完成情况分析

1、产出指标完成情况分析。根据设定的项目绩效目标，数量指标、质量指标、时效指标、成本指标均完成了建设任务，工程验收合格率 100%，项目完工及时率 100%，项目实际投资额不高于项目最高限价。

2、效益指标完成情况分析。本年度新购入机械全部通过平台外包成功。带动脱贫户 19 户 55 人增收。2024 年收入 17 万元；可持续影响指标，项目使用年限不低于 10 年。

3、满意度指标完成情况分析。通过对受益群众走访调查，满意度 100%，符合设定的绩效目标。

四、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

该项目完全达到了预期绩效目标，没有偏离绩效目标的指标。

柳南乡人民政府

2025年2月21日



附件4

绩效目标自评表 (2024年度)										
项目名称		柳南乡吕家堡村千村美丽建设项目			项目负责人及电话		李欣佳18626558721			
主管部门		柘城县乡村振兴服务中心			实施单位		柳南乡人民政府			
资金情况(万元)			全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分			
		年度资金总额:	100万元	100万元	10	100%	10			
		其中:本年财政拨款	100万元	100万元		100%				
		其他资金								
总体目标	年初设定目标				年度总体目标完成情况综述					
	目标1:新铺设沥青路6710平方米 目标2:新建浆砌石边沟1045延长米 目标3:新画标线375延长米				目标1:新铺设沥青路6710平方米完成 目标2:新建浆砌石边沟1045延长米完成 目标3:新画标线375延长米完成					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	分值	年度指标值	全年实际值	得分	未完成原因及采取的改进措施		
	产出指标(60分)	数量指标	新建浆砌石边沟	5	≥1045延长米	1045延长米	5			
			新铺设沥青路面	5	≥6710平方米	6710平方米	5			
			新画标线	5	≥375延长米	375延长米	5			
		质量指标	工程合格率	15	≥100%	100%	15			
		时效指标	工程完成及时率	15	≥100%	100%	15			
		成本指标	边沟补助标准	5	≤500元/延长米	500元/延长米	5			
			道路补助标准	5	≤80元/平方米	80元/平方米	5			
			标线补助标准	5	≤40元/延长米	40元/延长米	5			
		效益指标(20分)	经济效益指标							
	社会效益指标		受益人口数	10	≥615人	615人	10			
	可持续影响指标		使用年限	10	≥10年	≥10年	10			
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	受益人口满意度	10	≥98%	100%	10			
	总分				100			100		

柳南乡人民政府文件



柳南乡吕家堡村千村美丽建设项目绩效自评总结报告

柳河县财政局、柳河县乡村振兴服务中心：

一、绩效目标分解下达情况

1、财政衔接推进乡村振兴补助资金及涉农整合资金下达预算及项目情况。2024 年根据项目实际的实际建设需求，共申请财政资金 100 万元，用于柳南乡吕家堡村千村美丽建设项目，所有资金已经下达。

2、财政专项扶贫资金项目绩效目标设定情况。柳南乡吕家堡村千村美丽建设项目，根据产出指标、效益指标、满意度指标设定。其中：产出指标分为数量指标、质量指标、时效指标、成本指标；效益指标分为社会效益指标、可持续影响指标；满意度指标为服务对象满意度指标。

二、绩效自评开展情况

本次自评工作的对象为：柳南乡吕家堡村千村美丽建设项目，根据设定的绩效指标，对项目的施工单位、建设情况、所在地的受益情况等进行检查，该项目实施了基

基础设施建设投入 100 万元，目标 1：新铺设沥青路 1245 平方米；目标 2：新建浆砌石边沟 1045 延长米；目标 3：新画标线 375 延长米；目标 4：铺设巷道沥青 5465 平方米。

三、绩效目标自评完成情况分析

（一）、资金投入情况分析

1、项目资金到位情况分析。2024 年度柳南乡人民政府申请的资金 100 万元全部到位。

2、项目资金执行情况分析。目前所有资金已经拨付完成，拨付率 100%。

3、项目资金管理情况分析。根据建设项目的合同约定，按照工程进度，每到支付节点，由施工单位完成申报材料，经审核合格后，拨付项目资金。

（二）、绩效目标完成情况分析

1、产出指标完成情况分析。根据设定的项目绩效目标，数量指标、质量指标、时效指标、成本指标均完成了建设任务，工程验收合格率 100%，项目完工及时率 100%，项目实际投资额不高于项目最高限价。

2、效益指标完成情况分析。改善本村基础设施建设，全村人口受益。可持续影响指标，项目使用年限不低于 10 年。

3、满意度指标完成情况分析。通过对受益群众走访调查，满意度 100%，符合设定的绩效目标。

四、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

该项目完全达到了预期绩效目标，没有偏离绩效目标的指标。

柳南乡人民政府

2025年2月21日

附件4

附件4

绩效目标自评表 (2024年度)								
项目名称		柳河县柳南乡马鹿村农机具购置项目		项目负责人及电话		李欣佳18626558721		
主管部门		柳河县农业农村局		实施单位		柳南乡人民政府		
资金情况(万元)			全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	
		年度资金总额:	80万元	80万元	10	100%	10	
		其中:本年财政拨款	80万元	80万元		100%		
		其他资金						
总体目标	年初设定目标			年度总体目标完成情况综述				
	目标1:申请财政资金购置玉米收割机7辆,其中2行玉米收割机6台,3行玉米收割机1台 目标2:年末为村集体增收达到30000元 目标3:村民满意度达到100%			目标1:申请财政资金购置玉米收割机7辆,其中2行玉米收割机6台,3行玉米收割机1台完成 目标2:年末为村集体增收达到30000元完成 目标3:村民满意度达到100%完成				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	分值	年度指标值	全年实际值	得分	未完成原因及采取的改进措施
	产出指标 (60分)	数量指标	2行玉米收割机	10	≥6台	6台	10	
			3行玉米收割机	5	≥1台	1台	5	
		质量指标	验收合格率	15	≥100%	100%	15	
		时效指标	项目完成及时率	15	≥100%	100%	15	
		成本指标	2行玉米收割机	10	≤11万元/台	11万元/台	10	
			3行玉米收割机	5	≤16万元/台	16万元/台	5	
	效益指标 (20分)	经济效益指标	带动增加受益人口全年总收入	7	≥3万元	3万元	7	
		社会效益指标	受益人口数	7	≥582人	582人	7	
		可持续影响指标	使用年限	6	≥10年	≥10年	6	
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	受益人口满意度	10	≥98%	100%	10	
	总分				100		100	

柳南乡人民政府文件



柳河县柳南乡马鹿村农机具购置项目绩效 自评总结报告

柳河县财政局、柳河县乡村振兴服务中心：

一、绩效目标分解下达情况

1、财政衔接推进乡村振兴补助资金及涉农整合资金下达预算及项目情况。2024 年根据项目实际的实际建设需求，共申请财政资金 80 万元，用于柳河县柳南乡马鹿村农机具购置项目，所有资金已经下达。

2、财政专项扶贫资金项目绩效目标设定情况。柳河县柳南乡马鹿村农机具购置项目，根据产出指标、效益指标、满意度指标设定。其中：产出指标分为数量指标、质量指标、时效指标、成本指标；效益指标分为经济效益指标、社会效益指标、可持续影响指标；满意度指标为服务对象满意度指标。

二、绩效自评开展情况

本次自评工作的对象为：柳河县柳南乡马鹿村农机具购置项目，根据设定的绩效指标，对项目的施工单位、建设情况、所在地的受益情况等进行了自查，该项目实施

了基础设施建设投入 80 万元，目标 1：申请财政资金购置玉米收割机 7 辆；目标 2：年末为村集体增收达到 30000 元；目标 3：村民满意度达到 100%

三、绩效目标自评完成情况分析

（一）、资金投入情况分析

1、项目资金到位情况分析。2024 年度柳南乡人民政府申请的资金 80 万元全部到位。

2、项目资金执行情况分析。目前所有资金已经拨付完成，拨付率 100%。

3、项目资金管理情况分析。根据建设项目的合同约定，按照工程进度，每到支付节点，由施工单位完成申报材料，经审核合格后，拨付项目资金。

（二）、绩效目标完成情况分析

1、产出指标完成情况分析。根据设定的项目绩效目标，数量指标、质量指标、时效指标、成本指标均完成了建设任务，工程验收合格率 100%，项目完工及时率 100%，项目实际投资额不高于项目最高限价。

2、效益指标完成情况分析。本年度新购入机械全部通过平台外包成功。带动脱贫户 20 户 60 人增收。2024 年收入 12 万元；可持续影响指标，项目使用年限不低于 10 年。

3、满意度指标完成情况分析。通过对受益群众走访调查，满意度 100%，符合设定的绩效目标。

四、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

该项目完全达到了预期绩效目标，没有偏离绩效目标的指标。

柳南乡人民政府

2025年2月21日

附件4

绩效目标自评表
(2024年度)

项目名称			凉水镇凉东村农机具购置项目		项目负责人及电话		李大京13944552233	
主管部门			农村农业局		实施单位		凉水河镇人民政府	
资金情况（万元）				全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分
			年度资金总额：	300	300	10	100%	10
			其中：本年财政拨款	300	300	-	100%	-
			其他资金			-		-
总体目标	年初设定目标				年度总体目标完成情况综述			
	拖拉机2台（含拖斗），全喂入式履带水稻收割机2台，翻兜汽车1台，联合整地机2台，无人机2台，行走压块打包机2台，钩机1台，铲车1台，玉米专用割台2个。				完成拖拉机2台（含拖斗），全喂入式履带水稻收割机2台，翻兜汽车1台，联合整地机2台，无人机2台，行走压块打包机2台，钩机1台，铲车1台，玉米专用割台2个等设备采购。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	分值	年度指标值	全年实际值	得分	未完成原因及采取的改进措施
	产出指标（55分）	数量指标	拖拉机	2	≥2台	2台	2	
			水稻收割机	2	≥2台	2台	2	
			整地机	2	≥2台	2台	2	
			行走压块机	2	≥2台	2台	2	
			玉米割台	2	≥2台	2台	2	
			装载机	2	≥1台	1台	2	
			挖掘机	2	≥1台	1台	2	
			植保无人机	2	≥1台	1台	2	
			航拍无人机	2	≥1台	1台	2	
			自卸汽车	2	≥1台	1台	2	
		质量指标	工程合格率	10	100%	100%	10	
		时效指标	工程完成及时率	5	100%	100%	5	
		成本指标	拖拉机	2	≤18.9万/台	18.9万/台	2	
			水稻收割机	2	≤21.5万/台	21.5万/台	2	
			整地机	2	≤2.6万/台	2.6万/台	2	
			行走压块机	2	≤21.3万/台	21.3万/台	2	
			玉米割台	2	≤5.3万/台	5.3万/台	2	
			装载机	2	≤39万/台	39万/台	2	
			挖掘机	2	≤54.5万/台	54.5万/台	2	
	植保无人机		2	≤8.78万/台	8.78万/台	2		
	航拍无人机		2	≤3.3万/台	3.3万/台	2		
	自卸汽车	2	≤55.3万/台	55.3万/台	2			
	效益指标（25分）	经济指标	带动增加受益人口 全年总收入	5	≥24万元	24万元	5	
		社会效益指标	受益人口	10	≥6754人	6754人	10	
		可持续影响指标	使用年限	10	≥10年	≥10年	10	
		满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	受益人口满意度	10	≥98%	≥98%	10
总分						100		

凉水河子镇人民政府文件

签发人：李大京

凉水河子镇 2024 年凉东村农机具购置项目资金绩效

自评总结报告

柳河县财政局、柳河县乡村振兴服务中心：

一、绩效目标分解下达情况

1、财政衔接推进乡村振兴补助资金及涉农整合资金下达预算及项目情况。2024 年为全面落实乡村振兴战略，做好乡村振兴工作，结合我镇实际，申报了凉东村农机具购置项目，根据项目的实际建设需求，共申请财政资金 300 万元，用于该村项目实施，所有资金已经下达。

2、财政衔接推进乡村振兴补助资金及涉农整合资金项目绩效目标设定情况。凉水河子镇凉东村农机具购置项目，根据产出指标、效益指标、满意度指标设定。其中：产出指标分为数量指标、质量指标、时效指标、成本指标；效益指标分为经济指标、社会效益指标、可持续影响指标；满意度指标为服务对象满意度指标。

二、绩效自评开展情况

本次自评工作的对象为：凉水河子镇凉东村农机具购置项目，根据设定的绩效指标，对项目的施工单位、建设情况、所在地的受益情况等进行自查。该项目于2024年8月6日完成政府采购，主要购置拖拉机2台（含拖斗），全喂入式履带水稻收割机2台，翻兜汽车1台，联合整地机2台，无人机2台，行走压块打包机2台，挖掘机1台，装载机1台，玉米专用割台2个等共计15台次机械设备。该项目建设情况与绩效表内容相符。

三、绩效目标自评完成情况分析

（一）、资金投入情况分析

1、项目资金到位情况分析。2024年度凉水河子镇人民政府申请的资金300万元全部到位。

2、项目资金执行情况分析。目前所有资金已经拨付完成，拨付率100%。

3、项目资金管理情况分析。根据建设项目的合同约定，按照工程进度，每到支付节点，由施工单位完成申报材料，经审核合格后，拨付项目资金。

（二）、绩效目标完成情况分析

1、产出指标完成情况分析。根据设定的项目绩效目标，数量指标、质量指标、时效指标、成本指标均完成了建设任务，工程验收合格率100%，项目完工及时率100%，项目实际投资额不高于项目最高限价。

2、效益指标完成情况分析。经济指标带动增加受益人

口全年总收入大于 24 万元；社会效益指标受益人口数 6754 人，主要购置拖拉机 2 台（含拖斗），全喂入式履带水稻收割机 2 台，翻兜汽车 1 台，联合整地机 2 台，无人机 2 台，行走压块打包机 2 台，挖掘机 1 台，装载机 1 台，玉米专用割台 2 个等共计 15 台次机械设备；可持续影响指标，项目使用年限不低于 10 年。

3、满意度指标完成情况分析。通过对受益群众走访调查，满意度大于 98%，符合设定的绩效目标。


四、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

该项目完全达到了预期绩效目标，没有偏离绩效目标的指标。

柳河县凉水河子镇人民政府

2025 年 2 月 20 日





附件4

绩效目标自评表 (2024年度)								
项目名称 凉水河子镇凉西村千村美丽创建项目			项目负责人及电话 李大京13944552233					
主管部门 乡村振兴服务中心			实施单位 凉水河镇人民政府					
资金情况（万元）			全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分	
			年度资金总额：	100	100	10	100%	10
			其中：本年财政拨款	100	100	-	100%	-
			其他资金			-		-
总体目标	年初设定目标				年度总体目标完成情况综述			
	目标1：U型槽混凝土现浇边沟2433延长米（含过户桥）。 目标2：铺设沥青3196平方米。				完成U型槽混凝土现浇边沟2433延长米（含过户桥）修建及铺设沥青3196平方米。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	分值	年度指标值	全年实际值	得分	未完成原因及采取的改进措施
	产出指标（60分）	数量指标	修建边沟	10	≥2433延长米	2433延长米	10	
			铺设沥青	10	≥3196平方米	3196平方米	10	
		质量指标	工程合格率	10	100%	100%	10	
			时效指标	工程完成及时率	10	100%	100%	10
		成本指标	边沟补助标准	10	≤300元/米	300元/米	10	
			沥青补助标准	10	≤85元/平方米	85元/平方米	10	
	（效益指标20分）	社会效益指标	受益人口	10	≥1052人	1052人	10	
		可持续影响指标	使用年限	10	≥10年	10年	10	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	受益人口满意度	10	≥100%	100%	10	
	总分						100	

凉水河子镇人民政府文件

签发人：李大京

凉水河子镇 2024 年凉西村千村示范

资金绩效自评总结报告

柳河县财政局、柳河县乡村振兴服务中心：

一、绩效目标分解下达情况

1、财政衔接推进乡村振兴补助资金及涉农整合资金下达预算及项目情况。2024 年为全面落实乡村振兴战略，做好千村示范创建工作，结合我镇实际，申报了凉水河子镇凉西村千村示范创建项目，根据项目的实际建设需求，共申请财政资金 100 万元，用于该村项目实施，所有资金已经下达。

2、财政衔接推进乡村振兴补助资金及涉农整合资金项目绩效目标设定情况。凉水河子镇凉西村千村示范创建项目，根据产出指标、效益指标、满意度指标设定。其中：产出指标分为数量指标、质量指标、时效指标、成本指标；效益指标分为社会效益指标；满意度指标为收益人口满意度指标。

二、绩效自评开展情况

本次自评工作的对象为：凉水河子镇凉西村千村示范创建项目，根据设定的绩效指标，对项目的施工单位、建设情况、所在地的受益情况等进行了自查。工程于2024年5月16日开工建设，截止到2024年7月26日工程量清单内容工程已全部完工。新建边沟2433延长米，铺设沥青3196平方米。该项目建设情况与绩效表内容相符。

三、绩效目标自评完成情况分析

（一）、资金投入情况分析

1、项目资金到位情况分析。2024年度凉水河子镇人民政府申请的资金100万元全部到位。

2、项目资金执行情况分析。目前所有资金已经拨付完成，拨付率100%。

3、项目资金管理情况分析。根据建设项目的合同约定，按照工程进度，每到支付节点，由施工单位完成申报材料，经审核合格后，拨付项目资金。

（二）、绩效目标完成情况分析

1、产出指标完成情况分析。根据设定的项目绩效目标，数量指标、质量指标、时效指标、成本指标均完成了建设任务，工程验收合格率100%，项目完工及时率100%，项目实际投资额不高于项目最高限价。

2、效益指标完成情况分析。社会效益指标受益人口数1052人，新建边沟2433延长米，铺设沥青3196平方米。增

加村屯内排水功能，提升群众出行便利；可持续影响指标，项目使用年限不低于10年。

3、满意度指标完成情况分析。通过对受益群众走访调查，满意度大于98%，符合设定的绩效目标。

四、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

该项目完全达到了预期绩效目标，没有偏离绩效目标的指标。

柳河县凉水河子镇人民政府

2025年2月20日



附件4

绩效目标自评表 (2024年度)								
项目名称			凉水河子镇太和村肉牛养殖项目		项目负责人及电话		李大京13944552233	
主管部门			农村农业局		实施单位		凉水河镇人民政府	
资金情况 (万元)				全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分
			年度资金总额:	80	80	10	100%	10
			其中: 本年财政拨款	80	80	-	100%	-
			其他资金			-		-
总体目标	年初设定目标				年度总体目标完成情况综述			
	购买轮式装载机1台, 行走式饲草压捆机1台, 铡草机1台, 饲料粉碎机1台, 电动撒料车1台, 全日粮制备机1台; 新建牛舍1000平方米, 看护房50平方米, 草料库200平方米, 并配套水电、护坡、围栏等相关设施。				完成购买轮式装载机1台, 行走式饲草压捆机1台, 铡草机1台, 饲料粉碎机1台, 电动撒料车1台, 全日粮制备机1台; 新建牛舍1000平方米, 看护房50平方米, 草料库200平方米, 并配套水电、护坡、围栏等相关设施。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	分值	年度指标值	全年实际值	得分	未完成原因及采取的改进措施
	产出指标 (66分)	数量指标	T936轮式装载机	2	≥1台	1台	2	
			9YE-6000型行走式	2	≥1台	1台	2	
			9Z-9.5型铡草机	2	≥1台	1台	2	
			9FQ-45B型饲料粉碎	2	≥1台	1台	2	
			9SL-3型电动撒料车	2	≥1台	1台	2	
			TMR4m ² 全日粮制备	2	≥1台	1台	2	
			牛舍	2	≥1000m ²	1000m ²	2	
			看护房	2	≥50m ²	50m ²	2	
			护坡	2	≥60m	60m	2	
			监控	2	≥4个	4个	2	
			水井	2	≥1个	1个	2	
			牛颈夹	2	≥144个	144个	2	
			牛场围栏	2	≥300m	300m	2	
			草料库	2	≥200m ²	200m ²	2	
		质量指标	工程合格率	10	100%	100%	5	
		时效指标	工程完成及时率	5	100%	100%	5	
		成本指标	T936轮式装载机	2	≤6.68万/台	6.68万/台	2	
			9YE-6000型行走式	2	≤17.72万/台	17.72万/台	2	
			9Z-9.5型铡草机	2	≤1.21万/台	1.21万/台	2	
			9FQ-45B型饲料粉碎	2	≤0.55万/台	0.55万/台	2	
			9SL-3型电动撒料车	2	≤1.65万/台	1.65万/台	2	
			TMR4m ² 全日粮制备	2	≤2.19万/台	2.19万/台	2	
			牛舍	2	≤330元/m ²	330元/m ²	2	
			看护房	2	≤900元/m ²	900元/m ²	2	
			护坡	2	≤178元/m	178元/m	2	
			监控	2	≤1579元/台	1579元/台	2	
			水井	2	≤11204元/个	11204元/个	2	
			牛颈夹	2	≤200元/个	200元/个	2	
			牛场围栏	2	≤80元/m	80元/m	2	
			草料库	2	≤220元/m ²	220元/m ²	2	
	(15分) 效益指标	经济指标	带动增加受益人口	5	≥5.2万元	5.2万元	5	
		社会效益指标	受益人口	10	≥286人	286人	5	
		可持续影响指标	使用年限	10	≥10年	≥10年	5	
	满意度指标 (9分)	服务对象满意度指标	受益人口满意度	10	≥98%	≥98%	9	
总分							100	

凉水河子镇人民政府文件

签发人：李大京

凉水河子镇 2024 年太和村肉牛养殖项目资金绩效

自评总结报告

柳河县财政局、柳河县乡村振兴服务中心：

一、绩效目标分解下达情况

1、财政衔接推进乡村振兴补助资金及涉农整合资金下达预算及项目情况。2024 年为全面落实乡村振兴战略，做好乡村振兴工作，结合我镇实际，申报了太和村肉牛养殖项目，根据项目的实际建设需求，共申请财政资金 80 万元，用于该村项目实施，所有资金已经下达。

2、财政衔接推进乡村振兴补助资金及涉农整合资金项目绩效目标设定情况。凉水河子镇太和村肉牛养殖项目，根据产出指标、效益指标、满意度指标设定。其中：产出指标分为数量指标、质量指标、时效指标、成本指标；效益指标分为经济指标、社会效益指标、可持续影响指标；满意度指标为服务对象满意度指标。

二、绩效自评开展情况

本次自评工作的对象为：凉水河子镇太和村肉牛养殖项目，根据设定的绩效指标，对项目的施工单位、建设情况、所在地的受益情况等进行自查。该项目于2024年4月--10月完成建设，该项目建设1000平方米牛舍2栋；建设50平方米看护房1座；购买粉碎机、打包机等设备；安装电、监控等设备；该项目建设情况与绩效表内容相符。

三、绩效目标自评完成情况分析

（一）、资金投入情况分析

1、项目资金到位情况分析。2024年度凉水河子镇人民政府申请的资金80万元全部到位。

2、项目资金执行情况分析。目前所有资金已经拨付完成，拨付率100%。

3、项目资金管理情况分析。根据建设项目的合同约定，按照工程进度，每到支付节点，由施工单位完成申报材料，经审核合格后，拨付项目资金。

（二）、绩效目标完成情况分析

1、产出指标完成情况分析。根据设定的项目绩效目标，数量指标、质量指标、时效指标、成本指标均完成了建设任务，工程验收合格率100%，项目完工及时率100%，项目实际投资额不高于项目最高限价。

2、效益指标完成情况分析。社会效益指标受益人口数286人，项目已完成建设1000平方米牛舍2栋；建设50平方米看护房1座；购买粉碎机、打包机等设备；安装电、监

控等设备；牛舍可正常租赁使用，可持续影响指标，项目使用年限不低于10年。


3、满意度指标完成情况分析。通过对受益群众走访调查，满意度大于98%，符合设定的绩效目标。

四、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

该项目完全达到了预期绩效目标，没有偏离绩效目标的指标。

柳河县凉水河子镇人民政府

2025年2月20日



附件4

绩效目标自评表
(2024年度)

项目名称		圣水镇马鞍山村千村美丽建设项目		项目负责人及电话		王磊13278357778		
主管部门		柳河县乡村振兴服务中心		实施单位		圣水镇人民政府		
资金情况（万元）			全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分	
		年度资金总额：	100	100	10	100%	10	
		其中：本年财政拨款	100	100	-			
		其他资金			-			
总体目标	年初设定目标				年度总体目标完成情况综述			
	项目规模：浆砌石边沟2673.2延长米。				项目规模：浆砌石边沟2673.2延长米。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	分值	年度指标值	全年实际值	得分	未完成原因及采取的改进措施
	产出指标（50分）	数量指标	新建浆砌石边沟	20	≥2673.2延长米	2673.2延长米	20	
		质量指标	工程验收合格率	10	≥100%	100%	10	
		时效指标	工程完成及时率	10	≥100%	100%	10	
	成本指标	边沟补助标准	10	≤374元/平方米	374元/平方米	10		
	效益指标（30分）	经济效益指标						
		社会效益指标	受益人口数	20	≥1065人	1065人	20	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	使用年限	10	≥10年	10年	10	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	受益人口满意度	10	≥98%	98%	10	
	总分				100	100		

圣水镇人民政府文件

圣水镇 2024 年马鞍山村千村示范建设项目 绩效自评总结报告

柳河县财政局、柳河县乡村振兴服务中心：

一、绩效目标分解下达情况

1、财政衔接推进乡村振兴补助资金及涉农整合资金下达预算及项目情况。2024 年根据项目实际的实际建设需求，共申请财政资金 100 万元，用于圣水镇马鞍山村千村示范建设项目，所有资金已经下达。

2、财政衔接推进乡村振兴补助资金及涉农整合资金项目绩效目标设定情况。圣水镇马鞍山村千村示范建设项目，根据产出指标、效益指标、满意度指标设定。其中：产出指标分为数量指标、质量指标、时效指标、成本指标；效益指标分为社会效益指标、可持续影响指标；满意度指标为服务对象满意度指标。

二、绩效自评开展情况

本次自评工作的对象为：马鞍山村千村示范建设项目，根据设定的绩效指标，对项目的施工单位、建设情况、所在地的受益情况等进行自查，该项目实施了：浆砌石边沟 2673.2 延长米。

三、绩效目标自评完成情况分析

（一）、资金投入情况分析

1、项目资金到位情况分析。2024 年度圣水镇人民政府申请的资金 100 万元全部到位。

2、项目资金执行情况分析。目前所有资金已经拨付完成，拨付率 100%。

3、项目资金管理情况分析。根据建设项目的合同约定，按照工程进度，每到支付节点，由施工单位完成申报材料，经审核合格后，拨付项目资金。

（二）、绩效目标完成情况分析

1、产出指标完成情况分析。根据设定的项目绩效目标，数量指标、质量指标、时效指标、成本指标均完成了建设任务，工程验收合格率 100%，项目完工及时率 100%，项目实际投资额不高于项目最高限价。


2、效益指标完成情况分析。社会效益指标受益脱贫人口数 374 户，新建浆砌石边沟 2673.2 延长米。提高了人居环境质量；可持续影响指标，项目使用年限不低于 10 年。

3、满意度指标完成情况分析。通过对受益群众走访调查，满意度 98%，符合设定的绩效目标。

四、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

该项目完全达到了预期绩效目标，没有偏离绩效目标的指标。





绩效目标自评表 (2024年度)									
项目名称			圣水镇泉眼村农机具购置项目		项目负责人及电话		王磊13278357778		
主管部门			柳河县农业农村局		实施单位		圣水镇人民政府		
资金情况(万元)				全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	
			年度资金总额:	50	50	10	100%	10	
			其中:本年财政拨款	50	50	-			
			其他资金			-			
总体目标	年初设定目标				年度总体目标完成情况综述				
	项目规模:购置挖掘机1台、装载机1台。				项目规模:购置挖掘机1台、装载机1台。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	分值	年度指标值	全年实际值	得分	未完成原因及采取的改进措施	
	产出指标(50分)	数量指标	挖掘机	3	≥1台	1台	10		
			装载机	3	≥1台	1台	5		
		质量指标	工程验收合格率	10	≥100%	100%	10		
		时效指标	工程完成及时率	10	≥100%	100%	10		
	成本指标	挖掘机	3	≤38万元/台	38万元/台	10			
		装载机	3	≤11.8万元/台	11.8万元/台	5			
	效益指标(30分)	经济效益指标	带动增加受益人口全年总收入	10	≥4万元	4万元	10		
		社会效益指标	受益人口数	10	≥809人	809人	10		
		生态效益指标							
	可持续影响指标	使用年限	10	≥10年	10年	10			
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	受益人口满意度	10	≥98%	98%	10		
总分				100			100		

圣水镇人民政府文件

圣水镇 2024 年泉眼村农机具购置项目 绩效自评总结报告

柳河县财政局、柳河县乡村振兴服务中心：

四、绩效目标分解下达情况

1、财政衔接推进乡村振兴补助资金及涉农整合资金下达预算及项目情况。2024 年根据项目实际的实际建设需求，共申请财政资金 50 万元，用于圣水镇泉眼村农机具购置项目，所有资金已经下达。

2、财政衔接推进乡村振兴补助资金及涉农整合资金项目绩效目标设定情况。圣水镇泉眼村农机具购置建设项目，根据产出指标、效益指标、满意度指标设定。其中：产出指标分为数量指标、质量指标、时效指标、成本指标；效益指标分为社会效益指标、可持续影响指标；满意度指标为服务对象满意度指标。

二、绩效自评开展情况

本次自评工作的对象为：泉眼村农机具购置项目，根据设定的绩效指标，对项目的施工单位、建设情况、所在地的受益情况等进行了自查，该项目实施了：购置挖掘机 1 台、装载机 1 台。

三、绩效目标自评完成情况分析

（一）、资金投入情况分析

1、项目资金到位情况分析。2024 年度圣水镇人民政府申请的资金 50 万元全部到位。

2、项目资金执行情况分析。目前所有资金已经拨付完成，拨付率 100%。

3、项目资金管理情况分析。根据建设项目的合同约定，按照工程进度，每到支付节点，由施工单位完成申报材料，经审核合格后，拨付项目资金。

（二）、绩效目标完成情况分析

1、产出指标完成情况分析。根据设定的项目绩效目标，数量指标、质量指标、时效指标、成本指标均完成了建设任务，工程验收合格率 100%，项目完工及时率 100%，项目实际投资额不高于项目最高限价。

2、效益指标完成情况分析。社会效益指标受益脱贫人口数 809 人，购置挖掘机 1 台、装载机 1 台。提高了人居环境质量；可持续影响指标，项目使用年限不低于 10 年。

3、满意度指标完成情况分析。通过对受益群众走访调查，满意度 98%，符合设定的绩效目标。

四、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

该项目完全达到了预期绩效目标，没有偏离绩效目标的指标。



附件4

绩效目标自评表 (2024年度)									
项目名称		圣水镇大卜子村千村美丽建设项目			项目负责人及电话				
主管部门		柳河县乡村振兴服务中心			实施单位		圣水镇人民政府 电话: 43278357778 5241785860		
资金情况 (万元)			全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分		
		年度资金总额:	100	100	10	100%	10		
		其中: 本年财政拨款	100	100	-				
		其他资金			-				
总体目标	年初设定目标				年度总体目标完成情况综述				
	项目规模: 铺设沥青路面11771.05平方米, 平均厚度5cm。				项目规模: 铺设沥青路面11771.05平方米, 平均厚度5cm。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	分值	年度指标值	全年实际值	得分	未完成原因及采取的改进措施	
	产出指标 (50分)	数量指标	铺设沥青路面	20	≥11771.05平方米	11771.05平方米	20		
		质量指标	工程验收合格率	10	≥100%	100%	10		
		时效指标	工程完成及时率	10	≥100%	100%	10		
	成本指标	道路补助标准	10	≤85元/平方米	85元/平方米	10			
	效益指标 (30分)	经济效益指标							
		社会效益指标	受益人口数	20	≥1009人	1009人	20		
		生态效益指标							
	可持续影响指标	使用年限	10	≥10年	10年	10			
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	受益人口满意度	10	≥98%	98%	10			
总分				100			100		

圣水镇人民政府文件

圣水镇 2024 年大卜子村千村示范建设项目 绩效自评总结报告

柳河县财政局、柳河县乡村振兴服务中心：

二、绩效目标分解下达情况

1、财政衔接推进乡村振兴补助资金及涉农整合资金下达预算及项目情况。2024 年根据项目实际的实际建设需求，共申请财政资金 100 万元，用于圣水镇大卜子村千村示范建设项目，所有资金已经下达。

2、财政衔接推进乡村振兴补助资金及涉农整合资金项目绩效目标设定情况。圣水镇大卜子村千村示范建设项目，根据产出指标、效益指标、满意度指标设定。其中：产出指标分为数量指标、质量指标、时效指标、成本指标；效益指标分为社会效益指标、可持续影响指标；满意度指标为服务对象满意度指标。

二、绩效自评开展情况

本次自评工作的对象为：大卜子村千村示范建设项目，根据设定的绩效指标，对项目的施工单位、建设情况、所在地的受益情况等进行了自查，该项目实施了：铺设沥青路面 11771.05 平方米，平均厚度 5cm。

三、绩效目标自评完成情况分析

（一）、资金投入情况分析

1、项目资金到位情况分析。2024 年度圣水镇人民政府申请的资金 100 万元全部到位。

2、项目资金执行情况分析。目前所有资金已经拨付完成，拨付率 100%。

3、项目资金管理情况分析。根据建设项目的合同约定，按照工程进度，每到支付节点，由施工单位完成申报材料，经审核合格后，拨付项目资金。

（二）、绩效目标完成情况分析

1、产出指标完成情况分析。根据设定的项目绩效目标，数量指标、质量指标、时效指标、成本指标均完成了建设任务，工程验收合格率 100%，项目完工及时率 100%，项目实际投资额不高于项目最高限价。


2、效益指标完成情况分析。社会效益指标受益脱贫人口数 1009 户，铺设沥青路面 11771.05 平方米，平均厚度 5cm。提高了人居环境质量；可持续影响指标，项目使用年限不低于 10 年。

3、满意度指标完成情况分析。通过对受益群众走访调查，满意度 98%，符合设定的绩效目标。

四、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

该项目完全达到了预期绩效目标，没有偏离绩效目标的指标。





附件4

绩效目标自评表

(2024年度)

项目名称		圣水镇大卜子村农机购置项目		项目负责人及电话		王磊13278357778		
主管部门		柳河县农业农村局		实施单位		圣水镇人民政府		
资金情况(万元)			全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	
		年度资金总额:	80	80	10	100%	10	
		其中:本年财政拨款	80	80	-			
		其他资金			-			
总体目标	年初设定目标			年度总体目标完成情况综述				
	项目规模:购置购置水稻收割机3台、水稻插秧机2台、无人机飞防1台。			项目规模:购置购置水稻收割机3台、水稻插秧机2台、无人机飞防1台。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	分值	年度指标值	全年实际值	得分	未完成原因及采取的改进措施
	产出指标(50分)	数量指标	水稻收割机	7	≥3台	3台	7	
			水稻插秧	5	≥2台	2台	5	
			无人机飞防	3	≥1台	1台	3	
		质量指标	工程验收合格率	10	≥100%	100%	10	
		时效指标	工程完成及时率	10	≥100%	100%	10	
		成本指标	水稻收割机	7	≤16.5万元/台	16.5万元/台	7	
			水稻插秧	5	≤11.75万元/台	11.75万元/台	5	
	无人机飞防		3	≤5.95万元/台	5.95万元/台	3		
	效益指标(30分)	经济效益指标	带动增加受益人口全年总收入	10	≥5.1万元	5.1万元	10	
		社会效益指标	受益人口数	10	≥1009人	1009人	10	
		生态效益指标						
	可持续影响指标	使用年限	10	≥10年	10年	10		
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	受益人口满意度	10	≥98%	98%	10	
总分				100			100	

圣水镇人民政府文件

圣水镇 2024 年大卜子村农机具购置项目 绩效自评总结报告

柳河县财政局、柳河县乡村振兴服务中心：

三、绩效目标分解下达情况

1、财政衔接推进乡村振兴补助资金及涉农整合资金下达预算及项目情况。2024 年根据项目实际的的实际建设需求，共申请财政资金 80 万元，用于圣水镇大卜子村农机具购置项目，所有资金已经下达。

2、财政衔接推进乡村振兴补助资金及涉农整合资金项目绩效目标设定情况。圣水镇大卜子村农机具购置建设项目，根据产出指标、效益指标、满意度指标设定。其中：产出指标分为数量指标、质量指标、时效指标、成本指标；效益指标分为社会效益指标、可持续影响指标；满意度指标为服务对象满意度指标。

二、绩效自评开展情况

本次自评工作的对象为：大卜子村农机具购置项目，根据设定的绩效指标，对项目的施工单位、建设情况、所在地的受益情况等进行了自查，该项目实施了：购置水稻收割机 3 台、水稻插秧机 2 台、无人机飞防 1 台。

三、绩效目标自评完成情况分析

（一）、资金投入情况分析

1、项目资金到位情况分析。2024 年度圣水镇人民政府申请的资金 80 万元全部到位。

2、项目资金执行情况分析。目前所有资金已经拨付完成，拨付率 100%。

3、项目资金管理情况分析。根据建设项目的合同约定，按照工程进度，每到支付节点，由施工单位完成申报材料，经审核合格后，拨付项目资金。

（二）、绩效目标完成情况分析

1、产出指标完成情况分析。根据设定的项目绩效目标，数量指标、质量指标、时效指标、成本指标均完成了建设任务，工程验收合格率 100%，项目完工及时率 100%，项目实际投资额不高于项目最高限价。

2、效益指标完成情况分析。社会效益指标受益脱贫人口数 1009 人，购置水稻收割机 3 台、水稻插秧机 2 台、无人机飞防 1 台。提高了人居环境质量；可持续影响指标，项目使用年限不低于 10 年。

3、满意度指标完成情况分析。通过对受益群众走访调查，满意度 98%，符合设定的绩效目标。

四、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

该项目完全达到了预期绩效目标，没有偏离绩效目标的指标。





绩效目标自评表
(2024年度)

项目备案 220524175 主管部门		向阳镇五凤楼村千村美丽建设项目		项目负责人及电话		贾坤13258775177		
		柳河县乡村振兴服务中心		实施单位		向阳镇人民政府		
资金情况（万元）			全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分	
		年度资金总额：	100	100	100	100%	10	
		其中：本年财政拨款	100	100	100	100%	10	
		其他资金						
总体目标	年初设定目标			年度总体目标完成情况综述				
	向阳镇五凤楼村千村美丽建设项目总投资100万元，其中：投入资金100万元，硬化道路10030㎡。该项目受益人口数1506人，受益人口满意度达到98%。			向阳镇五凤楼村千村美丽建设项目总投资100万元，其中：投入资金100万元，硬化道路10126.8㎡。该项目受益人口数1506人，受益人口满意度达到98%。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	分值	年度指标值	全年实际值	得分	未完成原因及采取的改进措施
	产出指标（60分）	数量指标	硬化道路面积	15	≥10030㎡	10126.8㎡	15	
		质量指标	工程验收合格率	15	≥100%	100%	15	
		时效指标	工程完成及时率	15	≥100%	100%	15	
		成本指标	道路补助标准	15	≤99.70元/㎡	98.75元/㎡	15	
	（效益指标20分）	社会效益指标	受益人口数	10	≥1506人	1506人	10	
		可持续影响指标	使用年限	10	≥15年	15年	10	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	受益人口满意度	10	≥98%	98%	10	
	总分			100			100	

向阳镇人民政府文件

向阳镇人民政府 2024 年向阳镇五凤楼村千村美丽建设项目绩效自评总结报告

柳河县财政局、柳河县乡村振兴服务中心：

一、绩效目标分解下达情况

(一) 财政衔接推进乡村振兴资金下达预算及项目情况

财政衔接推进乡村振兴资金向阳镇五凤楼村千村美丽建设项目下达的预算资金为 100 万元，该项目已完工并验收。

(二) 财政衔接推进乡村振兴资金项目绩效目标设定情况

向阳镇五凤楼村千村美丽建设项目下达的预算资金为 100 万元，根据产出指标、效益指标、满意度指标设定。其中：产出指标分为数量指标、质量指标、时效指标、成本指标；效益指标分为社会效益指标、可持续影响指标；满意度指标为服务对象满意度指标。

二、绩效自评工作开展情况

本次自评工作的对象为，向阳镇五凤楼村千村美丽建设

项目，根据设定的绩效指标，对项目的施工单位、建设情况、所在地的受益情况等进行了自查，该项目投入资金 100 万元，硬化道路 10126.8 m²。该项目受益人口数 1506 人，受益人口满意度达到 98%。

三、绩效目标自评完成情况分析

(一) 资金投入情况分析

1. 项目资金到位情况分析。2024 年度向阳镇人民政府申请的资金 100 万元全部到位。

2. 项目资金执行情况分析。2024 年度向阳镇五凤楼村千村美丽建设项目总投资 100 万元，目前所有资金已经拨付完成，拨付率 100%。

3. 项目资金管理情况分析。根据建设项目的合同约定，按照工程进度，由施工单位完成申报材料，经审核合格后，拨付项目资金。

(二) 绩效目标完成情况分析

1. 产出指标完成情况分析。根据设定的项目绩效目标，数量指标、质量指标、时效指标、成本指标均完成了建设任务：新建沥青路 10126.8 平方米，工程验收合格率 100%，完成及时率 100%。项目实际投资额不高于项目最高限价。

2. 效益指标完成情况分析。该项目受益人口数 1506 人，使用年限为 15 年。

3. 满意度指标完成情况分析。该项目受益人口满意度

98%。


四、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

柳河县向阳镇五凤楼村千村美丽建设项目，年初制定的目标是：向阳镇五凤楼村千村美丽建设项目总投资 100 万元，新建沥青路 10030 平方米。

项目能够按时完成，其他各项指标均达到了标准，工程验收合格率 100%，完成及时率 100%，该项目受益人口数 1506 人，受益人口满意度 98%，财政资金也及时拨付给了施工单位。没有偏离绩效目标的指标。



附件4

绩效目标自评表
(2024年度)

2205241757492 项目名称		向阳镇样子沟村千村美丽建设项目		项目负责人及电话		贾坤13258775177		
主管部门		柳河县乡村振兴服务中心		实施单位		向阳镇人民政府		
资金情况（万元）			全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分	
		年度资金总额：	100	100	100	100%	10	
		其中：本年财政拨款	100	100	100	100%	10	
		其他资金			-			
总体目标	年初设定目标			年度总体目标完成情况综述				
	向阳镇样子沟村千村美丽建设项目总投资100万元，其中：投入资金100万元，硬化道路10050㎡。该项目受益人口数1302人，受益人口满意度达到98%。			向阳镇样子沟村千村美丽建设项目总投资100万元，其中：投入资金100万元，硬化道路10115.5㎡。该项目受益人口数1302人，受益人口满意度达到98%。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	分值	年度指标值	全年实际值	得分	未完成原因及采取的改进措施
	产出指标（60分）	数量指标	硬化道路面积	15	≥10050㎡	10115.5㎡	15	
		质量指标	工程验收合格率	15	≥100%	100%	15	
		时效指标	工程完成及时率	15	≥100%	100%	15	
		成本指标	道路补助标准	15	≤99.51元/㎡	98.86元/㎡	15	
	效益指标（20分）	社会效益指标	受益人口数	10	≥1302人	1302人	10	
		可持续影响指标	使用年限	10	≥15年	15年	10	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	受益人口满意度	10	≥98%	98%	10	
	总分				100		100	

向阳镇人民政府文件

向阳镇人民政府 2024 年向阳镇样子沟村千村美丽建设项目绩效自评总结报告

柳河县财政局、柳河县乡村振兴服务中心：

一、绩效目标分解下达情况

(一) 财政衔接推进乡村振兴资金下达预算及项目情况

财政衔接推进乡村振兴资金向阳镇样子沟村千村美丽建设项目下达的预算资金为 100 万元，该项目已完工并验收。

(二) 财政衔接推进乡村振兴资金项目绩效目标设定情况

向阳镇样子沟村千村美丽建设项目下达的预算资金为 100 万元，根据产出指标、效益指标、满意度指标设定。其中：产出指标分为数量指标、质量指标、时效指标、成本指标；效益指标分为社会效益指标、可持续影响指标；满意度指标为服务对象满意度指标。

二、绩效自评工作开展情况

本次自评工作的对象为，向阳镇样子沟村千村美丽建设

项目，根据设定的绩效指标，对项目的施工单位、建设情况、所在地的受益情况等进行了自查，该项目投入资金 100 万元，硬化道路 10115.5 m²。该项目受益人口数 1302 人，受益人口满意度达到 98%。

三、绩效目标自评完成情况分析

（一）资金投入情况分析

1. 项目资金到位情况分析。2024 年度向阳镇人民政府申请的资金 100 万元全部到位。

2. 项目资金执行情况分析。2024 年度向阳镇样子沟村千村美丽建设项目总投资 100 万元，目前所有资金已经拨付完成，拨付率 100%。

3. 项目资金管理情况分析。根据建设项目的合同约定，按照工程进度，由施工单位完成申报材料，经审核合格后，拨付项目资金。

（二）绩效目标完成情况分析

1. 产出指标完成情况分析。根据设定的项目绩效目标，数量指标、质量指标、时效指标、成本指标均完成了建设任务：新建沥青路 10115.5 平方米，工程验收合格率 100%，完成及时率 100%。项目实际投资额不高于项目最高限价。

2. 效益指标完成情况分析。该项目受益人口数 1302 人，使用年限为 15 年。

3. 满意度指标完成情况分析。该项目受益人口满意度

98%。


四、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

柳河县向阳镇样子沟村千村美丽建设项目，年初制定的目标是：向阳镇样子沟村千村美丽建设项目总投资 100 万元，新建沥青路 10050 平方米。

项目能够按时完成，其他各项指标均达到了标准，工程验收合格率 100%，完成及时率 100%，该项目受益人口数 1506 人，受益人口满意度 98%，财政资金也及时拨付给了施工单位。没有偏离绩效目标的指标。



附件4



绩效目标自评表 (2024年度)								
项目名称			孤山子镇大甸子村千村美丽建设项目		项目负责人及电话		邵杨18643552110	
主管部门			柳河县乡村振兴服务中心		实施单位		柳河县孤山子镇人民政府	
资金情况 (万元)				全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分
			年度资金总额:	100	100	10	100%	10
			其中: 本年财政拨款	100	100	10	100%	10
			其他资金			-		
总体目标	年初设定目标				年度总体目标完成情况综述			
	孤山子镇大甸子村项目总投资100万元, 新建沥青路6502.5平方米, 新建预制U型槽边沟116延长米				孤山子镇大甸子村项目总投资100万元, 新建沥青路6502.5平方米; 新建预制U型槽边沟116延长米			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	分值	年度指标值	全年实际值	得分	未完成原因及采取的改进措施
	产出指标 (60分)	数量指标	新建公路	10	≥10000平方米	10000平方米	10	
			新建边沟	10	≥116米	116米	10	
		质量指标	工程验收合格率	10	≥100%	100%	10	
			时效指标	工程完成合格率	10	≥100%	100%	10
		成本指标	道路补助标准	10	≤100元/平方米	100元/平方米	10	
			边沟补助标准	10	≤216元/米	216元/米	10	
	效益指标 (20分)	社会效益指标	受益人口数	10	≥1096人	1096人	10	
		可持续影响指标	使用年限	10	≥10年	10年	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	受益人口数满意度	10	≥98%	98%	10	
总分				100		100		

柳河县孤山子镇人民政府文件

2024 年孤山子镇大甸子村千村示范创建项目 绩效自评总结报告

柳河县财政局、柳河县乡村振兴服务中心：

一、绩效目标分解下达情况

1、财政衔接推进乡村振兴补助资金及涉农整合资金下达预算及项目情况。2024 年根据项目实际的实际建设需求，共申请财政资金 100 万元，用于孤山子镇大甸子村千村示范创建项目，所有资金已经下达。

2、财政衔接推进乡村振兴补助资金及涉农整合资金项目绩效目标设定情况。孤山子镇大甸子村千村示范创建项目，根据产出指标、效益指标、满意度指标设定。其中：产出指标分为数量指标、质量指标、时效指标、成本指标；效益指标分为社会效益指标、可持续影响指标；满意度指标为服务对象满意度指标。

二、绩效自评开展情况

本次自评工作的对象为：孤山子镇大甸子村千村示范创建项目，根据设定的绩效指标，

对项目的施工单位、建设情况、所在地的受益情况等自行自查。项目总投资 100 万元。新建沥青路 10000 平方米,新建预制 U 型槽边沟 116 延长米。大甸子村千村示范创建项目建设内容与绩效表内容相符

三、绩效目标自评完成情况分析

(一)、资金投入情况分析

1、项目资金到位情况分析。2024 年度孤山子镇人民政府申请的资金 100 万元全部到位。

2、项目资金执行情况分析。目前所有资金已经拨付完成,拨付率 100%。

3、项目资金管理情况分析。根据建设项目的合同约定,按照工程进度,每到支付节点,由施工单位完成申报材料,经审核合格后,拨付项目资金。

(二)、绩效目标完成情况分析

1、产出指标完成情况分析。根据设定的项目绩效目标,数量指标、质量指标、时效指标、成本指标均完成了建设任务,工程验收合格率 100%,工程完成及时率 100%,项目实际投资额不高于项目最高限价。


2、效益指标完成情况分析。社会效益指标受益人口数 1096 人,新建沥青路 10000 平方米,新建预制 U 型槽边沟 116 延长米。提升了我镇村屯整体卫生水平,优化生产、生活环境,改

善居民生活与生产环境，稳步推进我镇小城镇建设；可持续影响指标，项目使用年限不低于10年。


3、满意度指标完成情况分析。通过对受益群众走访调查，满意度98%，符合设定的绩效目标。

四、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

该项目完全达到了预期绩效目标，没有偏离绩效目标的指标。



柳河县孤山子镇人民政府



附件4

绩效目标自评表 (2024年度)								
项目名称			柳河县孤山子镇高台村十里香农机专业合作社农机具采购项目		项目负责人及电话		邵杨18643552110	
主管部门			柳河县农业农村局		实施单位		柳河县孤山子镇人民政府	
资金情况 (万元)				全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分
			年度资金总额:	81	81	10	100%	10
			其中: 本年财政拨款	81	81	10	100%	10
			其他资金					
总体目标	年初设定目标				年度总体目标完成情况综述			
	购置轮式拖拉机 1台, 全喂入式履带收割机 1台, 水稻有序抛秧机 1台, 秧盘育秧播种机 1台, 农业无人飞机 1台, 免耕指夹式精量施肥播种机 1台, 条带耕整联合作业机 (单行) 1台, 背负式玉米收割机 1台, 固态肥抛撒机 1台, 手扶式插秧机 2台, 乘坐式履带旋耕机 1台。				购置轮式拖拉机 1台, 全喂入式履带收割机 1台, 水稻有序抛秧机 1台, 秧盘育秧播种机 1台, 农业无人飞机 1台, 免耕指夹式精量施肥播种机 1台, 条带耕整联合作业机 (单行) 1台, 背负式玉米收割机 1台, 固态肥抛撒机 1台, 手扶式插秧机 2台, 乘坐式履带旋耕机 1台。整地机1台。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	分值	年度指标值	全年实际值	得分	未完成原因及采取的改进措施
	产出指标 (60分)	数量指标	轮式拖拉机	2	≥1台	1台	2	
			全喂入式履带收割机	2	≥1台	1台	2	
			水稻有序抛秧机	2	≥1台	1台	2	
			秧盘育秧播种机	2	≥1台	1台	2	
			农业无人飞机	2	≥1台	1台	2	
			免耕指夹式精量施肥播种机	2	≥1台	1台	2	
			条带耕整联合作业机 (单行)	2	≥1台	1台	2	
			背负式玉米收割机	1	≥1台	1台	1	
			固态肥抛撒机	1	≥1台	1台	1	
			手扶式插秧机	2	≥2台	2台	2	
			乘坐式履带旋耕机	1	≥1台	1台	1	
			整地机	1	≥0台	1台	1	
		质量指标	项目验收合格率	10	≥100%	100%	10	
		时效指标	项目完成及时率	10	≥100%	100%	10	
			轮式拖拉机	2	≤11.88万元/台	11.88万元/台	2	
			全喂入式履带收割机	2	≤21.8万元/台	21.8万元/台	2	
			水稻有序抛秧机	2	≤14.2万元/台	14.2万元/台	2	
			秧盘育秧播种机	2	≤1.53万元/台	1.53万元/台	2	

		成本指标	农业无人机	2	≤6.8万元/台	6.8万元/台	2	
			宽幅指夹式精量施肥播种机	2	≤4.2万元/台	4.2万元/台	2	
			条带耕整联合作业机（单行）	2	≤1.8万元/台	1.8万元/台	2	
			青贮式玉米收割机	1	≤5.4万元/台	5.4万元/台	1	
			固态肥撒肥机	1	≤5.5万元/台	5.5万元/台	1	
			手扶式插秧机	2	≤2.05万元/台	2.05万元/台	2	
			自走式威带旋耕机	1	≤3.79万元/台	3.79万元/台	1	
			压地机	1	≤0.2万元/台	0.2万元/台	1	
	效益指标 (20分)	经济效益指标	带动增加受益人口全年总收入	10	≥3万元	3万元	10	
		社会效益指标	受益人口数	10	≥960人	960人	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	受益人口满意度	10	≥98%	98%	10	
			总分	100			100	

柳河县孤山子镇人民政府文件

2024 年柳河县孤山子镇高台村十里香农机专业合作社农机具采购项目 绩效自评总结报告

柳河县财政局、柳河县乡村振兴服务中心：

一、绩效目标分解下达情况

1、财政衔接推进乡村振兴补助资金及涉农整合资金下达预算及项目情况。2024 年为全面落实乡村振兴战略，做好乡村振兴产业发展项目实施，结合我镇实际，申报了柳河县孤山子镇高台村十里香农机专业合作社农机具采购项目，根据项目的实际建设需求，共申请财政资金 81 万元，用于柳河县孤山子镇高台村十里香农机专业合作社农机具采购项目，所有资金已经下达。

2、财政衔接推进乡村振兴补助资金及涉农整合资金项目绩效目标设定情况。孤山子镇高台村农机购置项目，根据产出指标、效益指标、满意度指标设定。其中：产出指标分为数量指标、质量指标、时效指标、成本指标；效益指

标分为社会效益指标、可持续影响指标；满意度指标为服务对象满意度指标。

二、绩效自评开展情况

本次自评工作的对象为：柳河县孤山子镇高台村十里香农机专业合作社农机具采购项目，根据设定的绩效指标，对项目的购置及所在地的受益情况等进行检查。该项目于2024年11月末完成，该项目有：购置轮式拖拉机1台，全喂入式履带收割机1台，水稻有序抛秧机1台，秧盘育秧播种机1台，农业无人飞机1台，免耕指夹式精量施肥播种机1台，条带耕整联合作业机（单行）1台，背负式玉米收割机1台，固态肥抛撒机1台，手扶式插秧机2台，乘坐式履带旋耕机1台。该项目建设情况与绩效表内容相符。

三、绩效目标自评完成情况分析

（一）、资金投入情况分析

1、项目资金到位情况分析。2024年度孤山子镇人民政府申请的资金81万元全部到位。

2、项目资金执行情况分析。目前所有资金已经拨付完成，拨付率100%。

3、项目资金管理情况分析。根据建设项目的合同约定，按照工程进度，每到支付节点，由施工单位完成申报材料，经审核合格后，拨付项目资金。

（二）、绩效目标完成情况分析

1、产出指标完成情况分析。根据设定的项目绩效目标，数量指标、质量指标、时效指标、成本指标均完成了建设任务，工程验收合格率100%，工程完成及时率100%，项目实际投资额不高于项目最高限价。

2、效益指标完成情况分析。社会效益指标受益人口数960人，购置农机具数量13台。项目建设对于提高项目区农业现代化具有较大推动作用。

3、满意度指标完成情况分析。通过对受益群众走访调查，满意度98%，符合设定的绩效目标。


四、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

该项目完全达到了预期绩效目标，没有偏离绩效目标的指标。



柳河县孤山子镇人民政府

附件4



绩效目标自评表 (2024年度)								
项目名称			孤山子镇闹枝沟村千村美丽建设项目		项目负责人及电话		邵杨18643552110	
主管部门			乡村振兴服务中心		实施单位		孤山子镇人民政府	
资金情况 (万元)				全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分
			年度资金总额:	100	100	10	100%	10
			其中: 本年财政拨款	100	100	10	100%	10
			其他资金			-		
总体目标	年初设定目标				年度总体目标完成情况综述			
	项目总投资100万元。新建沥青路10000平方米。				项目总投资100万元。新建沥青路10000平方米。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	分值	年度指标值	全年实际值	得分	未完成原因及采取的改进措施
	产出指标 (60分)	数量指标	新建公路	15	≥10000平方米	10000平方米	15	
		质量指标	工程验收合格率	15	≥100%	100%	15	
		时效指标	工程完成及时率	15	≥100%	100%	15	
		成本指标	道路补助标准	15	≤100元/平方米	100元/平方米	15	
	(20分) 效益指标	社会效益指标	受益人口数	10	≥776人	776人	10	
		可持续影响指标	使用年限	10	≥10年	10年	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	受益人口满意度	10	≥98%	98%	10	
	总分				100			100

柳河县孤山子镇人民政府文件

2024 年孤山子镇闹枝沟村千村示范创建项目 绩效自评总结报告

柳河县财政局、柳河县乡村振兴服务中心：

一、绩效目标分解下达情况

1、财政衔接推进乡村振兴补助资金及涉农整合资金下达预算及项目情况。2024 年根据项目实际的实际建设需求，共申请财政资金 100 万元，用于孤山子镇闹枝沟村千村示范创建项目，所有资金已经下达。

2、财政衔接推进乡村振兴补助资金及涉农整合资金项目绩效目标设定情况。孤山子镇闹枝沟村千村示范创建项目，根据产出指标、效益指标、满意度指标设定。其中：产出指标分为数量指标、质量指标、时效指标、成本指标；效益指标分为社会效益指标、可持续影响指标；满意度指标为服务对象满意度指标。

二、绩效自评开展情况

本次自评工作的对象为：孤山子镇闹枝沟村千村示范创建项目，根据设定的绩效指标，

对项目的施工单位、建设情况、所在地的受益情况等自行自查。项目总投资 100 万元。新建沥青路 10000 平方米。闹枝沟村千村示范创建项目建设内容与绩效表内容相符

三、绩效目标自评完成情况分析

(一)、资金投入情况分析

1、项目资金到位情况分析。2024 年度孤山子镇人民政府申请的资金 100 万元全部到位。

2、项目资金执行情况分析。目前所有资金已经拨付完成，拨付率 100%。

3、项目资金管理情况分析。根据建设项目的合同约定，按照工程进度，每到支付节点，由施工单位完成申报材料，经审核合格后，拨付项目资金。

(二)、绩效目标完成情况分析

1、产出指标完成情况分析。根据设定的项目绩效目标，数量指标、质量指标、时效指标、成本指标均完成了建设任务，工程验收合格率 100%，工程完成及时率 100%，项目实际投资额不高于项目最高限价。

2、效益指标完成情况分析。社会效益指标受益人口数 776 人，新建沥青路 10000 平方米。提升了我镇村屯整体卫生水平，优化生产、生活环境，改善居民生活与生产环境，稳步推进我镇小城镇建设；可持续影响指标，项目使用

年限不低于 10 年。

3、满意度指标完成情况分析。通过对受益群众走访调查，满意度 98%，符合设定的绩效目标。

四、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

该项目完全达到了预期绩效目标，没有偏离绩效目标的指标。

柳河县孤山子镇人民政府



附件4

绩效目标自评表

(2024年度)

项目名称		柳河县凉水河子林场改建冷库工程建设项目			项目负责人及电话		汤瀛13844554445	
主管部门		柳河县林业局			实施单位		柳河县凉水河子林场	
资金情况（万元）			全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分	
		年度资金总额：	279.36	286.095	10	100%	10	
		其中：本年财政拨款	272	272	-	100%	-	
		其他资金	7.36	14.095	-	100%	-	
总体目标	年初设定目标				年度总体目标完成情况综述			
	改建冷库总建筑面积 495 m²，其中速冻库 46.2 m²，冷冻库 448.8 m²，购置速冻库制冷系统设备、冷冻库制冷系统设备各 1 套。				改建冷库总建筑面积 495 m²，其中速冻库 46.2 m²，冷冻库 448.8 m²，购置速冻库制冷系统设备、冷冻库制冷系统设备各 1 套。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	分值	年度指标值	全年实际值	得分	未完成原因及采取的改进措施
	产出指标（50分）	数量指标	速冻库	5	46.2 m²	46.2 m²	5	
			冷冻库	5	448.8 m²	448.8 m²	5	
			购置速冻库制冷系统设备	2	1套	1套	2	
			购置冷冻库制冷系统设备	2	1套	1套	2	
		质量指标	工程验收合格率	12	100%	100%	12	
		时效指标	工程完成及时率	12	100%	100%	12	
		成本指标	速冻库	4	0.2086万元/平方米	0.2086万元/平方米	4	
			冷冻库	4	0.0695万元/平方米	0.0695万元/平方米	4	
			购置速冻库制冷系统设备	2	21.5万元/套	21.5万元/套	2	
			购置冷冻库制冷系统设备	2	69.6万元/套	69.6万元/套	2	
	（30分）效益指标	经济效益指标	增加职工收入	10	1.5万元	1.5万元	10	
		社会效益指标	带动就业人数	10	15人	15人	10	
		可持续影响指标	设施设备持续使用年限	10	15年	15年	10	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	职工满意度指标	10	≥95%	95%	10	
总分				100		100		

柳河县林业局

柳河县凉水河子林场改建冷库工程建设项目 自评报告

一、项目概况

1 柳河县凉水河子林场改建冷库工程建设项目

2 实施单位：柳河县国有林总场

3 施工地点：柳河县凉水河子林场

二、建设依据

1、依据吉林省财政厅文件《关于提前下达 2024 年财政衔接推进乡村振兴补助资金预算的通知》吉财农指【2023】973 号关于欠发达林场巩固提升任务文件精神、吉财农指【2024】194 号关于欠发达林场巩固提升任务文件精神，进行项目建设。

2、按照企业要求及相关验收规范，质量评定标准。

三、项目概况

本项目改建冷库总建筑面积 495 m²，其中速冻库 46.2 m²，冷冻库 448.8 m²，购置速冻库制冷系统设备、冷冻库制冷系统设备各 1 套。

预计年收入不低于 5 万元，带动就业人数 15 人，服务对象满意度 95%。

四、工程质量评定

项目能够按时完成，并且保证工程质量合格，其他指标均达到了标准，工程已完工并通过验收。

柳河县林业局

2024年12月10日

2205245352317

附件4

绩效目标自评表
(2024年度)

项目名称 2025242945		庭院经济奖补资金		项目负责人及电话		赵凯恒18743547387		
主管部门		农业农村局		实施单位		柳河县乡村振兴服务中心		
资金情况（万元）			全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分	
		年度资金总额：	20	20	10	100%	10	
		其中：本年财政拨款	20	20	10	100%	10	
		其他资金			-		-	
总体目标	年初设定目标			年度总体目标完成情况综述				
	鼓励脱贫人口和监测人口发展庭院经济，对符合补助条件的每平方米2元补助标准，最多不能超出1200元。带动脱贫户和监测户收益用于增收。			鼓励脱贫人口和监测人口发展庭院经济，对符合补助条件的每平方米2元补助标准，最多不能超出1200元。带动脱贫户和监测户收益用于增收。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	分值	年度指标值	全年实际值	得分	未完成原因及采取的改进措施
	产出指标（40分）	数量指标	新发展庭院经济	10	≥100000平方米	100000平方米	10	
		质量指标	项目验收合格率	10	100%	100%	10	
		时效指标	项目完成及时率	10	100%	100%	10	
		成本指标	每平方米补助标准	10	2元/平方米	2元/平方米	10	
	（40分）效益指标	经济效益指标	带动脱贫人口及监测户增收	20	20万元	20万元	20	
		社会效益指标	受益脱贫户户数、监测户户数	20	≤360户	357户	20	
	满意度指标（10分）	受益人口满意度指标	受益人口满意度	10	≥98%	98%	10	
总分			100			100		

柳河县乡村振兴服务中心文件

自评报告

一、项目概况

- 1、项目名称：庭院经济奖补项目
- 2、实施单位：柳河县乡村振兴服务中心

二、建设依据

根据省乡村振兴局《关于印发 2024 年产业发展和庭院经济以奖代补项目实施指导意见的通知》要求，鼓励脱贫人口和监测人口发展庭院经济，对符合奖补条件的每平方米 2 元补助标准，最多不能超出 1200 元。

三、项目概况

2024 年庭院经济，符合庭院经济奖补条件的脱贫户和监测户共计 357 户，按照奖补条件的每平方米 2 元补助标准，最多不能超出 1200 元，共计发放奖补资金 20 万元。

四、工程质量评定

补助资金于 2024 年 10 月底前，全部发放到户，受益脱贫户和监测户满意度达到 98%。



附件4

绩效目标自评表								
(2024年度)								
项目名称		三源浦镇东明村基础设施建设项目		项目负责人及电话 齐翼飞13943553535				
主管部门		民族宗教局		实施单位17 三源浦朝鲜族镇人民政府				
资金情况（万元）			全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分	
		年度资金总额：	46	46	10	100%	10	
		其中：本年财政拨款	46	46	-	100%	-	
		其他资金			-		-	
总体目标	年初设定目标			年度总体目标完成情况综述				
	三源浦镇东明村基础设施建设项目受益于东明村213户618人方便出行将为进一步集聚周边居民进行农特产品交易、改善三源浦镇东明村以及政府所在地人居环境提供坚实的基础设施保障，对便民出行、提高农民粮食交易价格、防止贫困人员返贫，加快脱贫攻坚向乡村振兴衔接步伐，以及推动全镇经济和社会各项事业快速发展产生积极的影响。该项目受益人口213户618人，受益人口满意度达到95%。			三源浦镇东明村基础设施建设项目受益于东明村213户618人方便出行将为进一步集聚周边居民进行农特产品交易、改善三源浦镇东明村以及政府所在地人居环境提供坚实的基础设施保障，对便民出行、提高农民粮食交易价格、防止贫困人员返贫，加快脱贫攻坚向乡村振兴衔接步伐，以及推动全镇经济和社会各项事业快速发展产生积极的影响。该项目受益人口213户618人，受益人口满意度达到95%。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	分值	年度指标值	全年实际值	得分	未完成原因及采取的改进措施
	产出指标（60分）	数量指标	新建水泥路	10	≥316平方米	316平方米	10	
			铺设沥青路面	10	≥5330平方米	5330平方米	10	
		质量指标	工程验收合格率	10	≥100%	100%	10	
		时效指标	工程完成及时率	10	≥100%	100%	10	
		成本指标	新建水泥路补贴标准	10	≤100元/平方米	100元/平方米	10	
			铺设沥青路面补贴标准	10	≤80/平方米	80/平方米	10	
	（效益指标20分）	社会效益指标	受益人口数	10	≥618人	618人	10	
		可持续影响指标	使用年限	10	≥10年	10年	10	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	受益人口满意度	10	≥95%	95%	10	
总分				100			100	

三源浦朝鲜族镇人民政府文件

삼원포조선족진인민정부문건



三源浦镇东明村基础设施建设项目 绩效自评总结报告

柳河县财政局、民族宗教局：

一、绩效目标分解下达情况

1、财政衔接推进乡村振兴补助资金及涉农整合资金下达预算及项目情况。2024 年根据项目实际的实际需求，共申请财政资金 46 万元，用于三源浦镇东明村基础设施建设项目，所有资金已经下达。

2、财政专项扶贫资金项目绩效目标设定情况。三源浦镇东明村基础设施建设项目，根据产出指标、效益指标、满意度指标设定。其中：产出指标分为数量指标、质量指标、时效指标、成本指标；效益指标分为社会效益指标、可持续影响指标；满意度指标为服务对象满意度指标。

二、绩效自评开展情况

本次自评工作的对象为：三源浦镇东明村基础设施建设项目，根据设定的绩效指标，对项目的施工单位、建设情况、所在地的受益情况等进行检查，该项目实施了：

- 新建水泥路 316 平方米；
- 铺设沥青路面 5330 平方米；

三、绩效目标自评完成情况分析

（一）、资金投入情况分析

1、项目资金到位情况分析。2024 年度三源浦镇人民政府申请的资金 46 万元全部到位。

2、项目资金执行情况分析。目前所有资金已经拨付完成，拨付率 100%。

3、项目资金管理情况分析。根据建设项目的合同约定，按照工程进度，每到支付节点，由施工单位完成申报材料，经审核合格后，拨付项目资金。

（二）、绩效目标完成情况分析

1、产出指标完成情况分析。根据设定的项目绩效目标，数量指标、质量指标、时效指标、成本指标均完成了建设任务，工程验收合格率 100%，项目完工及时率 100%，项目实际投资额不高于项目最高限价。

2、效益指标完成情况分析。社会效益指标受益人口数 618 人，新建水泥路 316 平方米，铺设沥青路面 5330 平方米，提高了人居环境质量；可持续影响指标，项目使用年限不低于 10 年。

3、满意度指标完成情况分析。通过对受益群众走访调查，满意度 95%，符合设定的绩效目标。

四、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

该项目完全达到了预期绩效目标，没有偏离绩效目标的指标。

三源浦朝鲜族镇人民政府



附件4

绩效目标自评表 (2024年度)								
项目名称		三源浦镇新世村千村美丽建设项目			项目负责人及电话		齐翼 13943553535	
主管部门		柳河县乡村振兴服务中心			实施单位		三源浦朝鲜族镇人民政府	
资金情况 (万元)			全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
		年度资金总额:	100	100	10	100%	10	
		其中: 本年财政拨款	100	100	-	100%	-	
		其他资金			-		-	
总体目标	年初设定目标				年度总体目标完成情况综述			
	三源浦镇新世村千村美丽建设项目, 受益于新世村218户800人方便出行将进一步集聚周边居民进行农特产品交易、改善新世村以人居环境提供坚实的基础设施保障, 对便民出行、提高农民粮食交易价格、防止贫困人员返贫, 加快脱贫攻坚向乡村振兴衔接步伐, 以及推动全镇经济和社会各项事业快速发展产生积极的影响。该项目受益人口218户800人, 受益人口满意度达到98%。				三源浦镇新世村千村美丽建设项目, 受益于新世村218户800人方便出行将进一步集聚周边居民进行农特产品交易、改善新世村以人居环境提供坚实的基础设施保障, 对便民出行、提高农民粮食交易价格、防止贫困人员返贫, 加快脱贫攻坚向乡村振兴衔接步伐, 以及推动全镇经济和社会各项事业快速发展产生积极的影响。该项目受益人口218户800人, 受益人口满意度达到98%。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	分值	年度指标值	全年实际值	得分	未完成原因及采取的改进措施
	产出指标 (60分)	数量指标	新建矩形槽	5	≥1650米	1650米	5	
			新建水泥路	5	≥4469平方米	4469平方米	5	
			新建浆砌石边沟	5	≥89米	89米	5	
		质量指标	工程验收合格率	15	≥100%	100%	15	
			时效指标	工程完成及时率	15	≥100%	100%	15
		成本指标	新建矩形槽补贴标准	5	≤363.6元/米	363.6元/米	5	
			新建水泥路补贴标准	5	≤80.5元/平方米	80.5元/平方米	5	
			新建浆砌石边沟补贴标准	5	≤450/平方米	450/平方米	5	
	(效益指标 20分)	社会效益指标	受益人口数	10	≥800人	800人	10	
		可持续影响指标	使用年限	10	≥10年	10年	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	受益人口满意度	10	≥98%	98%	10	
	总分				100			100

三源浦朝鲜族镇人民政府文件

삼원포조선족진인민정부문건



三源浦镇新世村千村美丽建设项目 绩效自评总结报告

柳河县财政局、乡村振兴服务中心：

一、绩效目标分解下达情况

1、财政衔接推进乡村振兴补助资金及涉农整合资金下达预算及项目情况。2024 年根据项目实际的实际建设需求，共申请财政资金 100 万元，用于三源浦镇新世村千村美丽建设项目，所有资金已经下达。

2、财政专项扶贫资金项目绩效目标设定情况。三源浦镇新世村千村美丽建设项目，根据产出指标、效益指标、满意度指标设定。其中：产出指标分为数量指标、质量指标、时效指标、成本指标；效益指标分为社会效益指标、可持续影响指标；满意度指标为服务对象满意度指标。

二、绩效自评开展情况

本次自评工作的对象为：三源浦镇新世村千村美丽建设项目，根据设定的绩效指标，对项目的施工单位、建设情况、所在地的受益情况等进行自查，该项目实施了：

1. 新建矩形槽 1650 米；
2. 新建水泥路 4469 平方米；

3. 新建浆砌石边沟 89 米

三、绩效目标自评完成情况分析

(一)、资金投入情况分析

1、项目资金到位情况分析。2024 年度三源浦镇人民政府申请的资金 100 万元全部到位。

2、项目资金执行情况分析。目前所有资金已经拨付完成，拨付率 100%。

3、项目资金管理情况分析。根据建设项目的合同约定，按照工程进度，每到支付节点，由施工单位完成申报材料，经审核合格后，拨付项目资金。

(二)、绩效目标完成情况分析

1、产出指标完成情况分析。根据设定的项目绩效目标，数量指标、质量指标、时效指标、成本指标均完成了建设任务，工程验收合格率 100%，项目完工及时率 100%，项目实际投资额不高于项目最高限价。

2、效益指标完成情况分析。社会效益指标受益人口数 800 人，新建矩形槽 1650 米；新建水泥路 4469 平方米；新建浆砌石边沟 89 米，提高了人居环境质量；可持续影响指标，项目使用年限不低于 10 年。

3、满意度指标完成情况分析。通过对受益群众走访调查，满意度 98%，符合设定的绩效目标。

四、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

该项目完全达到了预期绩效目标，没有偏离绩效目标的指标。

三源浦朝鲜族镇人民政府



附件4

绩效目标自评表 (2024年度)								
项目名称		三源浦镇尹家村千村美丽建设项目			项目负责人及电话		齐翼飞13943553535	
主管部门		柳河县乡村振兴服务中心			实施单位		三源浦朝鲜族镇人民政府	
资金情况 (万元)			全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
		年度资金总额:	100	100	10	100%	10	
		其中: 本年财政拨款	100	100	-	100%	-	
		其他资金			-		-	
总体目标	年初设定目标				年度总体目标完成情况综述			
	铺设沥青路, 方便村民出行, 极大的改善了人居环境, 也提供了更健康的生活环境受益总户数465户1791人, 脱贫户5户9人。				铺设沥青路, 方便村民出行, 极大的改善了人居环境, 也提供了更健康的生活环境受益总户数465户1791人, 脱贫户5户9人。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	分值	年度指标值	全年实际值	得分	未完成原因及采取的改进措施
	产出指标 (60分)	数量指标	铺设沥青路面	5	≥6900平方米	5900平方米	5	
			新建矩形槽边沟400*400cm	5	≥500米	500米	5	
			新建水泥路面	5	≥2094平方米	2094平方米	5	
		质量指标	工程验收合格率	15	≥100%	100%	15	
		时效指标	工程完成及时率	15	≥100%	100%	15	
		成本指标	铺设沥青路面补贴标准	5	≤93.2/平方米	93.2/平方米	5	
			新建矩形槽边沟400*400cm补贴标准	5	≤300/米	300/米	5	
			新建水泥路面补贴标准	5	≤14.2/平方米	14.2/平方米	5	
		(20分) 效益指标	社会效益指标	受益人口数	10	≥1791人	1791人	10
	可持续影响指标		使用年限	10	≥10年	10年	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	受益人口满意度	10	≥95%	95%	10	
	总分				100		100	

三源浦朝鲜族镇人民政府文件

삼원포조선족진인민정부문건



三源浦镇尹家村千村美丽建设项目 绩效自评总结报告

柳河县财政局、乡村振兴服务中心：

一、绩效目标分解下达情况

1、财政衔接推进乡村振兴补助资金及涉农整合资金下达预算及项目情况。2024 年根据项目实际的实际建设需求，共申请财政资金 100 万元，用于三源浦镇尹家村千村美丽建设项目，所有资金已经下达。

2、财政专项扶贫资金项目绩效目标设定情况。三源浦镇尹家村千村美丽建设项目，根据产出指标、效益指标、满意度指标设定。其中：产出指标分为数量指标、质量指标、时效指标、成本指标；效益指标分为社会效益指标、可持续影响指标；满意度指标为服务对象满意度指标。

二、绩效自评开展情况

本次自评工作的对象为：三源浦镇尹家村千村美丽建设项目，根据设定的绩效指标，对项目的施工单位、建设情况、所在地的受益情况等进行自查，该项目实施了：

1. 铺设沥青路面 5900 平方米；
2. 新建矩形槽边沟 400*400cm500 米；

3. 新建水泥路面 2094 平方米

三、绩效目标自评情况分析

(一)、资金投入情况分析

1、项目资金到位情况分析。2024 年度三源浦镇人民政府申请的资金 100 万元全部到位。

2、项目资金执行情况分析。目前所有资金已经拨付完成，拨付率 100%。

3、项目资金管理情况分析。根据建设项目的合同约定，按照工程进度，每到支付节点，由施工单位完成申报材料，经审核合格后，拨付项目资金。

(二)、绩效目标完成情况分析

1、产出指标完成情况分析。根据设定的项目绩效目标，数量指标、质量指标、时效指标、成本指标均完成了建设任务，工程验收合格率 100%，项目完工及时率 100%，项目实际投资额不高于项目最高限价。

2、效益指标完成情况分析。社会效益指标受益人口数 1791 人，铺设沥青路面 5900 平方米；新建矩形槽边沟 400*400cm500 米；新建水泥路面 2094 平方米，提高了人居环境质量；可持续影响指标，项目使用年限不低于 10 年。

3、满意度指标完成情况分析。通过对受益群众走访调查，满意度 95%，符合设定的绩效目标。

四、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

该项目完全达到了预期绩效目标，没有偏离绩效目标的指标。

三源浦朝鲜族镇人民政府



附件4

绩效目标自评表									
(2024年度)									
项目名称		三源浦镇周家村千村美丽建设项目		项目负责人及电话 齐翼飞13943553535					
主管部门		柳河县乡村振兴服务中心		实施单位		三源浦朝鲜族镇人民政府			
资金情况 (万元)			全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分		
		年度资金总额:	100	100	10	100%	10		
		其中: 本年财政拨款	100	100	-	100%	-		
		其他资金			-		-		
总体目标	年初设定目标			年度总体目标完成情况综述					
	三源浦镇周家村千村美丽建设项目沥青路方便村民出行, 极大的改善了人居环境, 也提供了更健康的生活环境受益244户600人, 其中脱贫户6户10人、监测对象1户1人受益人口满意度达到98%。			三源浦镇周家村千村美丽建设项目沥青路方便村民出行, 极大的改善了人居环境, 也提供了更健康的生活环境受益244户600人, 其中脱贫户6户10人、监测对象1户1人受益人口满意度达到98%。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	分值	年度指标值	全年实际值	得分	未完成原因及采取的改进措施	
	产出指标 (60分)	数量指标	铺设沥青路面	15	≥11150平方米	11150平方米	15		
		质量指标	工程验收合格率	15	≥100%	100%	15		
		时效指标	工程完成及时率	15	≥100%	100%	15		
		成本指标	铺设沥青路面补贴标准	15	≤89.68/平方米	89.68/平方米	15		
	效益指标 (20分)	社会效益指标	受益人口数	10	≥600人	600人	10		
		可持续影响指标	使用年限	10	≥10年	10年	10		
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	受益人口满意度	10	≥98%	98%	10		
	总分				100			100	

三源浦朝鲜族镇人民政府文件

삼원포조선족진인민정부문건



三源浦镇周家村千村美丽建设项目 绩效自评总结报告

柳河县财政局、乡村振兴服务中心：

一、绩效目标分解下达情况

1、财政衔接推进乡村振兴补助资金及涉农整合资金下达预算及项目情况。2024 年根据项目实际的实际建设需求，共申请财政资金 100 万元，用于三源浦镇周家村千村美丽建设项目，所有资金已经下达。

2、财政专项扶贫资金项目绩效目标设定情况。三源浦镇周家村千村美丽建设项目，根据产出指标、效益指标、满意度指标设定。其中：产出指标分为数量指标、质量指标、时效指标、成本指标；效益指标分为社会效益指标、可持续影响指标；满意度指标为服务对象满意度指标。

二、绩效自评开展情况

本次自评工作的对象为：三源浦镇周家村千村美丽建设项目，根据设定的绩效指标，对项目的施工单位、建设情况、所在地的受益情况等进行自查，该项目实施了：

1. 铺设沥青路面 11150 平方米平方米;

三、绩效目标自评情况分析

(一)、资金投入情况分析

1、项目资金到位情况分析。2024 年度三源浦镇人民政府申请的资金 100 万元全部到位。

2、项目资金执行情况分析。目前所有资金已经拨付完成，拨付率 100%。

3、项目资金管理情况分析。根据建设项目的合同约定，按照工程进度，每到支付节点，由施工单位完成申报材料，经审核合格后，拨付项目资金。

(二)、绩效目标完成情况分析

1、产出指标完成情况分析。根据设定的项目绩效目标，数量指标、质量指标、时效指标、成本指标均完成了建设任务，工程验收合格率 100%，项目完工及时率 100%，项目实际投资额不高于项目最高限价。

2、效益指标完成情况分析。社会效益指标受益人口数 600 人，铺设沥青路面 11150 平方米平方米，提高了人居环境质量；可持续影响指标，项目使用年限不低于 10 年。

3、满意度指标完成情况分析。通过对受益群众走访调查，满意度 98%，符合设定的绩效目标。

四、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

该项目完全达到了预期绩效目标，没有偏离绩效目标的指标。

三源浦朝鲜族镇人民政府



附件4

绩效目标自评表 (2024年度)								
项目名称			三源浦镇六盘农机购置项目		项目负责人 电话		齐翼飞13943553535	
主管部门			柳河县农业农村局		实施单位		三源浦朝鲜族镇人民政府	
资金情况 (万元)				全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分
			年度资金总额:	80	80	10	100%	10
			其中: 本年财政拨款	80	80	-	100%	-
			其他资金			-		-
总体目标	年初设定目标				年度总体目标完成情况综述			
	三源浦镇六盘农机购置项目, 受益75户175人, 其中脱贫户33户80人、农机合作社提高村民村集体收入, 受益人口满意度达到98%。				三源浦镇六盘农机购置项目, 受益75户175人, 其中脱贫户33户80人、农机合作社提高村民村集体收入, 受益人口满意度达到98%。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	分值	年度指标值	全年实际值	得分	未完成原因及采取的改进措施
	产出指标 (60分)	数量指标	久保田牌轮式拖拉机	4	≥1台	1台	4	
			久保田全喂入式水稻收割机	4	≥1台	1台	4	
			拖车	4	≥1台	1台	4	
			兴旺达联合整地机	4	≥1台	1台	4	
			卡特彼勒75型钩机	4	≥1台	1台	4	
		质量指标	工程验收合格率	10	≥100%	100%	10	
			时效指标	工程完成及时率	10	≥100%	100%	10
		成本指标	久保田牌轮式拖拉机补贴标准	4	≤22万/台	22万/台	4	
			久保田全喂入式水稻收割机补贴标准	4	≤21.8万/台	21.8万/台	4	
			拖车补贴标准	4	≤1.5万/台	1.5万/台	4	
	兴旺达联合整地机补贴标准		4	≤1.9万/台	1.9万/台	4		
	卡特彼勒75型钩机补贴标准		4	≤32.8万/台	32.8万/台	4		
	效益指标 (20分)	经济效益指标	带动增加受益人口全年总收入	5	≥1.75万	1.75万	5	
		社会效益指标	受益人口数	10	≥175人	175人	10	
		可持续影响指标	使用年限	5	≥6年	6年	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益人口满意度	10	≥98%	98%	10	
	总分				100		100	

三源浦朝鲜族镇人民政府文件

삼원포조선족진인민정부문건



三源浦镇六盘农机购置项目 绩效自评总结报告

柳河县财政局、柳河县农业农村局：

一、绩效目标分解下达情况

1、财政衔接推进乡村振兴补助资金及涉农整合资金下达预算及项目情况。2024 年根据项目实际的的实际建设需求，共申请财政资金 80 万元，用于三源浦镇大北岔村农机合作社创建项目，所有资金已经下达。

2、财政专项扶贫资金项目绩效目标设定情况。三源浦镇大北岔村农机合作社创建项目，根据产出指标、效益指标、满意度指标设定。其中：产出指标分为数量指标、质量指标、时效指标、成本指标；效益指标分为社会效益指标、可持续影响指标；满意度指标为服务对象满意度指标。

二、绩效自评开展情况

本次自评工作的对象为：大北岔村农机合作社建设项目，根据设定的绩效指标，对项目的施工单位、建设情况、所在地的受益情况等进行了自查，该项目实施了：

1. 购置久保田牌轮式拖拉机；
2. 购置久保田全喂入式水稻收割机；
3. 购置拖车；
4. 兴旺达联合整地机；

5. 卡特彼勒 75 型钩机；

三、绩效目标自评完成情况分析

(一)、资金投入情况分析

1、项目资金到位情况分析。2024 年度三源浦镇人民政府申请的资金 80 万元全部到位。

2、项目资金执行情况分析。目前所有资金已经拨付完成，拨付率 100%。

3、项目资金管理情况分析。根据建设项目的合同约定，按照工程进度，每到支付节点，由施工单位完成申报材料，经审核合格后，拨付项目资金。

(二)、绩效目标完成情况分析

1、产出指标完成情况分析。根据设定的项目绩效目标，数量指标、质量指标、时效指标、成本指标均完成了建设任务，工程验收合格率 100%，项目完工及时率 100%，项目实际投资额不高于项目最高限价。

2、效益指标完成情况分析。社会效益指标受益人口数 175 人，购置久保田牌轮式拖拉机 1 台；久保田全喂入式水稻收割机 1 台；购置拖车 1 台；兴旺达联合整地机 1 台；卡特彼勒 75 型钩机 1 台，提高了人居环境质量；可持续影响指标，项目使用年限不低于 10 年。

3、满意度指标完成情况分析。通过对受益群众走访调查，满意度 98%，符合设定的绩效目标。


四、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

该项目完全达到了预期绩效目标，没有偏离绩效目标的指标。

三源浦朝鲜族镇人民政府



附件4



绩效目标自评表 (2024年度)								
项目名称			柳河镇新发西村果蔬大棚建设项目		项目负责人及电话		孙维国13614456988	
主管部门			农业农村局		实施单位		柳河镇人民政府	
资金情况 (万元)				全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分
			年度资金总额:	390	390	10	100%	10
			其中: 本年财政拨款	390	390	10	100%	10
			其他资金					
总体目标	年初设定目标				年度总体目标完成情况综述			
	1: 项目建设和新发西村预计总投资390万元。 2: 新建日光果蔬大棚6栋, 占地面积14000平方米。其中: 200延长米4栋、100延长米2栋。 3: 基础设施项目建成后, 将带动全村138户523人提升农村人居环境, 持续美化乡村。				1: 项目建设和新发西村预计总投资390万元。 2: 新建日光果蔬大棚6栋, 占地面积14000平方米。其中: 200延长米4栋、100延长米2栋。 3: 基础设施项目建成后, 将带动全村138户523人提升农村人居环境, 持续美化乡村。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	分值	年度指标值	全年实际值	得分	未完成原因及采取的改进措施
	产出指标 (60分)	数量指标	日光果蔬大棚2800平方米	10	≥4栋	4栋	10	
			日光果蔬大棚1400平方米	10	≥2栋	2栋	10	
		质量指标	工程验收合格率	10	≥100%	100%	10	
		时效指标	项目完成及时率	10	≥100%	100%	10	
		成本指标	日光果蔬大棚2800平方米	10	≤78万元/栋	78万元/栋	10	
			日光果蔬大棚1400平方米	10	≤39万元/栋	39万元/栋	10	
	效益指标 (20分)	经济效益指标	带动增加受益人口全年总收入	10	≥35万元	24万元	10	建成后市场行情不稳定, 导致草莓市场价格偏低, 实际收益24万元
		社会效益指标	受益人口数	5	≥523人	523人	5	
		可持续影响指标	使用年限	5	≥15年	15年	5	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	受益人口满意度	10	≥96%	96%	10	
	总分				100			100

柳河镇人民政府文件



自评报告

一、项目概况

- 项目名称: 柳河镇新发西村果蔬大棚建设项目
- 实施单位: 柳河县宏扬建筑工程有限公司
- 施工地点: 柳河镇新发西村

二、项目基本情况

1、柳河镇力争打造柳河镇新发西村果蔬大棚建设项目, 围绕基础设施项目, 力争上级扶持资金在新发西村建设果蔬大棚项目, 该项目在 2024 年 6 月份开始谋划制定的目标 10 月底完工。

2、该项目新建日光果蔬大棚 6 栋, 占地面积 14000 平方米。其中: 200 延长米 4 栋、100 延长米 2 栋。项目能够按时完成, 其他各项指标均达到了标准, 受益人口数 523 人, 投入资金 390 万, 完成及时率 100%, 受益人口满意度 96%,

受益人口满意度极高。

3、截止目前已完成全部建设内容及相关手续。严格执行扶贫资金项目公示制度，通过镇村级公示栏对项目进行了公示，让群众有充分的知情权，主动接受农民群众和社会各界监督，确保政扶贫资金使用公开透明、公平公正。

4、该项目在施工中严格按照规章制度来要求，镇村两级及时监督，施工中发现及时改进，确保工程项目有序进行，柳河县宏扬建筑工程有限公司按照要求完成了该项目。

三、工程质量评定

该项目已经按时竣工，并且保证工程质量合格，其他指标均达到了标准，工程合格率和及格率等达到 100%以上，顺利通过验收，同时资金及时拨付给施工单位。





绩效目标自评表
(2024年度)

项目名称		柳河镇里仁村农机合作社建设项目		项目负责人及电话		孙维国13614456988		
实施部门		农业农村局		实施单位		柳河镇人民政府		
资金情况 (万元)			全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
		年度资金总额:	155	155	10	100%	10	
		其中: 本年财政拨款	155	155	10	100%	10	
		其他资金			-		-	
总体目标	年初设定目标			年度总体目标完成情况综述				
	1: 项目建设在里仁村预计总投资155万元。 2: 购买大棚深翻机160马力三台, 威马微耕机WM650B 三台, 山推挖掘机SE205-10W 一台, 山推挖掘机SE75-10W 一台, 自走式玉米收获机4YZ-3一台, 雷沃水稻收割机AG80一台、04级抓木器1个。 3: 项目建成后, 将带动全村147户569人提升农村人居环境, 持续美化乡村。			1: 项目建设在里仁村预计总投资155万元。 2: 购买大棚深翻机160马方三台, 威马微耕机WM650B 三台, 山推挖掘机SE205-10W 一台, 山推挖掘机SE75-10W 一台, 自走式玉米收获机4YZ-3一台, 雷沃水稻收割机AG80一台、04级抓木器1个。 3: 项目建成后, 将带动全村147户569人提升农村人居环境, 持续美化乡村。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	分值	年度指标值	全年实际值	得分	未完成原因及采取的改进措施
	产出指标 (70分)	数量指标	大棚深翻机160马力	5	≥3台	3台	5	
			威马微耕机WM650B	5	≥3台	3台	5	
			山推挖掘机SE205-10W	5	≥1台	1台	5	
			山推挖掘机SE75-10W	5	≥1台	1台	5	
			自走式玉米收获机4YZ-3	5	≥1台	1台	5	
			雷沃水稻收割机AG80	5	≥1台	1台	5	
			FUSAN、04级抓木器	5	≥1个	1个	5	
		质量指标	工程验收合格率	5	≥100%	100%	5	
		时效指标	工程完成及时率	5	≥100%	100%	5	
		成本指标	大棚深翻机160马力	5	≤30万元/台	30万元/台	5	
			威马微耕机WM650B	5	≤3.9万元/台	3.9万元/台	5	
			山推挖掘机SE205-10W	5	≤56万元/台	56万元/台	5	
			山推挖掘机SE75-10W	2.5	≤23万元/台	23万元/台	2.5	
			自走式玉米收获机4YZ-3	2.5	≤18万元/台	18万元/台	2.5	
			雷沃水稻收割机AG80	2.5	≤23万元/台	23万元/台	2.5	
			FUSAN、04级抓木器	2.5	≤1.1万元/个	1.1万元/个	2.5	
	(效益指标 15分)	经济效益指标	带动增加受益人口全年总收入	5	≥5万元	5万元	5	
		社会效益指标	受益人口数	5	≥569人	569人	5	
		可持续影响指标	使用年限	5	≥10年	10年	5	
	满意度指标 (5分)	服务对象满意度指标	受益人口满意度	5	≥98%	96%	5	
总分			100			100		

柳河镇人民政府文件

自评报告

一、项目概况

- 1 项目名称: 柳河镇里仁村农机合作社建设项目
- 2 采购单位: 吉林省天驰工程机械有限公司
- 3 施工地点: 柳河镇里仁村

二、项目基本情况

1、柳河镇里仁村力争打造柳河镇里仁村农机合作社建设项目, 围绕产业设施项目, 力争上级扶持资金在里仁村建设农机合作社项目, 该项目在 2024 年 3 月份开始谋划制定的目标 6 月底完工。

2、该项目购买大棚深翻机 160 马力三台, 威马微耕机 WM650B 三台, 山推挖掘机 SE205-10W 一台, 山推挖掘机 SE75-10W 一台, 自走式玉米收获机 4YZ-3 一台, 雷沃水稻收割机 AG80 一台。项目能够按时完成, 其他各项指标均达到了标准, 受益人口数 569 人, 投入资金 155 万, 完成及时

率 100%，受益人口满意度 96%，受益人口满意度极高。

3、截止目前已完成全部建设内容及相关手续。严格执行扶贫资金项目公示制度，通过镇村级公示栏对项目进行了公示，让群众有充分的知情权，主动接受农民群众和社会各界监督，确保政扶贫资金使用公开透明、公平公正。

4、该项目在施工中严格按照规章制度来要求，镇村两级及时监督，施工过程中发现问题及时改进，确保工程项目有序进行，吉林省天驰工程机械有限公司按照要求完成了该项目。

三、工程质量评定

该项目已经按时竣工，并且保证工程质量合格，其他指标均达到了标准，工程合格率和及格率等达到 100%以上，顺利通过验收，同时资金及时拨付给施工单位。





绩效目标自评表
(2024年度)

22052项目名166		柳河镇联合村千村美丽建设项目		项目负责人及电话		孙维国13614456988		
主管部门		乡村振兴服务中心		实施单位		柳河镇人民政府		
资金情况 (万元)			全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
		年度资金总额:	100	100	10	100%	10	
		其中: 本年财政拨款	100	100	10	100%	10	
		其他资金			-			
总体目标	年初设定目标				年度总体目标完成情况综述			
	1: 项目建设在联合村预计总投资100万元。 2: 联合屯建设边沟3000延长米, 铺设水泥路面100平方米; 3: 基础设施项目建成后, 将带动全村471户1100人提升农村人居环境, 持续美化乡村。				1: 项目建设在联合村预计总投资100万元。 2: 联合屯建设边沟3000延长米, 铺设水泥路面100平方米; 3: 基础设施项目建成后, 将带动全村471户1100人提升农村人居环境, 持续美化乡村。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	分值	年度指标值	全年实际值	得分	未完成原因及采取的改进措施
	产出指标 (60分)	数量指标	新建边沟	10	≥3000延长米	3000延长米	10	
			新建水泥路	10	≥100m²	100m²	10	
		质量指标	工程合格率	10	≥100%	100%	10	
		时效指标	工程完成及时率	10	≥100%	100%	10	
		成本指标	边沟补助标准	10	≤330元/延长米	330元/延长米	10	
			道路补助标准	10	≤100元/平方米	100元/平方米	10	
	(效益指标 20分)	社会效益指标	受益人口数	10	≥1100人	1100人	10	
		可持续影响指标	使用年限	10	≥10年	10年	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	受益人口满意度	10	≥98%	98%	10	
总分				100			100	

柳河镇人民政府文件



自评报告

一、项目概况

- 项目名称: 柳河镇联合村千村美丽建设项目
- 实施单位: 吉林泰来路桥工程有限公司
- 施工地点: 柳河镇联合村

二、项目基本情况

1、柳河镇力争打造柳河镇联合村千村美丽建设项目，围绕基础设施项目，力争上级扶持资金在联合村建设千村美丽建设项目，该项目在 2024 年 3 月份开始谋划制定的目标 6 月底完工。

2、该项目在联合村建设边沟 3000 延长米，铺设水泥路面 100 平方米。项目能够按时完成，其他各项指标均达到了标准，受益人口数 1100 人，投入资金 100 万，完成及时率 100%，受益人口满意度 98%，受益人口满意度极高。

3、截止目前已完成全部建设内容及相关手续。严格执


行扶贫资金项目公示制度，通过镇村级公示栏对项目进行了公示，让群众有充分的知情权，主动接受农民群众和社会各界监督，确保政扶贫资金使用公开透明、公平公正。

4、该项目在施工中严格按照规章制度来要求，镇村两级及时监督，施工中发现及时改进，确保工程项目有序进行，吉林泰来路桥工程有限公司按照要求完成了该项目。

三、工程质量评定

该项目已经按时竣工，并且保证工程质量合格，其他指标均达到了标准，工程合格率和及格率等达到100%以上，顺利通过验收，同时资金及时拨付给施工单位。





附件4

绩效目标自评表
(2024年度)

项目名称			柳河镇邵大院村千村美丽建设项目		项目负责人及电话		孙维国13614456988	
主管部门			乡村振兴服务中心		实施单位		柳河镇人民政府	
资金情况（万元）				全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分
			年度资金总额：	100	100	10	100%	10
			其中：本年财政拨款	100	100	10	100%	10
			其他资金			-		-
总体目标	年初设定目标				年度总体目标完成情况综述			
	1：项目建设在邵大院村预计总投资100万元。 2：邵大院屯铺设沥青路面12000平方米，水稳1431平方米。 3：基础设施项目建成后，将带动全村474户1594人提升农村人居环境，持续美化乡村。				1：项目建设在邵大院村预计总投资100万元。 2：邵大院屯铺设沥青路面12000平方米，水稳1431平方米。 3：基础设施项目建成后，将带动全村474户1594人提升农村人居环境，持续美化乡村。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	分值	年度指标值	全年实际值	得分	未完成原因及采取的改进措施
	产出指标（60分）	数量指标	新建沥青路面12000平方米	10	≥12000m²	12000m²	10	
			新建水稳1431平方米	10	≥1431m²	1431m²	10	
		质量指标	工程合格率	10	≥100%	100%	10	
		时效指标	工程完成及时率	10	≥100%	100%	10	
		成本指标	道路沥青补助标准	10	≤75元/平方米	75元/平方米	10	
			道路水稳补助标准	10	≤69元/平方米	69元/平方米	10	
	效益指标（20分）	社会效益指标	受益人口数	10	≥1594人	1594人	10	
		可持续影响指标	使用年限	10	≥10年	10年	10	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	受益人口满意度	10	≥98%	98%	10	
总分				100		100		

柳河镇人民政府文件



自评报告

一、项目概况

- 1 项目名称: 柳河镇邵大院村千村美丽建设项目
- 2 实施单位: 吉林泰来路桥工程有限公司
- 3 施工地点: 柳河镇邵大院村

二、项目基本情况

1、柳河镇力争打造柳河镇邵大院村千村美丽建设项目，围绕基础设施项目，力争上级扶持资金在邵大院村建设千村美丽建设项目，该项目在 2024 年 3 月份开始谋划制定的目标 6 月底完工。

2、邵大院村铺设沥青路面 12000 平方米，水稳 1431 平方米。项目能够按时完成，其他各项指标均达到了标准，受益人口数 1594 人，投入资金 100 万，完成及时率 100%，受益人口满意度 98%，受益人口满意度极高。

3、截止目前已完成全部建设内容及相关手续。严格执

行扶贫资金项目公示制度，通过镇村级公示栏对项目进行了公示，让群众有充分的知情权，主动接受农民群众和社会各界监督，确保政扶贫资金使用公开透明、公平公正。

4、该项目在施工中严格按照规章制度来要求，镇村两级及时监督，施工中发现及时改进，确保工程项目有序进行，吉林泰来路桥工程有限公司按照要求完成了该项目。

三、工程质量评定

该项目已经按时竣工，并且保证工程质量合格，其他指标均达到了标准，工程合格率和及格率等达到 100%以上，顺利通过验收，同时资金及时拨付给施工单位。



附件4

绩效目标自评表 (2024年度)								
项目名称		时家店乡鲜食玉米产业园建设项目			项目负责人及电话		刘铁成13844555537	
主管部门		柳河县农业农村局			实施单位		柳河县时家店乡人民政府	
资金情况(万元)			全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	
		年度资金总额:	375	375	10	100%	289299510	
		其中:本年财政拨款	375	375	10	100%	10	
		其他资金						
总体目标	年初设定目标				年度总体目标完成情况综述			
	生产配套投59万元,(探挖水井2个、新增变压器、生产锅炉、环评、库房改造500平方米、铲车)生产设备216万,(扒皮机1台、切头机1台、提升机1台、滚杠清洗1台气泡清洗1台、真空包装机3台、杀菌蒸锅2台、水箱2个、空气压力罐3个、风干机1个、传送带80米。)厂房建设100万(1000平方米厂房、辅助厂房建设400平方米雨棚)。				时家店乡鲜食玉米产业园建设项目投资375万元购买设备,受益人数2148户5120人,其中,建档立卡脱贫户128户298人。预计项目验收合格率及完成及时率均为100%。服务对象满意率达到98%			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	分值	年度指标值	全年实际值	得分	未完成原因及采取的改进措施
	产出指标(60分)	数量指标	生产配套	10	≥7台	7台	10	
			生产设备	10	≥17台	17台	10	
			厂房建设	10	≥1400平方米	1400平方米	10	
		质量指标	工程验收合格率	10	≥100%	100%	10	
		时效指标	工程完成及时率	10	≥100%	100%	10	
		成本指标	生产配套成本	5	≤59万元	59万元	5	
			生产设备成本	3	≤216万元	216万元	3	
			厂房建设补助标准	2	≤243.9元/平方米	243.9元/平方米	2	
	效益指标(20分)	经济效益指标	带动增加受益人口全年总收入	10	≥2.98万元	2.98万元	10	
		社会效益指标	受益人口数	5	≥5120人	5120人	5	
		可持续影响指标	使用年限	5	≥10年	10年	5	
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	受益人口满意度	10	≥98%	98%	10	
总分				100			100	

时家店乡人民政府

自评报告

柳河县财政局、柳河县农业农村局：

一、项目概况

- 1、工程名称：时家店乡鲜食玉米产业园建设项目
- 2、实施单位：柳河县时家店乡人民政府
- 3、建设地点：柳河县时家店乡时家店村

二、项目投资额及项目规模、内容

项目总投资 375 万元，用于购买生产配套投 59 万元，（探挖水井 2 个、新增变压器、生产锅炉、环评、库房改造 500 平方米、铲车）生产设备 216 万，（扒皮机 1 台、切头机 1 台、提升机 1 台、滚杠清洗 1 台气泡清洗 1 台、真空包装机 3 台、杀菌蒸锅 2 台、水箱 2 个、空气压力罐 3 个、风干机 1 个、传送带 80 米。）厂房建设 100 万（1000 平方米厂房、辅助厂房建设 400 平方米雨棚）。


三、项目施工概况

建立项目质量保证体系和各级质量责任制，在施工过程中对进场的生产配套、设备、厂房建设等材料的质量、数量是否达标有严格要求，合格的材料才能用于项目上。

四、工程质量评定

项目能够按时完成，并保证工程质量，各项指标均达到了标准，项目合格率和完成及时率均达到了 100%，顺利通过了验收。群众及脱贫人口满意度极高，既有了经济效益，又有了社会效益，达到了年初设定目标。





附件4

绩效目标自评表 (2024年度)								
项目名称		时家店乡时家店村农机具购置项目		项目负责人及电话		刘铁成1384455537		
主管部门		柳河县农业农村局		实施单位		柳河县时家店乡人民政府		
资金情况(万元)			全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	
		年度资金总额:	80	80	10	100%	10	
		其中:本年财政拨款	80	80	10	100%	10	
		其他资金						
总体目标	年初设定目标				年度总体目标完成情况综述			
	购买农机具水田收割机2台、购买玉米收割机1台、购买大型拖拉机1台、购买水稻磨米机1台、旋耕机1台、整地机1台				时家店乡时家店村农机具购置项目投资80万元,购买农机具水田收割机2台、购买玉米收割机1台、购买大型拖拉机1台、购买水稻磨米机1台、旋耕机1台、整地机1台。受益人数363户774人,其中,建档立卡脱贫户6户14人。预计项目验收合格率及完成及时率均为100%,受益人口满意度98%。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	分值	年度指标值	全年实际值	得分	未完成原因及采取的改进措施
	产出指标(60分)	数量指标	购买农机具水田收割	5	≥2台	2台	5	
			购买玉米收割机	5	≥1台	1台	5	
			购买大型拖拉机	5	≥1台	1台	5	
			购买水稻磨米机	5	≥1台	1台	5	
			购买旋耕机	5	≥1台	1台	5	
			购买整地机	5	≥1台	1台	5	
		质量指标	工程验收合格率	10	≥100%	100%	10	
		时效指标	工程完成及时率	10	≥100%	100%	10	
		成本指标	水田收割机	2	≤19.78万元/台	19.78万元/台	2	
			玉米收割机	2	≤12万元/台	12万元/台	2	
			大型拖拉机	2	≤11万元/台	11万元/台	2	
			水稻磨米机	1	≤12.44万元/台	12.44万元/台	1	
			旋耕机	2	≤2万元/台	2万元/台	2	
			整地机	1	≤3万元/台	3万元/台	1	
	效益指标(20分)	经济效益指标	带动增加受益人口全年总收入	10	≥5.2万	5.2万	10	
		社会效益指标	受益人口数	5	≥774人	774人	5	
		可持续影响指标	使用年限	5	≥10年	10年	5	
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	受益人口满意度	10	≥98%	98%	10	
	总分				100		100	

时家店乡人民政府

自评报告

柳河县财政局、柳河县农业农村局：

一、项目概况

- 1、工程名称：时家店乡时家店村农机具购置项目
- 2、实施单位：柳河县时家店乡人民政府
- 3、建设地点：柳河县时家店乡时家店村

二、项目投资额及项目规模、内容

项目总投资 80 万元，用于购买农机具水田收割机 2 台、购买玉米收割机 1 台、购买大型拖拉机 1 台、购买水稻磨米机 1 台、旋耕机 1 台、整地机 1 台。

三、项目施工概况

建立项目质量保证体系和各级质量责任制，在施工过程中对进场的收割机、拖拉机、磨米机、旋耕机、整地机等材料的质量、数量是否达标有严格要求，合格的材料才能用于项目上。

四、工程质量评定

项目能够按时完成，并保证工程质量，各项指标均达到了标准，项目合格率和完成及时率均达到了 100%，顺利通过

了验收。群众及脱贫人口满意度极高，既有了经济效益，又有了社会效益，达到了年初设定目标。

柳河县时家店乡人民政府



附件4

柳河县乡村振兴服务中心							
柳河县时家店乡人民政府							
时家店乡农安村美丽乡村建设项目							
项目负责人及电话							
刘铁成13844555537							
柳河县乡村振兴服务中心							
实施单位							
柳河县时家店乡人民政府							
资金情况 (万元)							
全年预算数 (A)							
全年执行数 (B)							
分值							
执行率 (B/A)							
得分							
年度资金总额: 100 100 10 100% 10							
其中: 本年财政 拨款 100 100 10 100% 10							
其他资金							
年初设定目标							
年度总体目标完成情况综述							
新建1646米边沟, 4574.6平方米沥青路, 直径1000mmU型槽排水沟40米, 500mm涵管5处20延长米							
时家店乡农安村千村示范创建项目投资100万元, 新建边沟1646米, 沥青路4574.6平方米, 直径1000mmU型槽排水沟40米, 500mm涵管5处20延长米。受益人数210户670人, 其中, 建档立卡贫困户10户21人。预计项目验收合格率及完成及时率均为100%, 受益人口满意度98%。							
一级指标							
二级指标							
三级指标							
分值							
年度指标值							
全年实际值							
得分							
未完成原因及采取的改进措施							
产出指标 (60分)							
数量指标							
新建边沟米数 5 ≥1646米 1646米 5							
涵管5处 5 ≥20延长米 20延长米 5							
沥青路 5 ≥4574.6平方米 4574.6平方米 5							
U型槽排水沟 5 ≥40米 40米 5							
质量指标							
工程验收合格率 10 ≥100% 100% 10							
时效指标							
工程完成及时率 10 ≥100% 100% 10							
成本指标							
边沟补助标准 5 ≤295.9元/米 295.9元/米 5							
涵管补助标准 5 ≤260元/延长米 260元/延长米 5							
沥青路补助标准 5 ≤104.9元/平方米 104.9元/平方米 5							
U型槽排水沟补助标准 5 ≤733.5元/米 733.5元/米 5							
效益指标 (20分)							
社会效益指标							
受益人口数 10 ≥670人 670人 10							
可持续影响指标							
使用年限 10 ≥10年 10年 10							
满意度指标 (10分)							
服务对象满意度							
受益人口满意度 10 ≥98% 98% 10							
总分							
100							
100							

时家店乡人民政府

自评报告

柳河县财政局、柳河县乡村振兴服务中心:

一、项目概况

- 1、工程名称: 时家店乡农安村美丽乡村建设项目
- 2、实施单位: 柳河县时家店乡人民政府
- 3、建设地点: 柳河县时家店乡农安村

二、项目投资额及项目规模、内容

项目总投资 100 万元, 用于新建 1646 米边沟, 4574.6 平方米沥青路, 直径 1000mmU 型槽排水沟 40 米, 500mm 涵管 5 处 20 延长米。

三、项目施工概况

建立项目质量保证体系和各级质量责任制, 在施工过程中对进场的钢材、水泥、砂石、等材料的质量、数量是否达标有严格要求, 合格的材料才能用于项目上。

四、工程质量评定

项目能够按时完成, 并保证工程质量, 各项指标均达到了标准, 项目合格率和完成及时率均达到了 100%, 顺利通过了验收。群众及脱贫人口满意度极高, 既有了经济效益, 又

有了社会效益，达到了年初设定目标。





绩效目标自评表
(2024年度)

项目名称		安口镇曼家村温室大棚项目		项目负责人及电话	柴森: 15843553522			
主管部门		柳河县农业农村局		实施单位	安口镇人民政府			
资金情况 (万元)			全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
		年度资金总额:	82	82	10	100%	10	
		其中: 本年财政拨款	82	82		100%		
		其他资金			-			
总体目标	年初设定目标			年度总体目标完成情况综述				
	受益群众310户1090人, 其中脱贫人口2户2人, 安口镇曼家村温室大棚项目, 新建温室大棚2栋, 每栋1400平方米, 带动农户参与就业。			受益群众310户1090人, 其中脱贫人口2户2人, 安口镇曼家村温室大棚项目, 新建温室大棚2栋, 每栋1400平方米, 带动农户参与就业。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	分值	年度指标值	全年实际值	得分	未完成原因及采取的改进措施
	(产出指标 60分)	数量指标	温室大棚	15	≥2栋	2栋	15	
		质量指标	工程验收合格	15	100%	100%	15	
		时效指标	工程完成及时	15	100%	100%	15	
		成本指标	温室大棚补助标准	15	≤41万元/栋	41万元/栋	15	
	效益指标 (20分)	经济效益指标	带动增收受益人口全年总收入	7	≥2.8万元/年	3.3万元/年	7	
		社会效益指标	受益人口数	7	≥1090人	1090人	7	
		可持续影响指标	使用年限	6	≥10年	≥10年	6	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	受益人口满意度	10	≥98%	98%	10		
总分			100			100		

安口镇人民政府文件

安口镇安口镇曼家村温室大棚项目 自评总结报告

柳河县财政局、柳河县乡村振兴服务中心：

一、绩效目标分解下达情况

1、财政衔接推进乡村振兴补助资金及涉农整合资金下达预算及项目情况。2024 年根据项目实际的的实际建设需求，共申请财政资金 82 万元，用于安口镇曼家村温室大棚项目，所有资金已经下达。

2、财政专项扶贫资金项目绩效目标设定情况。安口镇曼家村温室大棚项目，根据产出指标、效益指标、满意度指标设定。其中：产出指标分为数量指标、质量指标、时效指标、成本指标；效益指标分为社会效益指标、可持续影响指标；满意度指标为服务对象满意度指标。

二、绩效自评开展情况

本次自评工作的对象为：安口镇曼家村温室大棚项目，根据设定的绩效指标，对项目的施工单位、建设情况、所在地的受益情况等进行检查，该项目实施了新建温室大棚 2 栋，

每栋 1400 平方米。

三、绩效目标自评完成情况分析

（一）资金投入情况分析

1、项目资金到位情况分析。2024 年度安口镇人民政府申请的资金 82 万元全部到位。

2、项目资金执行情况分析。目前所有资金已经拨付完成，拨付率 100%。

3、项目资金管理情况分析。根据建设项目的合同约定，按照工程进度，每到支付节点，由施工单位完成申报材料，经审核合格后，拨付项目资金。

（二）绩效目标完成情况分析

1、产出指标完成情况分析。根据设定的项目绩效目标，数量指标、质量指标、时效指标、成本指标均完成了建设任务，工程验收合格率 100%，项目完工及时率 100%，项目实际投资额不高于项目最高限价。


2、效益指标完成情况分析。社会效益指标，受益群众 310 户 1090 人，其中脱贫人口 2 户 2 人；带动农户参与就业。经济效益指标，年收入 3.3 万元；可持续影响指标，项目使用年限不低于 10 年。

3、满意度指标完成情况分析。通过对受益群众走访调查，满意度 98%，符合设定的绩效目标。

四、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

该项目完全达到了预期绩效目标，没有偏离绩效目标的指标。





绩效目标自评表
(2024年度)

项目名称		安口镇果糖牛加工项目		项目负责人及电话		柴森：15843553522		
主管部门		柳河县农业农村局		实施单位		安口镇人民政府		
资金情况（万元）			全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分	
		年度资金总额：	173	173	10	100%	10	
		其中：本年财政拨款	173	173		100%		
		其他资金						
总体目标	年初设定目标			年度总体目标完成情况综述				
	生产线升级设备购置：1、邦德激光切割机1台；2、液压数控板料折弯机1台3、卧式车床1台4、摇臂钻1台5、插床1台6、叉车1台7、手持激光焊接、除锈一体机1台8、动平衡机1台，带动脱贫人口务工就业增收，收益脱贫人口174户399人			生产线升级设备购置：1、邦德激光切割机1台；2、液压数控板料折弯机1台3、卧式车床1台4、摇臂钻1台5、插床1台6、叉车1台7、手持激光焊接、除锈一体机1台8、动平衡机1台，带动脱贫人口务工就业增收，收益脱贫人口174户399人				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	分值	年度指标值	全年实际值	得分	未完成原因及采取的改进措施
	产出指标（60分）	数量指标	邦德激光切割机	2	≥1台	1台	2	
			液压数控板料折弯机	2	≥1台	1台	2	
			卧式车床	2	≥1台	1台	2	
			摇臂钻	2	≥1台	1台	2	
			插床	2	≥1台	1台	2	
			叉车	2	≥1台	1台	2	
			手持激光焊接、除锈一体机	2	≥1台	1台	2	
			动平衡机	1	≥1台	1台	1	
		质量指标	工程验收合格率	15	100%	100%	15	
		时效指标	工程完成及时率	15	100%	100%	15	
		成本指标	邦德激光切割机补助标准	2	≤117万元/台	117万元/台	2	
			液压数控板料折弯机补助标准	2	≤8.7万元/台	8.7万元/台	2	
			卧式车床补助标准	2	≤13.3万元/台	13.3万元/台	2	
			摇臂钻补助标准	2	≤7.3万元/台	7.3万元/台	2	
			插床补助标准	2	≤8万元/台	8万元/台	2	
			叉车补助标准	2	≤8.2万元/台	8.2万元/台	2	
			手持激光焊接、除锈一体机补助标准	2	≤5.6万元/台	5.6万元/台	2	
			动平衡机补助标准	1	≤5.5万元/台	5.5万元/台	1	
	效益指标（20分）	经济效益指标	带动增收受益人口全年总收入	7	≥6万元/年	6.92万元/年	7	
		社会效益指标	受益人口数	7	≥399人	399人	7	
		可持续影响指标	使用年限	6	≥10年	≥10年	6	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	受益人口满意度	10	≥98%	98%	10	
	总分				100		100	

安口镇人民政府文件

安口镇果榛牛加工项目自评总结报告

柳河县财政局、柳河县乡村振兴服务中心：

一、绩效目标分解下达情况

1、财政衔接推进乡村振兴补助资金及涉农整合资金下达预算及项目情况。2024 年根据项目实际的实际建设需求，共申请财政资金 173 万元，用于安口镇果榛牛加工项目，所有资金已经下达。

2、财政专项扶贫资金项目绩效目标设定情况。安口镇榛果深加工项目，根据产出指标、效益指标、满意度指标设定。其中：产出指标分为数量指标、质量指标、时效指标、成本指标；效益指标分为社会效益指标、可持续影响指标；满意度指标为服务对象满意度指标。

二、绩效自评开展情况

本次自评工作的对象为：安口镇果榛牛加工项目，根据设定的绩效指标，对项目的施工单位、建设情况、所在地的受益情况等进行自查，该项目实施了生产线升级设备购置：1、邦德激光切割机 1 台；2、液压数控板料折弯机 1 台 3、卧式

车床 1 台 4、摇臂钻 1 台 5、插床 1 台 6、叉车 1 台 7、手持激光焊接、除锈一体机 1 台 8、动平衡机 1 台，带动脱贫人口务工就业增收，收益脱贫人口 174 户 399 人。

三、绩效目标自评情况分析

（一）资金投入情况分析

1、项目资金到位情况分析。2024 年度安口镇人民政府申请的资金 173 万元全部到位。

2、项目资金执行情况分析。目前所有资金已经拨付完成，拨付率 100%。

3、项目资金管理情况分析。根据建设项目的合同约定，按照工程进度，每到支付节点，由施工单位完成申报材料，经审核合格后，拨付项目资金。

（二）绩效目标完成情况分析

1、产出指标完成情况分析。根据设定的项目绩效目标，数量指标、质量指标、时效指标、成本指标均完成了建设任务，工程验收合格率 100%，项目完工及时率 100%，项目实际投资额不高于项目最高限价。


2、效益指标完成情况分析。社会效益指标，带动脱贫人口务工就业增收，受益脱贫人口 174 户 399 人；经济效益指标，年收入 6.92 万元；可持续影响指标，项目使用年限不低于 10 年。


3、满意度指标完成情况分析。通过对受益群众走访调查，

满意度 98%，符合设定的绩效目标。

四、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

该项目完全达到了预期绩效目标，没有偏离绩效目标的指标。





附件4

绩效目标自评表
(2024年度)

项目名称		安口镇集清村千村美丽建设项目建设		项目负责人及电话		柴森: 15843553522			
主管部门		乡村振兴服务中心		实施单位		安口镇人民政府			
资金情况 (万元)			全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分		
		年度资金总额:	100	100	10	100%	10		
		其中: 本年财政拨款	100	100		100%			
		其他资金							
总体目标	年初设定目标			年度总体目标完成情况综述					
	新建沥青混凝土路面7422平方米、新建水泥混凝土路面219.9平方米、新建矩形槽边沟64米、新建浆砌石边沟117.3延长米, 盖板桥一座。			新建沥青混凝土路面7460.91平方米、新建水泥混凝土路面219.9平方米、新建矩形槽边沟64米、新建浆砌石边沟114.3延长米, 盖板桥一座。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	分值	年度指标值	全年实际值	得分	未完成原因及采取的改进措施	
	产出指标 (60分)	数量指标	水泥混凝土路面建设	3	≥219.9m²	219.9m²	3		
			沥青混凝土路面	3	≥7422m²	7460.91m²	3		
			矩形槽边沟	3	≥64m	64m	3		
			盖板桥	3	≥1座	1座	3		
			浆砌石边沟	3	≥117.3m	114.3m	3	施工过程中经过农户家门口, 铺设涵管连接边沟	
		质量指标	工程验收合格率	15	100%	100%	15		
		时效指标	工程完成及时率	15	100%	100%	15		
		成本指标	水泥混凝土路面补助标准	3	≤127.8元/平方米	127.8元/平方米	3		
			沥青混凝土路面补助标准	3	≤92.5元/平方米	92.5元/平方米	3		
			矩形槽边沟补助标准	3	≤592.2元/米	592.2元/米	3		
			浆砌石边沟补助标准	3	≤1248元/米	1248元/米	3		
			盖板桥补助标准	3	≤82982元/座	82982元/座	3		
		(效益指标 20分)	社会效益指标	受益人口数	10	≥850人	850人	10	
			可持续影响指标	使用年限	10	≥10年	≥10年	10	
		满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	受益人口满意度	10	≥98%	98%	10	
		总分				100		100	

安口镇人民政府文件

安口镇集清村千村美丽建设项目 绩效自评总结报告

柳河县财政局、柳河县乡村振兴服务中心：

一、绩效目标分解下达情况

1、财政衔接推进乡村振兴补助资金及涉农整合资金下达预算及项目情况。2024 年根据项目实际的的实际建设需求，共申请财政资金 100 万元，用于安口镇集清村千村美丽建设项目项目，所有资金已经下达。

2、财政专项扶贫资金项目绩效目标设定情况。安口镇集清村千村美丽建设项目，根据产出指标、效益指标、满意度指标设定。其中：产出指标分为数量指标、质量指标、时效指标、成本指标；效益指标分为社会效益指标、可持续影响指标；满意度指标为服务对象满意度指标。

二、绩效自评开展情况

本次自评工作的对象为：安口镇集清村千村美丽建设项目项目根据设定的绩效指标，对项目的施工单位、建设情况、所在地的受益情况等进行检查，该项目建设新建沥青混凝土路面 7460.91 平方米、新建水泥混凝土路面 219.9 平方米、新建矩形槽边沟 64 米、新建浆砌石边沟 114.3 延长米，盖板

桥一座。

三、绩效目标自评情况分析

（一）资金投入情况分析

1、项目资金到位情况分析。2024 年度安口镇人民政府申请的资金 100 万元全部到位。

2、项目资金执行情况分析。目前所有资金已经拨付完成，拨付率 100%。

3、项目资金管理情况分析。根据建设项目的合同约定，按照工程进度，每到支付节点，由施工单位完成申报材料，经审核合格后，拨付项目资金。

（二）绩效目标完成情况分析

1、产出指标完成情况分析。根据设定的项目绩效目标，数量指标、质量指标、时效指标、成本指标均完成了建设任务，工程验收合格率 100%，项目完工及时率 100%，项目实际投资额不高于项目最高限价。


2、效益指标完成情况分析。新建沥青混凝土路面 7460.91 平方米、新建水泥混凝土路面 219.9 平方米、新建矩形槽边沟 64 米、新建浆砌石边沟 114.3 延长米，盖板桥一座。项目建成后村内人居环境大幅改善，生产生活更加方便，受益群众 256 户 850 人，其中脱贫人口 32 户 67 人。

3、满意度指标完成情况分析。通过对受益群众走访调查，满意度 98%，符合设定的绩效目标。

四、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

该项目完全达到了预期绩效目标，没有偏离绩效目标的指标。





绩效目标自评表
(2024年度)

项目名称		安口镇曼家村千村美丽建设项目		项目负责人及电话		柴森: 15843553522		
主管部门		乡村振兴服务中心		实施单位		安口镇人民政府		
资金情况 (万元)			全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
		年度资金总额:	100	100	10	100%	10	
		其中: 本年财政拨款	100	100		100%		
		其他资金			-			
总体目标	年初设定目标				年度总体目标完成情况综述			
	新建水泥混凝土路面7969.5平方米, 项目建成后村内人居环境大幅改善, 生产生活更加方便, 受益群众310户1090人, 其中脱贫人口2户2人				新建水泥混凝土路面8131平方米, 项目建成后村内人居环境大幅改善, 生产生活更加方便, 受益群众310户1090人, 其中脱贫人口2户2人			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	分值	年度指标值	全年实际值	得分	未完成原因及采取的改进措施
	产出指标 (60分)	数量指标	水泥混凝土路面建设	15	≥7969.5m²	8131m²	15	
		质量指标	工程验收合格率	15	≥100%	100%	15	
		时效指标	工程完成及时率	15	≥100%	100%	15	
		成本指标	水泥混凝土路面补助标准	15	≤125.5元/m²	122.9元/m²	15	
	(效益指标 20分)	社会效益指标	受益人口数	10	≥1090人	1090人	10	
		可持续影响指标	使用年限	10	≥10年	≥10年	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	受益人口满意度	10	≥98%	98%	10	
	总分				100	100		

安口镇人民政府文件

安口镇曼家村千村美丽建设项目 绩效自评总结报告

柳河县财政局、柳河县乡村振兴服务中心：

一、绩效目标分解下达情况

1、财政衔接推进乡村振兴补助资金及涉农整合资金下达预算及项目情况。2024 年根据项目实际的实际建设需求，共申请财政资金 100 万元，用于安口镇曼家村千村美丽建设项目项目，所有资金已经下达。

2、财政专项扶贫资金项目绩效目标设定情况。安口镇曼家村千村美丽建设项目，根据产出指标、效益指标、满意度指标设定。其中：产出指标分为数量指标、质量指标、时效指标、成本指标；效益指标分为社会效益指标、可持续影响指标；满意度指标为服务对象满意度指标。

二、绩效自评开展情况

本次自评工作的对象为：安口镇曼家村千村美丽建设项目项目根据设定的绩效指标，对项目的施工单位、建设情况、所在地的受益情况等进行检查，该项目建设新建水泥混凝土

路面 8131 平方米。

三、绩效目标自评完成情况分析

（一）资金投入情况分析

1、项目资金到位情况分析。2024 年度安口镇人民政府申请的资金 100 万元全部到位。

2、项目资金执行情况分析。目前所有资金已经拨付完成，拨付率 100%。

3、项目资金管理情况分析。根据建设项目的合同约定，按照工程进度，每到支付节点，由施工单位完成申报材料，经审核合格后，拨付项目资金。

（二）、绩效目标完成情况分析

1、产出指标完成情况分析。根据设定的项目绩效目标，数量指标、质量指标、时效指标、成本指标均完成了建设任务，工程验收合格率 100%，项目完工及时率 100%，项目实际投资额不高于项目最高限价。

2、效益指标完成情况分析。新建水泥混凝土路面 8131 平方米，项目建成后村内人居环境大幅改善，生产生活更加方便，受益群众 310 户 1090 人，其中脱贫人口 2 户 2 人。

3、满意度指标完成情况分析。通过对受益群众走访调查，满意度 98%，符合设定的绩效目标。

四、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

该项目完全达到了预期绩效目标，没有偏离绩效目标的

指标。



附件4

绩效目标自评表 (2024年度)									
项目名称		亨通镇农机合作社建设项目		项目负责人及电话		毛春武 3509550436			
主管部门		柳河县农业农村局		实施单位		亨通镇人民政府			
资金情况 (万元)			全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分		
		年度资金总额:	180	180	10	100%	10		
		其中: 本年财政拨款	180	180	-				
		其他资金			-				
总体目标	年初设定目标				年度总体目标完成情况综述				
	项目规模: 购置M704KQ(G4)久保田拖拉机4台, M954KQ(G4)久保田拖拉机2台, 上柴2104LG东方红拖拉机1台, 起垄机4台, 旋耕机8台。				项目规模: 购置M704KQ(G4)久保田拖拉机4台, M954KQ(G4)久保田拖拉机2台, 上柴2104LG东方红拖拉机1台, 起垄机4台, 旋耕机8台。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	分值	年度指标值	全年实际值	得分	未完成原因及采取的改进措施	
	产出指标 (50分)	数量指标	购置 M704KQ(G4)	3	≥4台	4台	3		
			M954KQ(G4)久保田拖拉	3	≥2台	2台	3		
			上柴2104LG东方红拖拉	3	≥1台	1台	3		
			起垄机	3	≥4台	4台	3		
			旋耕机	3	≥8台	8台	3		
		质量指标	工程验收合格率	10	≥100%	100%	10		
		时效指标	工程完成及时率	10	≥100%	100%	10		
		成本指标	购置 M704KQ(G4)	3	≤19万元/台	19万元/台	3		
			M954KQ(G4)久保田拖拉	3	≤23万元/台	23万元/台	3		
			上柴2104LG东方红拖拉	3	≤34万元/台	34万元/台	3		
			起垄机	3	≤19.5万元/台	19.5万元/台	3		
			旋耕机	3	≤2万元/台	2万元/台	3		
		效益指标 (30分)	经济效益指标	带动增加受益人口全年	10	≥10.8万元	10.8万元	10	
	社会效益指标		受益人口数	10	≥497人	497人	10		
	生态效益指标								
	可持续影响指标	使用年限	10	≥10年	10年	10			
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	受益人口满意度	10	≥98%	98%	10		
总分				100			100		



亨通镇人民政府文件



自评报告

一、项目概况

- 1 项目名称:亨通镇农机合作社建设项目
- 2 实施单位: 亨通镇人民政府
- 3 施工地点: 柳河县亨通镇

二、建设依据

- 1、承包方与亨通镇人民政府签订正式建设合同。
- 2、按照企业要求及相关验收规范, 质量评定标准。

三、项目概况


柳河县亨通镇农机合作社建设项目, 年初制定的目标是: 购置 M704KQ(G4)久保田拖拉机 4 台, M954KQ(G4)久保田拖拉机 2 台, 上柴 2104LG 东方红拖拉机 1 台, 起垄机 4 台, 旋耕机 8 台。

项目能够按时完成, 其他各项指标均达到了标准, 受益脱贫人口 497 人, 改变乡村相貌, 提升农民居住环境, 受益

人口满意度 98%,脱贫人口满意度极高。


四、工程质量评定

项目能够按时完成，并且保证工程质量合格，其他指标均达到了标准，工程已完工并通过验收。



附件4

绩效目标自评表 (2024年度)								
项目名称		亨通镇亨通村千村美丽建设项目		项目负责人及电话		毛春武 13604350436		
主管部门		柳河县乡村振兴服务中心		实施单位		亨通镇人民政府		
资金情况(万元)			全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	
		年度资金总额:	100	100	10	100%	10	
		其中:本年财政拨款	100	100	-			
		其他资金			-			
总体目标	年初设定目标				年度总体目标完成情况综述			
	项目规模:铺设沥青路面8695平方米,平均厚度5cm。				项目规模:铺设沥青路面8695平方米,平均厚度5cm。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	分值	年度指标值	全年实际值	得分	未完成原因及采取的改进措施
	产出指标(50分)	数量指标	铺设沥青路面	20	≥8695平方米	8695平方米	20	
		质量指标	工程验收合格率	10	≥100%	100%	10	
		时效指标	工程完成及时率	10	≥100%	100%	10	
	成本指标	道路补助标准	10	≤115元/平方米	115元/平方米	10		
	效益指标(30分)	经济效益指标						
		社会效益指标	受益人口数	20	≥2200人	2200人	20	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	使用年限	10	≥10年	10年	10	
满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	受益人口满意度	10	≥98%	98%	10		
总分				100		100		



亨通镇人民政府文件



自评报告

一、项目概况

- 1 项目名称:亨通镇亨通村千村美丽建设项目
- 2 实施单位: 亨通镇人民政府
- 3 施工地点: 柳河县亨通镇亨通村

二、建设依据

- 1、承包方与亨通镇人民政府签订正式建设合同。
- 2、按照企业要求及相关验收规范,质量评定标准。


三、项目概况

柳河县亨通镇亨通村千村美丽建设项目,年初制定的目标是:铺设沥青路面 8695 平方米,平均厚度 5cm。

项目能够按时完成,其他各项指标均达到了标准,受益脱贫人口 2200 人,改变乡村相貌,提升农民居住环境,受益人口满意度 98%,脱贫人口满意度极高。


四、工程质量评定

项目能够按时完成，并且保证工程质量合格，其他指标均达到了标准，工程已完工并通过验收。



附件4

绩效目标自评表 (2024年度)								
项目名称		亨通镇太平沟村农机购置项目		项目负责人及电话		毛春武13604350436		
主管部门		柳河县农业农村局		实施单位		亨通镇人民政府		
资金情况(万元)			全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	
		年度资金总额:	80	80	10	100%	10	
		其中:本年财政拨款	80	80	-			
		其他资金			-			
总体目标	年初设定目标				年度总体目标完成情况综述			
	项目规模:购置卡特彼勒75型钩机1台,自行履带式玉米联合收获机5台。				项目规模:购置卡特彼勒75型钩机1台,自行履带式玉米联合收获机5台。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	分值	年度指标值	全年实际值	得分	未完成原因及采取的改进措施
	产出指标(50分)	数量指标	卡特彼勒75型钩机	10	≥1台	1台	10	
			自行履带式玉米联合收获机	10	≥5台	5台	10	
		质量指标	工程验收合格率	10	≥100%	100%	10	
		时效指标	工程完成及时率	5	≥100%	100%	5	
		成本指标	卡特彼勒75型钩机	5	≤32.9万元/台	32.9万元/台	5	
			自行履带式玉米联合收获机	10	≤9.4万元/台	9.4万元/台	10	
	效益指标(30分)	经济效益指标	壮大村集体收入	10	≥6.8万元	6.8万元	10	
		社会效益指标	受益人口数	10	≥439人	439人	10	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	使用年限	10	≥10年	10年	10	
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	受益人口满意度	10	≥98%	98%	10	
	总分				100		100	



亨通镇人民政府文件



自评报告

一、项目概况

- 1 项目名称:亨通镇太平沟村农机具购置项目
- 2 实施单位: 亨通镇人民政府
- 3 施工地点: 柳河县亨通镇太平沟村

二、建设依据

- 1、承包方与亨通镇人民政府签订正式建设合同。
- 2、按照企业要求及相关验收规范,质量评定标准。


三、项目概况

柳河县亨通镇太平沟村农机具购置项目,年初制定的目标是:购置卡特彼勒 75 型钩机 1 台,自行履带式玉米联合收获机 5 台。


项目能够按时完成,其他各项指标均达到了标准,受益脱贫人口 99 人,改变乡村相貌,提升农民居住环境,受益人口满意度 98%,脱贫人口满意度极高。

四、工程质量评定

项目能够按时完成，并且保证工程质量合格其他指标均达到了标准，工程已完工并通过验收。



附件4



绩效目标自评表

(2024年度)

项目名称		驼腰岭镇苏子榨油机采购项目		项目负责人及电话		张明路18904351678		
主管部门		柳河县农业农村局		实施单位		柳河县驼腰岭镇人民政府		
资金情况（万元）			全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分	
		年度资金总额：	286	286	10	100%	10	
		其中：本年财政拨款	286	286	-	100%	-	
		其他资金			-		-	
总体目标	年初设定目标			年度总体目标完成情况综述				
	采购苏子榨油机16台			采购苏子榨油机16台				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	分值	年度指标值	全年实际值	得分	未完成原因及采取的改进措施
	产出指标（50分）	数量指标	苏子榨油机	15	≥16台	16台	15	
		质量指标	工程验收合格率	10	≥100%	100%	10	
		时效指标	工程完成及时率	10	≥100%	100%	10	
		成本指标	苏子榨油机	15	≤17.87万元/台	17.87万元/台	15	
	效益指标（30分）	经济效益指标	带动增加受益人口全年总收入	10	≥11.5万元	11.5万元	10	
		社会效益指标	受益人口数	10	≥578人	578人	10	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	使用年限	10	≥10年	10年	10	
满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	受益人口满意度	10	≥98%	98%	10		
总分			100			100		

驼腰岭镇人民政府文件

关于驼腰岭镇苏子榨油机采购项目 自评报告

一、工程概况

- 1、工程名称：驼腰岭镇苏子榨油机采购项目
- 2、实施单位：柳河驼腰岭镇人民政府
- 3、施工地点：柳河县驼腰岭镇三合村

二、施工依据

- 1、建设单位与施工单位签订的正式合同
- 2、国家、行业现行的法律及相关建筑工程施工验收规范，质量评定标准
- 3、建筑工程批准文件

三、工程施工概况

驼腰岭镇苏子榨油机采购项目，总投资 286 万元，由柳河驼腰岭镇人民政府全额使用财政专项扶贫资金投资建设，采购苏子榨油机 16 台。合理使用年限为 10 年，截止目前已完成全部建设内容。严格执行扶贫资金项目公示制度，通过县政府门户网站脱贫攻坚专栏对项目进行了公示，让群众有充分的知情权，主动接受农民群众和社会各界监督，确保政扶贫资金使用公开透明、公平公正。

四、工程质量评定

项目能够按时竣工，并且保证工程质量合格，其他指标均达到了标准，工程合格率和及格率等达到 100%以上，顺利通过验收，同时资金及时拨付给施工单位，服务对象满意度也达到了 98%以上。



附件4

绩效目标自评表
(2024年度)

绩效目标自评表 (2024年度)								
项目名称		驼腰岭镇六道村千村美丽建设项目			项目负责人及电话		张明路18904351678	
主管部门		乡村振兴服务中心			实施单位		柳河县驼腰岭镇人民政府	
资金情况（万元）			全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
		年度资金总额:	100	100	10	100%	10	
		其中：本年财政拨款	100	100	-	100%	-	
		其他资金			-		-	
总体目标	年初设定目标				年度总体目标完成情况综述			
	新建沥青路面6300平方米、边沟772延长米、水稳沥青600平方米、热熔线591平方米				新建沥青路面6300平方米、边沟772延长米、水稳沥青600平方米、热熔线591平方米			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	分值	年度指标值	全年实际值	得分	未完成原因及采取的改进措施
	产出指标 (60分)	数量指标	沥青路面	5	≥6300平方米	6300平方米	5	
			新建边沟	5	≥772延长米	772延长米	5	
			水稳沥青	5	≥600平方米	600平方米	5	
			热熔线	5	≥591平方米	591平方米	5	
		质量指标	工程验收合格率	10	≥100%	100%	10	
		时效指标	工程完成及时率	10	≥100%	100%	10	
		成本指标	沥青路面补助标准	5	≤0.001万元/平方米	0.001万元/平方米	5	
			新建边沟补助标准	5	≤0.003万元/平方米	0.003万元/平方米	5	
			水稳沥青补助标准	5	≤0.001万元/平方米	0.001万元/平方米	5	
			热熔线补助标准	5	≤0.0003万元/平方米	0.0003万元/平方米	5	
	效益指标 (20分)	经济效益指标						
		社会效益指标	受益人口数	10	≥630人	630人	10	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	使用年限	10	≥10年	10年	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	受益人口满意度	10	≥98%	98%	10	
	总分				100		100	

驼腰岭镇人民政府文件

关于驼腰岭镇六道村千村美丽建设项目 自评报告

一、工程概况

- 1、工程名称：驼腰岭镇六道村千村美丽建设项目
- 2、实施单位：柳河驼腰岭镇人民政府
- 3、施工地点：柳河县驼腰岭镇三合村

二、施工依据

- 1、建设单位与施工单位签订的正式合同
- 2、国家、行业现行的法律及相关建筑竣工验收规范，质量评定标准
- 3、建筑工程批准文件


三、工程施工概况

驼腰岭镇六道村千村美丽建设项目，总投资 100 万元，由柳河驼腰岭镇人民政府全额使用财政专项扶贫资金投资建设，新建沥青路罩面 6300 平方米、边沟 772 延长米、水稳沥青 600 平方米、热熔线 591 平方米。合理使用年限为 10 年，截止目前已完成全部建设内容。严格执行扶贫资金项目公示制度，通过县政府门户公开网脱贫攻坚专栏对项目进行了公示，让群众有充分的知情权，主动接受农民群众和社会各界


监督，确保政扶贫资金使用公开透明、公平公正。

四、工程质量评定

项目能够按时竣工，并且保证工程质量合格，其他指标均达到了标准，工程合格率和及格率等达到 100%以上，顺利通过验收，同时资金及时拨付给施工单位，服务对象满意度也达到了 98%以上。




附件4



绩效目标自评表

(2024年度)

项目名称		柳河县驼腰岭镇东兴村宏丰源农机专业合作社农机具采购项目		项目负责人及电话		张明路18904351678			
主管部门		农业农村局		实施单位		柳河县驼腰岭镇人民政府			
资金情况 (万元)			全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分		
		年度资金总额:	54	54	10	100%	10		
		其中: 本年财政拨款	54	54	-	100%	-		
		其他资金			-				
总体目标	年初设定目标			年度总体目标完成情况综述					
	玉米收割机一台、1204拖拉机一台、免耕机两台、整地机一台、翻转犁一台、无人机一台			玉米收割机一台、1204拖拉机一台、免耕机两台、整地机一台、翻转犁一台、无人机一台					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	分值	年度指标值	全年实际值	得分	未完成原因及采取的改进措施	
	产出指标 (60分)	数量指标	玉米收割机	5	≥1台	1台	5		
			1204拖拉机	5	≥1台	1台	5		
			免耕机	5	≥1台	1台	5		
			翻转犁	5	≥1台	1台	5		
			无人机	5	≥1台	1台	5		
		质量指标	工程验收合格率	5	≥100%	100%	5		
			工程完成及时率	5	≥100%	100%	5		
		成本指标	玉米收割机	5	≤17.8万元/台	17.8万元/台	5		
			1204拖拉机	5	≤15.8万元/台	15.8万元/台	5		
			免耕机	5	≤3.8万元/台	3.8万元/台	5		
			翻转犁	5	≤3.4万元/台	3.4万元/台	5		
			无人机	5	≤6.8万元/台	6.8万元/台	5		
		(20分) 效益指标	经济效益指标	带动增加受益人口全年总收入	10	≥2万元	2万元	10	
			社会效益指标	受益人口数	5	≥226人	≥226人	5	
			可持续影响指标	使用年限	5	≥10年	≥10年	5	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	受益人口满意度	10	≥98%	98%	10		
	总分				100		100		



驼腰岭镇人民政府文件

关于驼腰岭镇东兴村宏丰源农机专业合作社 农机采购项目自评报告

一、工程概况

- 1、工程名称：驼腰岭镇东兴村宏丰源农机专业合作社农机具采购项目
- 2、实施单位：柳河驼腰岭镇人民政府
- 3、施工地点：柳河县驼腰岭镇东兴村

二、施工依据

- 1、建设单位与施工单位签订的正式合同
- 2、国家、行业现行的法律及相关建筑施工验收规范，质量评定标准
- 3、建筑工程批准文件


三、工程施工概况

驼腰岭镇东兴村宏丰源农机专业合作社农机具采购项目，总投资 54 万元，由柳河驼腰岭镇人民政府全额使用财政专项扶贫资金投资建设，玉米收割机一台、1204 拖拉机一台、免耕机两台、整地机一台、翻转犁一台、无人机一台。合理使

用年限为 10 年，截止目前已完成全部建设内容。严格执行扶贫资金项目公示制度，通过县政府门户公开网脱贫攻坚专栏对项目进行了公示，让群众有充分的知情权，主动接受农民群众和社会各界监督，确保政扶贫资金使用公开透明、公平公正。

四、工程质量评定

项目能够按时竣工，并且保证工程质量合格，其他指标均达到了标准，工程合格率和及格率等达到 100%以上，顺利通过验收，同时资金及时拨付给施工单位，服务对象满意度也达到了 98%以上。



附件4

绩效目标自评表 (2024年度)									
项目名称		驼腰岭镇三合村千村美丽建设项目			项目负责人及电话		张明路18904351678		
主管部门		乡村振兴服务中心			实施单位		柳河县驼腰岭镇人民政府		
资金情况（万元）			全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分		
		年度资金总额:	100	100	10	100%	10		
		其中：本年财政拨款	100	100	-	100%	-		
		其他资金			-		-		
总体目标	年初设定目标				年度总体目标完成情况综述				
	新建沥青路面5274平方米、水稳垫层沥青2445平方米、新建边沟320延长米、热熔线604平方米				新建沥青路面5274平方米、水稳垫层沥青2445平方米、新建边沟320延长米、热熔线604平方米				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	分值	年度指标值	全年实际值	得分	未完成原因及采取的改进措施	
	产出指标 (60分)	数量指标	沥青路面	5	≥5274平方米	5274平方米	5		
			新建边沟	5	≥2320延长米	2320延长米	5		
			水稳沥青	5	≥2445平方米	2445平方米	5		
			热熔线	5	≥604平方米	604平方米	5		
		质量指标	工程验收合格率	10	≥100%	100%	10		
		时效指标	工程完成及时率	10	≥100%	100%	10		
		成本指标	沥青路面补助标准	5	≤0.001万元/平方米	0.001万元/平方米	5		
			新建边沟补助标准	5	≤0.003万元/平方米	0.003万元/平方米	5		
			水稳沥青补助标准	5	≤0.001万元/平方米	0.001万元/平方米	5		
			热熔线补助标准	5	≤0.0003万元/平方米	0.0003万元/平方米	5		
	(效益指标 20分)	经济效益指标							
		社会效益指标	受益人口数	10	≥630人	630人	10		
		生态效益指标							
		可持续影响指标	使用年限	10	≥10年	10年	10		
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	受益人口满意度	10	≥98%	98%	10		
	总分				100			100	

驼腰岭镇人民政府文件

关于驼腰岭镇三合村千村美丽建设项目 自评报告

一、工程概况

- 1、工程名称：驼腰岭镇三合村千村美丽建设项目
- 2、实施单位：柳河驼腰岭镇人民政府
- 3、施工地点：柳河县驼腰岭镇三合村

二、施工依据

- 1、建设单位与施工单位签订的正式合同
- 2、国家、行业现行的法律及相关建筑工程施工验收规范，质量评定标准
- 3、建筑工程批准文件

三、工程施工概况


驼腰岭镇三合村千村美丽建设项目，总投资 100 万元，由柳河驼腰岭镇人民政府全额使用财政专项扶贫资金投资建设，新建沥青路罩面 5274 平方米、水稳垫层沥青 2445 平方米、新建边沟 320 延长米、热熔线 604 平方米。合理使用年限为 10 年，截止目前已完成全部建设内容。严格执行扶贫资金项目公示制度，通过县政府门户公开网脱贫攻坚专栏对项目进行了公示，让群众有充分的知情权，主动接受农民群众

和社会各界监督，确保政扶贫资金使用公开透明、公平公正。

四、工程质量评定

项目能够按时竣工，并且保证工程质量合格，其他指标均达到了标准，工程合格率和及格率等达到 100%以上，顺利通过验收，同时资金及时拨付给施工单位，服务对象满意度也达到了 98%以上。





绩效目标自评表 (2024年度)

项目名称		五道沟镇油松村千村美丽建设项目		项目负责人及电话		张艳玲18504352069		
主管部门		柳河县乡村振兴服务中心		实施单位		柳河县五道沟镇人民政府		
资金情况 (万元)			全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
		年度资金总额:	100	100	10		10	
		其中: 本年财政拨款	100	100	10		10	
		其他资金	0	0				
总体目标	年初设定目标				年度总体目标完成情况综述			
	1、项目建设在五道沟镇油松村, 投资100万元, 财政资金100万元。 2、新建水泥路7840.19平方米、6米D5600圆管涵1座、铅丝石笼护坡127延长米, 干砌片石护坡26.3米。 3、项目受益人数336户886人, 验收合格率达及完成及时率达100%, 受益人口满意度达到98%, 项目使用年限10年。				1、项目建设在五道沟镇油松村, 投资100万元, 财政资金100万元。 2、新建水泥路7840.19平方米、6米D5600圆管涵1座、铅丝石笼护坡127延长米, 干砌片石护坡26.3米。 3、项目受益人数336户886人, 验收合格率达及完成及时率达100%, 受益人口满意度达到98%, 项目使用年限10年。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	分值	年度指标值	全年实际值	得分	未完成原因及采取的改进措施
	产出指标 (60分)	数量指标	新建水泥路	6	≥7840.19平方米	7840.19平方米	6	
			6米D600圆管涵	6	≥1座	1座	6	
			铅丝石笼护坡	6	≥127延长米	127延长米	6	
			干砌片石护坡	6	≥26.3米	26.3米	6	
		质量指标	工程验收合格率	6	≥100%	100%	6	
			时效指标	工程完成及时率	6	≥100%	100%	6
		成本指标	水泥道路补助标准	6	≤125.49元/m²	125.49元/m²	6	
			铅丝石笼护坡补助标准	6	≤340.82元/m	340.82元/m	6	
			干砌片石护坡补助标准	6	≤196.64元/m	196.64元/m	6	
			管涵补助标准	6	≤20269元/座	20269元/座	6	
	(效益指标 20分)	经济效益指标						
		社会效益指标	受益人口数	10	≥886人	886人	10	
		可持续影响指标	项目使用年限	10	≥10年	10年	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度	受益人口满意度	10	≥98%	98%	10	
总分				100		100		

五道沟镇人民政府

五道沟镇 2024 年财政衔接推进乡村振兴及涉农整合资金绩效自评报告

柳河县财政局、柳河县乡村振兴服务中心：

一、绩效目标分解下达情况

1、财政衔接推进乡村振兴及涉农整合资金项目下达预算及项目情况。

五道沟镇 2024 年财政衔接推进乡村振兴及涉农整合资金项目是五道沟镇油松村千村示范建设项目，该工程年度资金总额 100 万元，其中财政拨款 100 万元。

2、财政衔接推进乡村振兴及涉农整合资金项目绩效目标设定情况。

项目建设在五道沟镇油松村，投资 100 万元，财政资金 100 万元。新建水泥路 7840.19 平方米、6 米 D5600 圆管涵 1 座、铅丝石笼护坡 127 延长米，干砌片石护坡 26.3 米。项目受益人数 336 户 886 人，验收合格率达及完成及时率达 100%，受益人口满意度达到 98%，。

二、绩效自评工作开展情况

五道沟镇油松村千村示范建设项目，项目由五道沟镇人民政府主管，由镇政府主管项目的领导具体负责，于2024年4月进行招投标，确定由吉林鸿航建筑工程有限公司承包施工，工程于2024年6月19日正式开工，2024年8月30日完工，各时间节点均按计划完成。

三、绩效目标自评完成情况分析

(一)资金投入情况分析。

1、项目资金到位情况分析。

五道沟镇油松村千村示范建设项目，是五道沟镇2024年财政衔接推进乡村振兴及涉农整合资金项目，项目共投资100万元，项目资金100万元已全部拨付到位。

2、项目资金执行情况分析。

五道沟镇油松村千村示范建设项目验收结算金额100万元，完成预算100%。

3、项目资金管理情况分析。

五道沟镇油松村千村示范建设项目资金由五道沟镇政府统一管理，管理正常。

(二)绩效目标完成情况分析

1、产出指标完成情况分析。

五道沟镇油松村千村示范建设项目，共计完成：新建水泥路7840.19平方米、6米D5600圆管涵1座、铅丝石笼护坡127延长米，干砌片石护坡26.3米。

各项指标均按时间节点完成，根据项目质量指标，工程验收合格率100%。

2、效益指标完成情况分析。

五道沟镇油松村千村示范建设项目，产生巨大的社会效益，项目受益人数 336 户 886 人，改善了农村的基础设施，方便了村民出行。

3、满意度指标完成情况分析。


项目受益人口满意度达 98%。

四、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

五道沟镇油松村千村示范建设项目没有偏离绩效目标，达到了预期的效果。

柳河县五道沟镇人民政府





绩效目标自评表
(2024年度)

项目名称		五道沟镇五道沟村千村美丽建设项目		项目负责人及电话		张艳玲 18504352069		
主管部门		柳河县乡村振兴服务中心		实施单位		柳河县五道沟镇人民政府		
资金情况 (万元)			全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
		年度资金总额:	100	100	10		10	
		其中: 本年财政拨款	100	100	10		10	
		其他资金	0	0	-		0	
总体目标	年初设定目标			年度总体目标完成情况综述				
	1、项目建设的在五道沟镇五道沟村, 投资100万元, 财政资金100万元 2、新建沥青路面6297.32平方米、维修边沟3259.45米、新建0.5米预制矩形边沟293.6米、满包6米D500圆管涵4座、满包4米D600圆管涵2座、满包4米D400圆管涵4座、DN400圆管涵2座-8.8m(无砼满包基础)、主街雨水口维修32座、主街排水检查井维修29座。 3、项目受益人数567户1446人, 验收合格率达及完成及时率达100%, 受益人口满意度达到98%, 项目使用年限10年。			1、项目建设的在五道沟镇五道沟村, 投资100万元, 财政资金100万元。 2、新建沥青路面6297.32平方米、维修边沟3259.45米、新建0.5米预制矩形边沟293.6米、满包6米D500圆管涵4座、满包4米D600圆管涵2座、满包4米D400圆管涵4座、DN400圆管涵2座-8.8m(无砼满包基础)、主街雨水口维修32座、主街排水检查井维修29座。 3、项目受益人数567户1446人, 验收合格率达及完成及时率达100%, 受益人口满意度达到98%, 项目使用年限10年。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	分值	年度指标值	全年实际值	得分	未完成原因及采取的改进措施
	产出指标 (60分)	数量指标	新建沥青路面	5	≥6297.32平方米	6297.32平方米	5	
			修建边沟	5	≥3259.45米	3259.45米	5	
			新建管涵	5	≥12座	12座	5	
			维修主街雨水口、排水检查井	5	≥61座	61座	5	
		质量指标	工程验收合格率	5	≥100%	100%	5	
		时效指标	工程完成及时率	5	≥100%	100%	5	
		成本指标	沥青道路补助标准	5	≤66.64元/m²	66.64元/m²	5	
			边沟仅抹面补助标准	5	≤32.92元/m	32.92元/m	5	
			边沟单边维修补助标准	4	≤158.3元/m	158.3元/m	4	
			边沟双边维修补助标准	4	≤753.46元/m	753.46元/m	4	
			边沟矩形槽放置补助标准	4	≤310.8元/m	310.8元/m	4	
			检查井补助标准	4	≤3189.1元/座	3189.1元/座	4	
			管涵补助标准	4	≤4042.94元/座	4042.94元/座	4	
	(效益指标 20分)	经济效益指标						
		社会效益指标	受益人口数	10	≥1446人	1446人	10	
		可持续影响指标	项目使用年限	10	≥10年	10年	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	受益人口满意率	10	≥98%	98%	10	
	总分			100		100		

五道沟镇人民政府

五道沟镇 2024 年财政衔接推进乡村振兴及涉农整合资金绩效自评报告

柳河县财政局、柳河县乡村振兴服务中心：

一、绩效目标分解下达情况

1、财政衔接推进乡村振兴及涉农整合资金项目下达预算及项目情况。

五道沟镇 2024 年财政衔接推进乡村振兴及涉农整合资金项目是五道沟镇五道沟村千村示范建设项目，该工程年度资金总额 100 万元，其中财政拨款 100 万元。

2、财政衔接推进乡村振兴及涉农整合资金项目绩效目标设定情况。

项目建设在五道沟镇五道沟村，投资 100 万元，财政资金 100 万元。新建沥青路面 6297.32 平方米、维修边沟 3259.45 米、新建 0.5 米预制矩形边沟 293.6 米、满包 6 米 D500 圆管涵 4 座、满包 4 米 D600 圆管涵 2 座、满包 4 米 D400 圆管涵 4 座、DN400 圆管涵 2 座-8.8m(无砼满包基础)、主街雨水口维修 32 座、主街排水检查井维修 29 座。项目

受益人数 567 户 1446 人，验收合格率达及完成及时率达 100%，受益人口满意度达到 98%。

二、绩效自评工作开展情况

五道沟镇五道沟村千村示范建设项目，项目由五道沟镇人民政府主管，由镇政府主管项目的领导具体负责，于 2024 年 4 月进行招投标，确定由吉林省家园建设工程有限公司承包施工，工程于 2024 年 6 月 19 日正式开工，2024 年 8 月 30 日完工，各时间节点均按计划完成。

三、绩效目标自评完成情况分析

(一)资金投入情况分析。

1、项目资金到位情况分析。

五道沟镇五道沟村千村示范建设项目，是五道沟镇 2024 年财政衔接推进乡村振兴及涉农整合资金项目，项目共投资 100 万元，项目资金 100 万元已全部拨付到位。

2、项目资金执行情况分析。

五道沟镇五道沟村千村示范建设项目验收结算金额 100 万元，完成预算 100%。

3、项目资金管理情况分析。

五道沟镇五道沟村千村示范建设项目资金由五道沟镇政府统一管理，管理正常。

(二)绩效目标完成情况分析

1、产出指标完成情况分析。

五道沟镇五道沟村千村示范建设项目，共计完成：新建沥青路面 6297.32 平方米、维修边沟 3259.45 米、新建 0.5 米预制矩形边沟 293.6 米、满包 6 米 D500 圆管涵 4 座、满

包 4 米 D600 圆管涵 2 座、满包 4 米 D400 圆管涵 4 座、DN400 圆管涵 2 座-8.8m(无砼满包基础)、主街雨水口维修 32 座、主街排水检查井维修 29 座。各项指标均按时间节点完成，根据项目质量指标，工程验收合格率 100%。

2、效益指标完成情况分析。

五道沟镇五道沟村千村示范建设项目，产生巨大的社会效益，项目受益人数 567 户 1446 人，改善了农村的基础设施，方便了村民出行。


3、满意度指标完成情况分析。

项目受益人口满意度达 98%。

四、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

五道沟镇五道沟村千村示范建设项目没有偏离绩效目标，达到了预期的效果。





绩效目标自评表 (2024年度)										
项目名称 2205241915037			红石镇黏玉米加工库房建设项目		项目负责人及电话		秦勇13664458455			
主管部门			农业农村局		实施单位		柳河县红石镇人民政府			
资金情况(万元)				全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分		
			年度资金总额:	245	245	10	100%	10		
			其中:本年财政拨款	245	245	10	100%	10		
			其他资金							
总体目标	年初设定目标					年度总体目标完成情况综述				
	1.新建玉米冷藏库房2座,分别为873平方米,370.5平方米; 2.新建玉米速冻库房260平方米。受益建档立卡脱贫人口630人,服务对象满意度达到98%以上。					1.新建玉米冷藏库房2座,分别为873平方米,370.5平方米; 2.新建玉米速冻库房260平方米。受益建档立卡脱贫人口630人,服务对象满意度达到98%以上。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	分值	年度指标值	全年实际值	得分	未完成原因及采取的改进措施		
	产出指标(60分)	数量指标	玉米冷藏库房	10	≥1243.5平方米	1243.5平方米	10			
			玉米速冻库房	10	≥260平方米	260平方米	10			
		质量指标	工程合格率	10	≥100%	100%	10			
		时效指标	工程完成及时率	10	≥100%	100%	10			
		成本指标	玉米冷藏库房	10	≤1584.6元/平方米	1584.6元/平方米	10			
			玉米速冻库房	10	≤1576.9元/平方米	1576.9元/平方米	10			
	效益指标(20分)	经济效益指标	带动增加受益人口全年总收入	10	≥9.8万元	9.8万元	10			
		社会效益指标	受益人口数	5	≥630人	630人	5			
		可持续影响指标	使用年限	5	≥10年	10年	5			
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	受益人口满意度	10	≥98%	98%	10			
	总分				100			100		

红石镇人民政府文件

红石镇黏玉米加工库房建设项目 自评总结报告

柳河县财政局、柳河县乡村振兴局：

一、绩效目标分解下达情况

1、财政衔接推进乡村振兴及涉农整合资金下达预算及项目情况

新建玉米冷藏库房2座，分别为873平方米，370.5平方米；新建玉米速冻库房260平方米。

2、财政衔接推进乡村振兴及涉农整合资金绩效目标设定情况

建设总投资245万元，新建玉米冷藏库房2座，分别为873平方米,370.5平方米；新建玉米速冻库房260平方米。受益建档立卡脱贫人口630人，服务对象满意度达到98%以上。

二、绩效自评工作开展情况

本次开展自评工作范围为财政衔接推进乡村振兴及涉农整合资金建设项目，红石镇黏玉米加工库房建设项目。自评

时间2024年12月，采用实地踏查、查阅资料等方式开展自评工作。

三、绩效目标自评完成情况分析

（一）资金投入情况分析

1、资金到位情况分析

此项目投资245万元，已全部到位。

2、资金执行情况分析

全部工程款已被拨付到工程建筑单位。

3、资金管理情况分析

该项目资金由红石镇财经办设立专款专账管理。

（二）绩效目标完成情况

1、产出指标完成情况分析

该项目于2024年9月竣工，新建玉米冷藏库房2座，分别为873平方米,370.5平方米；新建玉米速冻库房260平方米。受益建档立卡脱贫人口630人，服务对象满意度达到98%以上。

2、效益指标完成情况分析

该项目带动增加脱贫人口收入9.8万元,受益脱贫人口630人。项目可持续使用10-20年，社会效益方面可带动含脱贫劳动力在内的周边村屯劳动力务工增收。

3、满意度指标完成情况分析

该项目即增加了脱贫户收入，又拓宽了普通农户劳务渠道，群众满意度98%。

四、偏离目标原因和下一步改进措施

项目能够按时完成，并且保证工程质量合格，其他指标均达到了标准，不发生偏离年度目标现象。





附件4

绩效目标自评表

(2024年度)

项目名称		红石镇四清村千村美丽建设项目		项目负责人及电话		秦勇13664458455		
主管部门		乡村振兴服务中心		实施单位		柳河县红石镇人民政府		
资金情况(万元)			全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	
		年度资金总额:	100	100	10	100%	10	
		其中:本年财政拨款	100	100	10	100%	10	
		其他资金						
总体目标	年初设定目标				年度总体目标完成情况综述			
	建设总投资100万元,修建边沟2600延长米。				建设总投资100万元,修建边沟2600延长米。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	分值	年度指标值	全年实际值	得分	未完成原因及采取的改进措施
	产出指标(60分)	数量指标	新修边沟	15	≥2600延长米	2600延长米	15	
		质量指标	工程验收合格率	15	≥100%	100%	15	
		时效指标	工程完成及时率	15	≥100%	100%	15	
		成本指标	边沟补助标准	15	≤384.6元/平方米	384.6元/平方米	15	
	(效益指标20分)	社会效益指标	受益人口数	10	≥1711人	1711人	10	
		可持续影响指标	使用年限	10	≥10年	10年	10	
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	受益人口满意度	10	≥99%	98%	10	
总分				100		100		

红石镇人民政府文件

红石镇四清村千村美丽建设项目 自评总结报告

柳河县财政局、柳河县乡村振兴局：

一、绩效目标分解下达情况

1、财政衔接推进乡村振兴及涉农整合资金下达预算及项目情况

红石镇四清村千村美丽建设项目为基础设施项目，建设总投资100万元，修建边沟2600延长米。

2、财政衔接推进乡村振兴及涉农整合资金绩效目标设定情况

建设总投资100万元，修建边沟2600延长米，项目竣工后可以改善全村1711人的人居环境。受益人口满意度达到98%。

二、绩效自评工作开展情况

本次开展自评工作范围为财政衔接推进乡村振兴及涉农整合资金建设项目，红石镇四清村千村美丽建设项目。自评

时间2024年12月，采用实地踏查、查阅资料等方式开展自评工作。

三、绩效目标自评完成情况分析

（一）资金投入情况分析

1、资金到位情况分析

此项目投资100万元，已全部到位。

2、资金执行情况分析

全部工程款已被拨付到工程建筑单位。

3、资金管理情况分析

该项目资金由红石镇财经办设立专款专账管理。

（二）绩效目标完成情况

1、产出指标完成情况分析

该项目于2024年7月竣工，修建边沟2600延长米，项目竣工后可以改善全村1711人的人居环境。受益人口满意度达到98%。

2、效益指标完成情况分析

该项目改善全村788户2074人的人居环境。项目可持续使用10-20年，社会效益方面可带动含脱贫劳动力在内的周边村屯劳动力务工增收。

3、满意度指标完成情况分析

该项目即增加了脱贫户收入，又拓宽了普通农户劳务渠道，群众满意度98%。

四、偏离目标原因和下一步改进措施

项目能够按时完成，并且保证工程质量合格，其他指标均达到了标准，不发生偏离年度目标现象。



附件4

绩效目标自评表 (2024年度)								
项目名称			罗通山镇自然村农机合作社项目		项目负责人及电话		慕佳明15044534599	
主管部门			柳河县农业农村局		实施单位		罗通山镇人民政府	
资金情况 (万元)				全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分
			年度资金总额:	150	150	10	100%	10
			其中: 本年财政拨款	150	150	10	100%	10
			其他资金			-		-
总体目标	年初设定目标				年度总体目标完成情况综述			
	购买“M2004-5G (G4)”1台、“M704-B (G4)”3台、水稻收割机“4LZ-5E8 (G4) (EX118MQ)”1台、单轴联合整地机“1GD-200”1台、玉米收割机“4YZLP-3 (G4)”2台、联合整地机“1GDK-270”4台、建设库房一座。				购买“M2004-5G (G4)”1台、“M704-B (G4)”3台、水稻收割机“4LZ-5E8 (G4) (EX118MQ)”1台、单轴联合整地机“1GD-200”1台、玉米收割机“4YZLP-3 (G4)”2台、联合整地机“1GDK-270”4台、建设库房一座。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	分值	年度指标值	全年实际值	得分	未完成原因及采取的措施
	产出指标 (60分)	数量指标	雷沃拖拉机 M2004-5G (G4)	4	≥1台	1台	4	
			雷沃拖拉机 M704-B (G4)	4	≥3台	3台	4	
			久保田水稻收割机	4	≥1台	1台	4	
			昌图单轴联合整地机	4	≥1台	1台	4	
			大益玉米收割机	4	≥2台	2台	4	
			联合整地机	4	≥4台	4台	4	
			新建车库	1	≥1栋	1栋	1	
		质量指标	工程验收合格率	5	100%	100%	5	
		时效指标	工程完成及时率	5	100%	100%	5	
		成本指标	雷沃拖拉机 M2004-5G (G4)	4	≤28万元/台	28万元/台	4	
			雷沃拖拉机 M704-B (G4)	4	≤10.8万元/台	10.8万元/台	4	
			久保田水稻收割机	4	≤26.4万元/台	26.4万元/台	4	
			昌图单轴联合整地机	4	≤1万元/台	1万元/台	4	
			大益玉米收割机	4	≤20万元/台	20万元/台	4	
			联合整地机	4	≤2.8万元/台	2.8万元/台	4	
			新建车库	1	≤11万元/栋	11万元/栋	1	
	效益指标 (20分)	经济效益指标	带动增加受益人口全年总收入	7	≥8万	8万	7	
		社会效益指标	受益人口数	7	≥1593人	1593人	7	
		可持续影响指标	使用年限	6	≥10年	10年	6	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	受益人口满意度	10	≥95%	95%	10	
总分				100			100	

罗通山镇人民政府

罗通山镇自然村农机合作社项目 绩效自评总结报告

柳河县财政局、柳河县乡村振兴服务中心：

一、绩效目标分解下达情况

1、财政衔接推进乡村振兴及涉农整合资金下达预算及项目情况。2024 年根据项目实际的的实际建设需求，共申请财政资金 150 万元，用于罗通山镇自然村农机合作社项目，所有资金已经下达。

2、财政衔接推进乡村振兴及涉农整合资金项目绩效目标设定情况。罗通山镇自然村农机合作社项目，根据产出指标、效益指标、满意度指标设定。其中：产出指标分为数量指标、质量指标、时效指标、成本指标；效益指标分为经济效益指标、社会效益指标、可持续影响指标；满意度指标为服务对象满意度指标。

二、绩效自评开展情况

本次自评工作的对象为：罗通山镇自然村农机合作社项目，根据设定的绩效指标，对项目的施工单位、建设情况、所在地的受益情况等进行自查，该项目实施了：购买雷沃拖拉机 M2004-5G(G4) 1 台、雷沃拖拉机 M704-B(G4) 3 台、水

稻收割机“4LZ-5E8（G4）（EX118MQ）”1台、单轴联合整地机“1GD-200”1台、玉米收割机“4YZLP-3（G4）”2台、联合整地机“1GDK-270”4台、建设库房一座。

三、绩效目标自评完成情况分析

（一）、资金投入情况分析

1、项目资金到位情况分析。2024年度罗通山镇人民政府申请的资金150万元全部到位。

2、项目资金执行情况分析。目前所有资金已经拨付完成，拨付率100%。

3、项目资金管理情况分析。根据建设项目的合同约定，按照工程进度，每到支付节点，由施工单位完成申报材料，经审核合格后，拨付项目资金。

（二）、绩效目标完成情况分析

1、产出指标完成情况分析。根据设定的项目绩效目标，数量指标、质量指标、时效指标、成本指标均完成了建设任务，工程验收合格率100%，项目完工及时率100%，项目实际投资额不高于项目最高限价。

2、效益指标完成情况分析。社会效益指标受益人口数大于等于1593人，项目建设在罗通山镇自然村，投资150万元，其中财政资金150万元。购置农机12台、套，新建农机库一座。经济效益指标带动增加受益人口全年总收入增加8万元。

3、满意度指标完成情况分析。通过对受益群众走访调查，满意度大于等于95%，符合设定的绩效目标。

四、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

该项目完全达到了预期绩效目标，没有偏离绩效目标的指标。



附件4

绩效目标自评表 (2024年度)								
项目名称		罗通山镇砬子村吉乡农创园项目		项目负责人及电话		佳明15044544599		
主管部门		柳河县农业农村局		实施单位		罗通山镇人民政府		
资金情况 (万元)			全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
		年度资金总额:	100	100	10	100%	10	
		其中: 本年财政拨款	100	100	10	100%	10	
		其他资金						
总体目标	年初设定目标				年度总体目标完成情况综述			
	建设游客综合服务中心, 红色历史文化演艺厅, 游客接待中心, 民俗工艺展示区, 农产品售卖区等, 建筑面积369.26平方米。				建设游客综合服务中心, 红色历史文化演艺厅, 游客接待中心, 民俗工艺展示区, 农产品售卖区等, 建筑面积369.26平方米。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	分值	年度指标值	全年实际值	得分	未完成原因及采取的改进措施
	产出指标 (60分)	数量指标	建筑面积	15	≥369.26平方米	369.26平方米	15	
		质量指标	工程合格率	15	100%	100%	15	
		时效指标	工程完成及时率	15	100%	100%	15	
		成本指标	建筑补助标准	15	≤0.28万元/平方米	0.28万元/平方米	15	
	效益指标 (20分)	经济效益指标						
		社会效益指标	受益人口数	10	≥1758人	1758人	10	
		可持续影响指标	使用年限	10	≥10年	10年	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	受益人口满意度	10	≥98%	98%	10	
	总分				100			100

罗通山镇人民政府

罗通山镇砬子村吉乡农创园项目绩效自评 总结报告

柳河县财政局、柳河县乡村振兴服务中心：

一、绩效目标分解下达情况

1、财政衔接推进乡村振兴及涉农整合资金下达预算及项目情况。2024 年根据项目实际的实际建设需求，共申请财政资金 100 万元，用于罗通山镇砬子村吉乡农创园项目，所有资金已经下达。

2、财政衔接推进乡村振兴及涉农整合资金项目绩效目标设定情况。罗通山镇砬子村吉乡农创园项目，根据产出指标、效益指标、满意度指标设定。其中：产出指标分为数量指标、质量指标、时效指标、成本指标；效益指标分为社会效益指标、可持续影响指标；满意度指标为服务对象满意度指标。

二、绩效自评开展情况

本次自评工作的对象为：罗通山镇砬子村吉乡农创园项目，根据设定的绩效指标，对项目的施工单位、建设情况、所在地的受益情况等进行自查，该项目实施了：设建筑物 1 栋，建筑面积 369.26 平方米。

三、绩效目标自评完成情况分析

（一）、资金投入情况分析

1、项目资金到位情况分析。2024 年度罗通山镇人民政府申请的资金 100 万元全部到位。

2、项目资金执行情况分析。目前所有资金已经拨付完成，拨付率 100%。

3、项目资金管理情况分析。根据建设项目的合同约定，按照工程进度，每到支付节点，由施工单位完成申报材料，经审核合格后，拨付项目资金。

（二）、绩效目标完成情况分析

1、产出指标完成情况分析。根据设定的项目绩效目标，数量指标、质量指标、时效指标、成本指标均完成了建设任务，工程验收合格率 100%，项目完工及时率 100%，项目实际投资额不高于项目最高限价。

2、效益指标完成情况分析。社会效益指标受益人口数大于等于 1758 人，项目建设在罗通山镇砬子村，投资 100 万元，其中财政资金 100 万元。设建筑物 1 栋，建筑面积 369.26 平方米。

3、满意度指标完成情况分析。通过对受益群众走访调查，满意度大于等于 98%，符合设定的绩效目标。

四、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

该项目完全达到了预期绩效目标，没有偏离绩效目标的指标。

