

柳河县 2019 年柳河硅谷大健康产业园项目 专项债券项目绩效评价工作报告

一、项目基本情况及存在问题

柳河硅谷大健康产业园项目于2019年发行土地储备专项债券额度4860万元。柳河硅谷大健康产业园项目地块总面积2553075.00平方米,东至柞木岗,南至采胜村,西至钓鱼台,北至永明村,本项目开工时间为2019年6月,定于2022年6月完工,该项目总投资73881.2万元,债券资金48600万元,已使用新增地方政府债券资金40269.32万元,形象进度完成百分比为82.86%。

存在债券资金支付进度慢,地方配套资金拨付比率低的问题。

二、原因分析

(一)债券资金支付进度慢,个别被征地农民未达成协议,影响债券资金支付。

(二)地方配套资金拨付比率低,因新冠病毒肺炎疫情爆发与扩散,导致地方经济受到一定的冲击和影响,市场形势低迷,地方财政部门资金紧张,无法按计划及时足额支付相应的配套资金。

三、针对存在问题的建议

(一) 将项目运行进展情况及时上报地方政府，采取一定措施将项目进行。

(二) 上报政府，根据地方经济发展需要及时调整项目，避免债券资金闲置。

柳河县人民政府土地收购储备中心

2022年8月31日

